

NOVI TEKST 2.5.2017.

PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 150/11., 119/14. i 93/16.) a u vezi s Odlukom o poticanju izvansudskog rješavanja građanskih i trgovačkih sporova u kojima je stranka Republika Hrvatska, odnosno pravna osoba kojoj je jedini osnivač ili član, odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska, točkom IV. stavkom 3. podstavkom 2. Protokola o radu Povjerenstva za izvansudsko rješavanje sporova („Narodne novine“, broj 62/16.) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2017. donijela

ODLUKU

o davanju preporuke Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za sklapanje nagodbe sa Strabag AG

I.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za izvansudsko rješavanje sporova, daje se preporuka Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ulica grada Vukovara 284 C, 10000 Zagreb, za sklapanje nagodbe sa Strabag AG, Donau – Grad – Ulica 9, 1220 Beč, Austrija, radi rješavanja sporova proizašlih iz Ugovora o izvođenju radova broj ISPA 2005/ HR / 16 / P / PE / 001-010201, projekt: „Izgradnja i sanacija vodoopskrbe i otpadnih voda u Gradu Karlovcu“, na način da:

- Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, kao Naručitelj, Strabagu AG, kao Izvođaču, isplati na ime glavnice iznos od 7.286.749,29 EUR plativo u kunskoj protuvrijednosti u skladu sa srednjim tečajem Hrvatske narodne banke koji vrijedi na dan plaćanja u roku od 30 dana od sklapanja nagodbe,
- Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, kao Naručitelj, Strabagu AG, kao Izvođaču, isplati na ime zateznih kamata iznos od 1.002.072,27 EUR plativo u kunskoj protuvrijednosti u skladu sa srednjim tečajem Hrvatske narodne banke koji vrijedi na dan plaćanja u roku od 30 dana od sklapanja nagodbe,
- se nagodbom među ugovornim stranama, između ostaloga, utvrdi da Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, kao Naručitelj, Strabagu AG, kao Izvođaču, isplati na ime 50% ukupne naknade Novom VRS-u iznos od 499.480,00 HRK u roku od 30 dana od sklapanja nagodbe.
- su isplatom navedenih iznosa izvršene sve obveze stranaka proizašle iz Ugovora o izvođenju radova te stranke nemaju daljnjih međusobnih potraživanja vezano za predmetni Ugovor po bilo kojoj osnovi. Izvršenjem obveza određenih nagodbom ugovorne strane su razriješile sve sporove proizašle iz Ugovora o izvođenju radova te u odnosu na iste neće pokretati sudske ili druge postupke. Izvođač se odriče svih potraživanja prema Naručitelju i svim njegovim zaposlenicima za bilo koja prošla, sadašnja ili buduća novčana potraživanja, štete ili druge naknade bilo koje vrste u vezi s Ugovorom o izvođenju radova te potvrđuje da Naručitelj nije obavezan na bilo koje daljnje isplate novca prema Izvođaču. Izvođač je odgovoran za bilo



kakve nedostatke u obavljanju svojih usluga temeljem Ugovora, a u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

Andrej Plenković



## OBRAZLOŽENJE

Predlaže se Vladi Republike Hrvatske donošenje Odluke o davanju preporuke Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ulica grada Vukovara 284C, 10000 Zagreb, Hrvatska, za sklapanje nagodbe sa Strabag AG, Donau – Grad – Ulica 9, 1220 Beč, Austrija, radi rješavanja sporova proizašlih iz Ugovora o izvođenju radova broj ISPA 2005/ HR / 16 / P / PE / 001-010201, projekt: „Izgradnja i sanacija vodoopskrbe i otpadnih voda u Gradu Karlovcu“.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije predložila je pred Povjerenstvom za izvansudsko rješavanje sporova razmotriti sporove nastale između Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, kao Naručitelja, i Strabag AG, kao Izvođača, koji su nastali tijekom izvršavanja Ugovora o izvođenju radova broj ISPA 2005/ HR / 16 / P / PE / 001-010201 (dalje: Ugovor o radovima) sklopljenog 9. veljače 2010. između Naručitelja i Izvođača za projekt „Izgradnja i sanacija vodoopskrbe i otpadnih voda u Gradu Karlovcu“. Ugovoreni su i Opći uvjeti ugovora FIDIC Red Book 1999, izmijenjeni i dopunjeni posebnim uvjetima. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije je naručitelj radova i ugovorna strana (dalje: Naručitelj), a ugovor se provodio u korist društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. (dalje: Krajnji korisnik). Tijelo državne uprave nadležno za projekt bilo je Ministarstvo poljoprivrede (dalje: Korisnik). Ugovoreno trajanje izvođenja radova bilo je 510 (kalendarskih) dana. Vrijednost ugovora iznosila je 16.856.903,00 EUR.

Radovi su započeli 16. ožujka 2010., te su trebali biti dovršeni 7. kolovoza 2011. Međutim, radovi nisu završeni u ugovorenom roku, te je na dan 7. kolovoza 2011. Izvođač trebao izvesti još 43% radova. Odredbama Ugovora predviđena je ugovorna kazna za zakašnjenje izvođača u iznosu od 0,1% od iznosa ugovorene naknade po danu kašnjenja do maksimalnog iznosa od 10% od iznosa ugovorene naknade.

Izvođač je putem 13 zahtjeva podnesenih 3. kolovoza 2011. godine kao i naknadnih zahtjeva ukupno tražio produljenje roka za izvođenje radova u trajanju od 2229 dana te dodatno plaćanje u iznosu od 21.928.005,20 EUR, a koje pravo mu proizlazi iz Ugovora o radovima i Općih uvjeta ugovora, izmijenjenih i dopunjenih posebnim uvjetima, i koji su u daljnjem tekstu navedeni.

Izvođač je smatrao da je izvršio sve radove krajem 2012. godine, no Inženjer to nije potvrdio izdavanjem Potvrde o preuzimanju radova.

U siječnju 2014. Inženjer je za potrebe utvrđenja jesu li ostvareni uvjeti za ugovornu primopredaju izradio „Analizu izvođačeve dokumentacije postupka primopredaje“ iz koje proizlazi da se za 44% građevina koje čine predmet Ugovora može smatrati da je izvršena primopredaja, ali se Potvrda o preuzimanju radova izdaje tek po izvršenju svih ugovorenih obveza.

Inženjer je izdao Potvrdu o preuzimanju radova 9. lipnja 2014., s datumom završetka zadnje skupine radova 28. ožujka 2014.

Ugovoreno je bilo da potraživanja Izvođača koja se odnose na produženje roka za završetak radova, te dodatne troškove rješava Inženjer. Ako Izvođač nije zadovoljan odlukom Inženjera može se obratiti Vijeću za rješavanje sporova (VRS). VRS je miritelj pojedinac. Ako jedna od



ugovornih strana nije zadovoljna odlukom VRS-a može podnijeti Obavijest o nezadovoljstvu u roku od 28 dana, nakon kojeg roka odluka postaje obvezatna i konačna za ugovorene strane. Iduća mogućnost u rješavanju sporova je pokretanje arbitražnog postupka. Izvođač i Naručitelj sklopili su Ugovor o rješavanju sporova s gospodinom Davidom Loosemoreom kao VRS. Tijekom izvršavanja Ugovora o radovima između Izvođača i Naručitelja nastalo je 7 (slovima: sedam) sporova koji su izneseni pred VRS-om. SAFU je sukladno ugovoru protiv svih nepovoljnih odluka podnio prigovor, ali nije pokrenut arbitražni postupak. Sukladno članku 20.5 Ugovora o radovima u slučaju izražavanja nezadovoljstva na odluku/e VRS-a, ugovorne strane se obvezuju prije no što odluče pokrenuti arbitražni spor pokušati riješiti spor/ove mirnim putem, nagodbom.

Izvođač i Naručitelj sporazumno su dana 12. svibnja 2016. raskinuli Ugovor s gospodinom Davidom Losemoreom te sklopili novi ugovor o rješavanju sporova s društvom Investinženjering d.o.o., zastupano po gospodinu Mirku Oreškoviću kao novom VRS-u (dalje u tekstu: Novi VRS).

Naručitelj je u dogovoru sa Izvođačem radova odlučio podnijeti pred Novi VRS zahtjev za rješavanjem svih otvorenih sporova koji proizlaze iz Ugovora o radovima.

Predmet spora su zahtjevi Izvođača za produženjem roka i dodatnim troškovima koji se odnose na kašnjenje koje navodno uzrokovano od strane Naručitelja (i/ili Krajnjeg korisnika Ugovora o radovima), naknadni radovi i izvedbeni projekti te zahtjevi Naručitelja u odnosu na ugovornu kaznu, štetu nastalu izvođenjem radova od strane Izvođača prema trećima te troškove otklanjanja nedostataka na izvršenim radovima.

Tablica u nastavku teksta daje sažeti prikaz financijskih podataka vezanih uz predmetni ugovor u trenutku pokretanja procedure za mirno rješavanje sporova pred Novim VRS:

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ugovoren iznos                                                     | 16.856.903,00 EUR |
| Ukupno isplaćeni iznos                                             | 13.743.273,44 EUR |
| Ukupni iznos ovjerenih radova                                      | 15.768.463,59 EUR |
| Ukupna potraživanja Izvođača temeljem nacrtu<br>okončanog obračuna | 30.021.076,98 EUR |

1. Zahtjevi Izvođača za produženjem roka i dodatnim troškovima koji su bili predmet spora:
  - a) Nepodudarnosti u ugovornim dokumentima između [dozvola i] tehničkih specifikacija s jedne strane i ugovornih nacrtu s druge strane,
  - b) Propust davanja jasnih odobrenja sukladno čl. 4.26,
  - c) Uvjeti tla u području šahta/građevinske jame potrebne za izvedbu prijelaza rijeke Korane (šahte/građevinske jame su bile potrebne za izvođenje mikro-tuneliranja) navedeni u Ugovoru ne odgovaraju stvarnom stanju tla za mikro-tunel.



- d) Kašnjenje uzrokovano poteškoćama pristupa/prava prolaza za područje PPK kolektora te dodatno zbog potrebe za ponovnim postavljanjem dijela kolektora temeljem zahtjeva Hrvatskih cesta.
- e) Nedovoljan kapacitet sidra u prvim redovima sidra na CS Gazi.
- f) Nedovoljan kapacitet sidra ispitnih sidara na CS Banije 2 i Drežnik.
- g) Potreba zamjene tla ispod kolektora Grad i Mostanje.
- h) Pogrešno definirano/izmjereno pojačanje u različitim crpnim stanicama (CS).
- i) Revidirana konstrukcija slijeda na CS Struge.
- j) Novo povezivanje postojeće kanalizacije u novo postrojenje za pročišćavanje.
- k) Pronalaženje - ili sumnja na postojanje - neeksplozivnih bojnih sredstava na različitim dijelovima lokacije.
- l) Propust u odobrenju podizvođenja što dovodi do značajnog kašnjenja u izdavanju i uplatama za IPC # 1.
- m) Ispušna mjesta za nekoliko CS-ova, SCADA mreže, nedostatak glavnog projekta, zahtjev Izvođača za produženjem roka za završetak sa dopisom od dana 28. srpnja 2011. godine, WASU-KA-20110728-GEN-3 i poslovnica nekoliko CS-ova, SCADA mreža, zahtjev Izvođača za dodatnim plaćanjima i produženjem roka završetka radova dopisom od dana 19. listopada 2011. godine, WASU-KA-20111019-GEN-1
- n) Zahtjev za naknadu troškova zbog produljenja radova i naknadu troškova zbog prekida radova zahtijevanih dopisom od dana 14. studenog 2012. godine, Ref.No:WASU-KA-20121114-GEN-1
- o) Neovjereni radovi potraživani u nacrtu završnog Zahtjeva za plaćanje od dana 19. lipnja 2015. godine, WASU-KA-20150619-GEN-1

## 2. Zahtjevi Naručitelja koji su bili predmet spora:

- a) Obavijest Naručitelja o zahtjevu broj 358-03/11-1130 od dana 9. rujna 2012. godine i Obavijest Naručitelja prema čl. 2.5. o zahtjevu za ugovornom kaznom Ur. broj 358-01-04-14-2301 od dana 18. prosinca 2014. godine i Odluka Inženjera sukladno čl. 3.5 Općih uvjeta ugovora od dana 15. ožujka 2012. godine, SAF-12-061 / SM / 08IEB013;
- b) Obavijest Naručitelja o zahtjevu za zgradu HAK broj 358-03/12-1876 od dana 29. kolovoza 2012. godine i Zahtjev s dokazima za zgradu HAK broj 358-01-04-15-2353 od dana 21. svibnja 2015. godine. Prilikom izvršavanja radova nastala je šteta na objektima u vlasništvu AUTOKLUBA KARLOVAC, sagrađenima na kčbr. 727 k.o. Karlovac, te se oštećenik sa zahtjevom za oštećenje u dva navrata obratio Naručitelju, Krajnjem korisniku te Izvođaču. Iako je Naručitelj zahtijevao od Izvođača da popravi



nastalu štetu, isti to nije učinio. Štetu je otklonio Krajnji korisnik, te se naknada troškova potražuje od Izvođača.

- c) Obavijest Naručitelja sukladno čl. 2.5. o zahtjevu zbog propusta Izvođača da otkloni nedostatke broj 358-01-04-15-2334 od dana 26. ožujka 2015. godine i Zahtjev (s dokazima) zbog propusta Izvođača da otkloni nedostatke broj 358-01-04-15-2352 od dana 21. svibnja 2015. godine. Radi se o nedostacima koji su nastali na izvršenim radovima koji su dio ugovora o radovima. Kako je Izvođač odbio postupiti po nalogu Inženjera te je propustio otkloniti nedostatke, iste je otklonio Krajnji korisnik te iznos nastalih troškova na ime otklanjanja nedostataka potražuje od Izvođača.

Novi VRS je 6. listopada 2016. objavio Odluku o sporu koja je sastavni dio teksta predložene nagodbe. Odluku o sporu prihvatio je Naručitelj te Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao osnivač Naručitelja. Izvođač nije podnio primjedbe na Odluku čime je ista postala konačna i obvezna za ugovorne strane.

Odlukom o sporu od 6. listopada 2016. izvršena je analiza formalnog i stvarnog datuma završetka radova kao i analiza kojom se utvrđivala odgovornost za prekoračenje roka izvođenja radova između dviju ugovornih strana, Naručitelja i Izvođača, a s obzirom da su obje ugovorne strane optuživale drugu stranu zbog neizvršavanja ugovornih obveza zbog čega je dolazilo do značajnog produljenja vremena izvođenja radova.

Iz zaključka Odluke o sporu od 6. listopada 2016. proizlazi da je opravdano produljenje izvođenja radova bilo 447 dana te da je Naručitelj obavezan platiti Izvođaču troškove povezane sa opravdanim produljenjem roka, naknadne ovjerene radove te troškove za usluge izrade izvedbenih projekata. Naručitelj je propustio u fazi nadmetanja jasno definirati svoja očekivanja u svezi izrade izvedbenog projekta te nije mogao nametati navedenu obvezu Izvođaču. Vezano uz zahtjeve Izvođača za produljenjem vremena i isplatom dodatnih povezanih troškova, kao i izvršenih ugovorenih i naknadnih radova, Novi VRS je izradio model u kojem je izračunao distribuciju zajedničke odgovornosti, temeljem dokumentacije koja mu je stavljena na raspolaganje te prethodnog iskustva u provedbi građevinskih projekata. Na osnovu razrade spomenutog modela, Novi VRS je utvrdio stvarne troškove Izvođača uslijed smanjenja intenziteta izvođenja radova, zastoja i indirektnih troškova baziranih na smanjenju iznosa prihoda tijekom izvođenja radova-Izvođačevi zahtjevi (ugovoreno i odobreno produljenje roka izvođenja radova), iznose troškova koje Izvođač može slobodno potraživati od strane Naručitelja temeljem izvedenih i odobrenih radova koji iznos je zadržan i neisplaćen Izvođaču, iznos izvedenih naknadnih radova koji je odobren ali zadržan od strane Naručitelja, operativne troškove koje je snosio Izvođač (električna energija, grijanje, utrošak vode, čuvarska služba i sl.) te iznos troškova koje Naručitelj može potraživati na ime ugovorne kazne, na ime troškova koji su nastali zbog sanacije štete na zgradi HAK-a te zbog naknade troškova otklanjanja nedostataka na izvedenim radovima.

Temeljem tako provedene analize Novi VRS je utvrdio da Izvođač ima pravo na produljenje roka od 447 dana te na dodatno plaćanje na osnovu 447 dana odobrenog produljenja roka, a prema prosječnom izvođenju radova. Novi VRS je utvrdio da Naručitelj ima pravo zahtijevati naplatu penala na ime ugovorne kazne zbog neopravdanog preostalog vremena produljenja izvođenja radova. S obzirom da je kašnjenje iznosilo preko 100 dana koji predstavljaju ugovorni maksimum za naplatu punog iznosa ugovorne kazne, Naručitelj je stekao pravo na iznos od 1.685.690,30 Eur (10% ugovorene cijene uključujući iznos za nepredviđene radove). Navedenom Odlukom utvrđeno je da Naručitelj dužuje Izvođaču na ime troškova zbog



kašnjenja s radovima, izvršenih radova i izvršene usluge izrade izvedbenog projekta iznos od 7.545.398,34 EUR te na ime zateznih kamata zbog kašnjenja s plaćanjem iznos od 1.002.072,27 EUR.

Tablični prikaz utvrđenih izdataka vezanih uz produljenje roka:

|                                                                                       |                            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>I. Uvodu izračun</b>                                                               |                            |                       |
| <b>Podaci preneseni iz 2.2.3.7.:</b>                                                  |                            |                       |
| Trajanje izvođenja radova po Ugovoru (WCD):                                           | 510 dana                   |                       |
| Odobreno produženje roka (ATD):                                                       | 447 dana                   |                       |
| Neprihvaćeno produženje roka (NTD):                                                   | 516 dana                   |                       |
| Stupanj izvedenosti radova na dan ugovorenog dovršetka radova                         | 57%                        |                       |
| 1. Ukupno ugovorena vrijednost(TCV):                                                  |                            | 16.856.903,00 €       |
| 2. Vrijednost indirektnih izdataka (IEV):                                             | 18% (TCV):                 | 3.034.242,54 €        |
| 3. Ugovoreno trajanje izvođenja radova (CTD):                                         | 510dana                    |                       |
| 4. Dnevni indirektni izdaci (DIE):                                                    | $(3.034.242,54/510):$      | 5.949,50 €            |
| 5. Vrijednost završnih radova (VDW):                                                  | 82% (TCV):                 | 13.822.660,46 €       |
| 6. Dnevni prihod od indirektnog troška (DDI):                                         | $(13.822.660,46/510):$     | 27.103,26 €           |
| 7. Odnos materijal/rad (MR):                                                          | 60 % / 40 %                |                       |
| 8. prosječni dnevni troškovi rada (DLE):                                              | $(27.103,26 \times 0,40):$ | 10.841,30 €           |
| <b>II. Dodatno plaćanje</b>                                                           |                            | <b>7.393.686,21 €</b> |
| <b>1. Indirektni troškovi</b>                                                         |                            |                       |
| 1.1. U okviru ugovorenog vremena - $[(1,00 - 0,57) \times 3.034.242,54]:$             |                            | 1.304.724,29 €        |
| 1.2. Unutar odobrenog produženja roka - $(5.949,50 \times 447):$                      |                            | 2.659.424,34 €        |
| <b>2. Vrijednost prihoda s naslova smanjenog intenziteta radova</b>                   |                            |                       |
| 2.1. Unutar ugovorenog roka - $[(1,00 - 0,57) \times 10.841,30 \times 510]:$          |                            | 2.377.497,60 €        |
| 2.2. Unutar 07.08.2011. – 26.03.2012. - $(0,43 - 0,16) \times 10.841,30 \times 232):$ |                            | 679.099,18 €          |
| 2.3. Unutar 27.03.2012. – 23.11.2012. - $[0,16 \times 10.841,30 \times (447 - 232)]:$ |                            | 372.940,80 €          |
| <b>III. Usluga izrade izvedbenog projekta</b>                                         |                            | <b>151.712,13 €</b>   |
| <b>(3% x 16.856.903 x 0,30)</b>                                                       |                            |                       |

Ujedno, utvrđeno je da Izvođač duguje Naručitelju na ime zahtjeva Naručitelja – HAK zgrada iznos od 82.413,13 EUR i zahtjeva Naručitelja – otklanjanje nedostataka nastalim na izvršenim radovima iznos od 176.218,92 EUR. Nadalje utvrđeno je da je zbog Izvođačevog kašnjenja u izvođenju radova Naručitelj ostvario pravo na ugovornu kaznu u iznosu od 1.685.690,30 EUR te je navedeni iznos bio ovlašten prebiti s iznosima dugovanim Izvođaču za izvedene radove, te da je u Privremenoj situaciji broj 45IF114/20.12.2014 izvršen prijeboj potraživanja na ime ugovorne kazne s dugovanim iznosima ovjerenih radova prema Ugovaratelju dana 11. rujna 2015.

Slijedom navedenog predloženo je sklapanje nagodbe na način da će Naručitelj isplatiti Izvođaču na ime glavnice iznos od 7.286.749,29 EUR, na ime zatezne kamate iznosu od 1.002.072,27 EUR plativo u kunskoj protuvrijednosti u skladu sa srednjim tečajem Hrvatske narodne banke koji vrijedi na dan plaćanja te iznos od 499.480,00 HRK što predstavlja 50% ukupne naknade Novom VRS-u, sve u roku od 30 dana od sklapanja nagodbe.

Dugovani iznos glavnice od 7.286.749,29 EUR je dobiven na način kako je prikazano u tablici:



| Opis stavki                                                                                                    | Dug prema Izvođaču     | Potraživanje Naručioca |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Troškovi povezani s produljenim izvođenjem radova                                                              | 7.393.686,21 Eur       |                        |
| Usluge izrade izvedbenog projekta                                                                              | 151.712,13 Eur         |                        |
| Trošak otklanjanja nedostataka                                                                                 |                        | 176.218,92 Eur         |
| Naknada štete na zgradi HAKa                                                                                   |                        | 82.430,13 Eur          |
| Ugovorna kazna u iznosu od 1.685.690,30 Eur (izvršen prijeboj u Privremenoj situaciji broj 45IF114/20.12.2014) |                        |                        |
| UKUPNO ZA PRIJEBOJ                                                                                             | 7.545.398,34 Eur       | 258.649,05 Eur         |
| <b>UKUPAN DUG NAKON PRIJEBOJA</b>                                                                              | <b>7.286.749,29Eur</b> |                        |
| Kamate obračunate za razdoblje 24.1.2015.-06.10.2016.                                                          | 1.002.072,27 Eur       |                        |
| Naknada za Novog VRS                                                                                           | 499.480,00 HRK         |                        |

Nagodbom bi se ujedno utvrdilo da su isplatom navedenih iznosa izvršene sve obveze stranaka proizašle iz Ugovora te da stranke nemaju daljnjih međusobnih potraživanja vezano za predmetni Ugovor po bilo kojoj osnovi.

Na sjednici Povjerenstva za izvansudsko rješavanje sporova održanoj 26. siječnja 2017. svi stalni i promjenjivi članovi Povjerenstva te Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, naveli su da nemaju primjedbi da se navedeni spor riješi predloženom nagodbom.

Slijedom navedenog, Povjerenstvo za izvansudsko rješavanje sporova, u skladu s odredbom točke IV. stavka 3. točke 2. Protokola o radu Povjerenstva za izvansudsko rješavanje sporova sadržan u Prilogu 2. Odluke o poticanju izvanskog rješavanja građanskih i trgovačkih sporova u kojima je stranka Republika Hrvatska, odnosno pravna osoba kojoj je jedini osnivač ili član, odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska („Narodne novine“, broj 62/16.), na sjednici održanoj 26. siječnja 2017. donijelo je jednoglasnu odluku da se Vladi Republike Hrvatske predloži donošenje odluke o davanju preporuke Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, za sklapanje nagodbe sa Strabag AG, radi rješavanja sporova proizašlih iz navedenog Ugovora, na način kako je to utvrđeno u tekstu nagodbe.

