

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

O STANJU JAVNIH PROJEKATA FINANCIRANIH ZAJMOVIMA RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE (CEB), SA STANJEM ISKORIŠTENOSTI ZAJMOVA, 31.12.2011., NA TEMELJU SASTANAKA IZMEĐU CEB-a, INSTITUCIJA NADLEŽNIH I ZADUŽENIH ZA PROVEDBU PROJEKATA I MINISTARSTVA FINANCIJA, ODRŽANIH 29. VELJAČE 2012. GODINE

1. Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj (korisnik: Ministarstvo zdravlja (MZ)); javni zajam br. F/P 1576 (2006); voditeljica zajma: Ljubica Đukanović, pomoćnica ministra

- Procijenjeni ukupni troškovi Projekta (bez PDV-a): 781,01 milijuna HRK
- Rok za dovršetak Projekta: 30. lipnja 2013.
- Ugovoreni iznos zajma: 327.679.341,00 HRK
- Datum potpisivanja Okvirnog ugovora o zajmu: 01. lipnja 2007.
- Rok za zatvaranje zajma: 31. prosinca 2013.
- Iskorišteni iznos zajma: 219.718.930,00 HRK (67,05%)
- Neiskorišteni iznos zajma: 107.960.411,00 HRK (32,95%)
- Iznos zajma iskorišten u 2011.: 0,00 HRK

Provedba Projekta u nadležnosti je MZ. Projektom se financira izgradnja, nadogradnja i opremanje 7 podprojekata: 2 klinička bolnička centra (KBC) Osijek i Split, Klinička bolnica (KB) Merkur (Zagreb), Klinika za tumore (Zagreb), 2 opće bolnice (OB) Zadar i Vukovar te Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju (SBMR) Lipik.

U odnosu na izvorno ugovorene procijenjene ukupne troškove Projekta (655,36 milijuna HRK), tijekom provedbe Projekta došlo je do povećanja troškova za 125,65 milijuna HRK. **MZ će u izvješću o napretku Projekta pojasniti razloge povećanja troškova te navesti iz kojih izvora se financiraju ti troškovi.**

Unatoč povećanju troškova, prema izvješću MZ-a od 31.12.2011. proizlazi da se 25,14 milijuna HRK zajma neće iskoristiti. **MZ će razmotriti mogućnosti korištenja punog iznosa ugovorenog zajma te će o istome izvijestiti Ministarstvo financija, koje će navedenu informaciju proslijediti CEB-u.**

Stanje provedbe Projekta izneseno je u nastavku.

Dva podprojekta su dovršena:

- 1) KBC Osijek - nabavljena je oprema za invazivnu kardiološku dijagnostiku i kardijalnu kirurgiju; 1,93% troškova Projekta; dovršeno 2008.
- 2) KBC Split - izgrađena je i opremljena klinika za porodništvo i ginekologiju; 25,87% troškova Projekta; dovršeno 2009.

Da bi se omogućio dovršetak svih podprojekata, CEB je u svibnju 2011. odobrio produljenje roka za povlačenje zajma s 30.06.2011. na 31.12.2013. Tijekom 2011. procijenjeni ukupni troškovi Projekta smanjeni su za 50,03 milijuna HRK. Uzroci tome te informacije o tijeku provedbe ostalih podprojekata su kako slijedi.

3) KB Merkur - proširenje i obnova transplantacijskog odjela te opremanje dijagnostičkom i kirurškom opremom; 14,81% troškova Projekta. Provedba podprojekta podijeljena je u dvije faze. Faza 1 obuhvaća radove/opremu vezane uz: zgradu poliklinike (podrum, prizemlje, prvi kat, dvije ventilostrojarnice na krovu), predavaonu, podzemnu garažu, vanjski parking i okoliš. Radovi faze 1 započeli su u srpnju 2007. U studenome 2011. izvršen je tehnički pregled radova u/na podrumu i prizemlju poliklinike, dvije ventilostrojarnice na krovu zgrade poliklinike (s okolišem s istočne strane zgrade) te je u tijeku dogovor oko otklanjanja nedostataka (Ministarstvo unutarnjih poslova traži ugradnju dodatnih vrata za izlaz u nuždi te

ugradnju rešetke za odimljavanje). Nakon što se isto učini, pristupit će se radovima na ostalim segmentima faze 1. Oprema faze 1 je nabavljena. Faza 2 obuhvaća radove/opremu vezane uz staru zgradu operacijskog bloka i medicinske plinove. Radi omogućavanja neometanog rada bolnice, provedba faze 2 započet će tek nakon dovršetka faze 1.

Promatrajući cjelokupni podprojekt, tijekom 2011. došlo je do smanjenja troškova podprojekta za 28,32 milijuna HRK (sa 143,97 milijuna na 115,65 milijuna) i to, troškova radova za 10,87 milijuna HRK (s 87,56 milijuna na 76,69 milijuna) i troškova opreme za 17,45 milijuna HRK (s 56,40 milijuna na 38,95 milijuna). **MZ će u izvješću o napretku Projekta pojasniti razloge smanjenja troškova.**

Dovršetak podprojekta KB Merkur očekuje se u lipnju 2013.

4) Klinika za tumore - dogradnja i opremanje; 16,39% troškova Projekta. Radovi na Klinici završeni su krajem studenoga 2010., međutim objektu nije bio osiguran vatrogasni pristup pa uporabna dozvola nije mogla biti izdana. Naime, da bi se omogućio vatrogasni pristup, bilo je potrebno dovršiti parkiralište na zapadnoj strani objekta. Parkiralište je dovršeno u srpnju 2011., a u kolovozu je postala pravomoćna uporabna dozvola za objekt Klinike. Primopredaja objekta izvršena je u veljači 2012. te obzirom da je medicinska oprema bila nabavljena, objekt je tada stavljen i u funkciju. Radi omogućavanja što ranijeg početka rada Klinike, ista je privremeno opremljena postojećim namještajem, dok će se novi nabaviti u 2012.

Tijekom 2011. troškovi ovog podprojekta smanjeni su za 24,66 milijuna HRK (sa 152,64 milijuna na 127,98 milijuna), prvenstveno zbog izmjena vezanih uz opremu, opisanih u nastavku. Naime, troškovi nabave opreme smanjeni su tijekom 2011. za 24,83 milijuna kuna (sa 75,58 milijuna na 50,75 milijuna). **MZ će u izvješću o napretku Projekta pojasniti razloge smanjenja troškova.**

5) OB Zadar - izgradnja i opremanje nove zgrade poliklinike; 22,29% troškova Projekta. Radovi na novoj poliklinici započeli su u listopadu 2008., ali je MZ u rujnu 2009. privremeno obustavio radove, obzirom da se, prema nalazu nezavisnog sudskog vještaka, izvođač radova (Alkom d.o.o. Split, Cetina d.d. Sinj i Arhingtrade d.o.o. Zagreb) nije pridržavao odredbi ugovora o građenju (bez suglasnosti MZ-a mijenjana je izvedba objekta). Projektna dokumentacija predana je na reviziju ovlaštenom sudskom vještaku te je u listopadu 2011. potpisan Drugi dodatak ugovoru o građenju (kojim je vrijednost radova smanjena za 5,99 milijuna HRK), a izvođač je uveden u nastavak izvođenja radova. To je ujedno i uzrok smanjenja troškova ovog podprojekta u odnosu na kraj 2010. **Projektну dokumentaciju koju je CEB specificirao tijekom sastanka potrebno je dostaviti Ministarstvu financija radi prosljeđivanja CEB-u.** Postupak nabave opreme (u vrijednosti 57 milijuna HRK) pokrenut će se tijekom 2012. Opremu će financirati Zadarska županija sredstvima koja će se osigurati prodajom građevine i zemljišta Zavoda za javno zdravstvo navedene županije. **MZ će izvjestiti Ministarstvo financija, a potonje CEB, o tome na koji način će se osigurati pravovremena nabava opreme.**

Dovršetak podprojekta OB Zadar očekuje se u svibnju 2013.

6) OB Vukovar - izgradnja nove poliklinike i rekonstrukcija/adaptacija glavne bolnice, „stare bolnice“, objekata za fizikalnu terapiju, transfuziju i patologiju, te gospodarskog kruga bolnice; 13,58% troškova Projekta. Izgradnja nove poliklinike dovršena je 2007., dok je u srpnju 2011. dovršena rekonstrukcija/adaptacija ostalih objekata. Tijekom 2011. troškovi ovog podprojekta povećani su za 14,28 milijuna HRK (s 91,75 milijuna na 106,03 milijuna), zbog izmjena vezanih uz opremu, opisanih u nastavku. Troškovi nabave opreme povećani su tijekom 2011. za 14,28 milijuna kuna (s 8,58 milijuna na 22,86 milijuna). **MZ će u izvješću o napretku Projekta pojasniti razloge povećanja troškova. Također, MZ će procijeniti očekivani rok dovršetka ovog podprojekta.**

7) SBMR Lipik - adaptacija objekata i izgradnja zgrade fizikalne terapije s bazenom; 5,13% troškova Projekta. Izgradnja fizikalne terapije s bazenom i kuhinja dovršeni su i stavljeni u funkciju u 2010., kada je ishođena i uporabna dozvola za mramorne kupke. Tijekom 2010. u funkciju su puštene zgrada fizikalne terapije s bazenom i kuhinja, a ishođena je i uporabna dozvola za mramorne kupke. U svibnju 2011. CEB je usvojio prijedlog MZ-a da se umjesto građevina Dom 2 i Fontana obnove Dom 1 i Rimske kupke, kao građevna i funkcionalna cjelina. Dom 2 i Fontana neće se obnavljati iz razloga što obnova nije moguća bez iseljenja svih

pacijenata, čime bi se dovelo u pitanje funkcioniranje djelatnosti i ispunjavanje obveza prema HZZO-u. Također, Dom 2 znatno odstupa od propisanih prostornih standarda pa bi njegova obnova bila znatno skuplja i složenija od obnove Doma 1. Nasuprot navedenome, Dom 1 je zgrada u kojoj trenutno nisu smješteni pacijenti pa se obnova može neometano provesti bez zadiranja u postojeće kapacitete SBMR-a. U Dom 1 postaviti će se bolničke postelje, dok će Rimske kupke služiti za popratne sadržaje: logopedija, ambulanta, hidroterapija, radna terapija itd. Slijedom ove izmjene, te sklapanjem povoljnijeg od planiranog ugovora s izvođačem, ukupni troškovi radova na SBMR Lipik smanjeni su za 4,84 milijuna HRK (s 39,76 milijuna na 34,92 milijuna), bez PDV-a. To je ujedno i glavni uzrok smanjenja troškova ovog podprojekta u odnosu na kraj 2010. Krajem 2012. planirana je nabava preostale opreme.

Dovršetak podprojekta SBMR Lipik očekuje se u lipnju 2013.

Da bi se omogućilo održivo funkcioniranje kompleksa SBMR-a, u travnju 2011. SBMR sklopila je s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sklopila Dodatak I. ugovora o koncesiji za crpljenje termalnih voda, kojim je kapacitet crpljenja povećan s 24 tisuće m<sup>3</sup> na 54 tisuće m<sup>3</sup>. **CEB je od MZ-a zatražio informacije o nadogradnji postojeće infrastrukture, koja je omogućila povećanje kapaciteta. Navedene informacije potrebno je dostaviti Ministarstvu financija, radi prosljeđivanja CEB-u.**

Posljednja nadzorna misija CEB-a održana je u lipnju 2011. **Zaključkom misije zatraženo je poboljšanje kvalitete praćenja Projekta. Tijekom sastanka, s CEB-om je dogovoreno da će MZ izvješće o napretku Projekta, stanje 31. prosinca 2011., dostaviti Ministarstvu financija do 13. travnja 2012. Po pregledu izvješća, Ministarstvo financija proslijedit će isto CEB-u. Izvješće će, između ostaloga, sadržavati i sve podatke / informacije navedene ranije u tekstu o pojedinačnim podprojektima, a u skladu sa zahtjevima CEB-a.**

## **2. Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol" (korisnik: Ministarstvo kulture (MK)); javni zajam br. F/P 1511 (2005); voditelj zajma: prof. Berislav Šipuš, zamjenik ministrice**

- Procijenjeni ukupni troškovi Projekta (bez PDV-a): 316,84 milijuna HRK
- Očekivani rok za dovršetak Projekta: 31. prosinca 2012.
- Ugovoreni iznos zajma: 169.716.268,00 HRK
- Datum potpisivanja Okvirnog ugovora o zajmu: 23. svibnja 2005.
- Iskorišteni iznos zajma: 94.586.568,00 HRK (55,73%)
- Neiskorišteni iznos zajma: 75.129.700,00 HRK (44,27%)
- Iznos zajma iskorišten u 2011.: 0,00 HRK

Provedba Projekta u nadležnosti je MK-a koji je odgovarajućim ugovorima prenio obvezu provedbe Projekta na Hrvatski restauratorski zavod (HRZ), Gradski muzej Vukovar, Institut za arheologiju, Muzej grada Iloka i dr. Na području Iloka, Vukovara i Vučedola (Vukovarsko-srijemska županija) Projektom su planirana ulaganja u istraživanje, obnovu i revitalizaciju povijesne i kulturne baštine te ulaganja u znanstvene objekte (istraživački centar Vučedol), kao i u sadržaje namijenjene daljnjem stručnom usavršavanju. Očekuje se da će ova ulaganja doprinijeti jačanju društvene kohezije i utjecati na kulturnu, gospodarsku i turističku aktivnost na spomenutom području.

U odnosu na izvorno ugovorene procijenjene ukupne troškove Projekta (226,29 milijuna HRK), tijekom provedbe Projekta došlo je do povećanja troškova za 90,55 milijuna HRK, koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna RH, putem MK i sredstava Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara. Razlozi povećanja su: dokumentacija na osnovu koje je Projekt odobren bila je na bazi idejnih projekata, odnosno nedovoljno precizna te se prilikom izrade cjelovite projektne dokumentacije utvrdilo stvarno stanje i znatno veći troškovi od prvobitno planiranih (posebno vezano uz dvorce Odescalchi i Eltz); okolnosti rapidnog propadanja preostalih (tijekom rata urušenih) dijelova dvorca Eltz; povećanja opsega radova i nepredviđenih radova na obnovi i vraćanju visoko stupnjevane spomeničke baštine u njen izvorni oblik.

Tijekom 2011. procijenjeni ukupni troškovi Projekta povećani su za 10,38 milijuna HRK. Uzroci tome navedeni su u prethodnom odlomku, a u nastavku su informacije o tijeku provedbe podprojekata.

**a) Ilok:** - obnova dvorca Odescalchi, tvrđavskog platoa i zidina, Franjevačkog samostana i Žitnice te uređenje parkovnih površina; 25,54% troškova Projekta. Dovršena su arheološka istraživanja u sklopu srednjovjekovnih zidina i platoa u sklopu dvorca te arheološka istraživanja Dvora kneževa Iločkih. Istraživanja, restauratorski i konzervatorski radovi te obnova dvorca Odescalchi završena su krajem 2009. godine te je početkom 2010. godine u interijeru dvorca otvoren novi stalni postav Muzeja grada Iloka i muzej na otvorenom *in situ* – Dvor kneževa Iločkih, koji je u sastavu Muzeja. Obnova zidina započet će polovicom 2012. godine. Radovi na obnovi parkovnih površina u većem dijelu su završeni.

Dovršetak cijelog podprojekta očekuje se do kraja 2012.

**b) Vukovar:** obnova kompleksa dvorca Eltz i vlastelinskih kurija te barokne jezgre Grada Vukovara; 55,36% troškova Projekta. Krajem 2011. godine završene su prva i druga faza obnove kompleksa dvorca Eltz (Veliki dvor, Paviljon za goste i energana). Treća faza, odnosno dovršenje preostalih dijelova kompleksa dvorca Eltz, ugovorena je krajem 2011. godine i završetak radova predviđen je do kraja 2012. Izvedba stalnog postava Gradskog muzeja Vukovar u dvorcu Eltz očekuje se do kraja 2012. Obnova vlastelinskih kurija je u završnoj fazi te se njihov dovršetak očekuje završno s lipnjem 2012. U 2012. godini planira se urediti i povijesna parkovna cjelina. U baroknoj jezgri Vukovara dovršena je obnova 3 od 12 zgrada te se ostale planiraju dovršiti u lipnju 2012.

Dovršetak cijelog podprojekta očekuje se do kraja 2012.

**c) Vučedol:** 19,10% troškova Projekta. Završena su arheološka istraživanja i međunarodna arheološka škola na Vučedolu. U tijeku su radovi na izgradnji Muzeja Vučedolske kulture (muzej, Villa Streim, Gradac, radionica starih zanata) i radovi prema ugovoru trebaju biti završeni u travnju 2012. godine. Nakon završetka izgradnje objekta pristupit će se izvedbi stalnog postava Muzeja.

Dovršetak cijelog podprojekta očekuje se do kraja 2012. (izgradnja objekata u sklopu kompleksa Vučedol završit će se u prvoj polovici 2012., a izvedba stalnog muzejskog postava do kraja 2012.).

Tijekom sastanka, MK je CEB-u predložio da CEB-ova nadzorna misija posjeti Projekt u drugoj polovici 2012.

### **3. Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima (korisnik: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)); javni zajam br. F/P 1498 (2004); voditelj zajma: Venko Čurlin, pomoćnik ministra**

- Procijenjeni ukupni troškovi Projekta (bez PDV-a): 352,62 milijuna HRK
- Očekivani rok za dovršetak Projekta bio je: 31. prosinca 2011.
- Ugovoreni iznos zajma: 193.364.371,00 HRK
- Datum potpisivanja Okvirnog ugovora o zajmu: 15. prosinca 2004.
- Iskorišteni iznos zajma: 163.327.782,40 HRK (84,47%)
- Neiskorišteni iznos zajma: 30.036.588,60 HRK (15,53%)
- Iznos zajma iskorišten u 2011.: 0,00 HRK

Provedba Projekta u nadležnosti je MRRFEU-a. Projekt obuhvaća 99 podprojekata<sup>1</sup> kojima je predviđena modernizacija ruralnih područja izgradnjom komunalne i društvene infrastrukture na 37 hrvatskih otoka (ulaganja u infrastrukturu za vodoopskrbu i odvodnju, zdravstvo, socijalnu skrb i obrazovanje) što će pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju otoka pa se očekuje da će pomoći smanjenju iseljavanja i privući nove stanovnike te zaštititi okoliš.

U odnosu na izvorno ugovorene procijenjene ukupne troškove Projekta (386,73 milijuna HRK), tijekom provedbe Projekta došlo je do smanjenja troškova za 34,11 milijuna HRK. Razlozi smanjenja su:

---

<sup>1</sup> Inicijalno planirano 110 podprojekata, ali je ali je 11 podprojekata otkazano.

- a) odustajanje od određenih podprojekata (troškovi investicija bili su podcijenjeni, a sredstva za financiranje realno procijenjenih troškova nisu se mogla osigurati) i
- b) troškovi određenih podprojekata bili su precijenjeni (tijekom provedbe je utrošeno manje nego je bilo planirano). Sukladno navedenom, prema izvješću MRRFEU-a od 31.12.2011. proizlazi da bi 17,06 milijuna HRK zajma ostalo neiskorišteno. S tim u svezi, dogovoreno je da će **MRRFEU razmotriti mogućnosti korištenja punog iznosa ugovorenog zajma te će o istome izvijestiti Ministarstvo financija, koje će navedenu informaciju proslijediti CEB-u.**

Do kraja 2011., 81 podprojekt bio je dovršen i u funkciji, a 18 u izgradnji:

- a) vodoopskrba: Drvenik Mali;
- b) odvodnja: Vela Luka, Blato, Lumbarda, Trpanj, Milna, Selca Puntinak, Jelsa-Vrboska, Stari Grad i Vir;
- c) školski objekti: Osnovna škola Čiovo, Područna škola Susak i Osnovna škola Meterize
- d) domovi za starije osobe: Rab i Stari Grad;
- e) zdravstvo: ambulanta Vir, Dom zdravlja Korčula i dežurstveni punkt Ugljan-Pašman (ambulanta Kali).
- Glavni razlozi nedovršavanja navedenih 18 podprojekata do kraja 2011. su: nedostatak financijskih sredstava državnog proračuna u pogledu domaće komponente Projekta i kompleksnost određenih podprojekata (npr. odvodnja u Vela Luci).

Novi očekivani rok za dovršetak Projekta procjenjuje se kao 31. prosinca 2013.

#### **4. Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u Republici Hrvatskoj (korisnik: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)); javni zajam br. F/P 1456 (2003); voditelj zajma: Venko Čurlin, pomoćnik ministra**

- Ukupni troškovi Projekta (bez PDV-a): 852,90 milijuna HRK
- Očekivani rok za dovršetak Projekta: 30. rujna 2012.
- Ugovoreni iznos zajma: 402.456.000,00 HRK
- Datum potpisivanja Okvirnog ugovora o zajmu: 15. prosinca 2004.
- Iskorišteni iznos zajma: 399.786.369,68 HRK (99,34%)
- Neiskorišteni iznos zajma: 0,00 HRK
- Otkazani iznos zajma: 2.669.630,32 HRK (0,66%)
- ZAJAM ZATVOREN ZA POVLAČENJE U 2010.

Provedba Projekta u nadležnosti je MRRFEU-a. Projektom je planirana izgradnja i obnova 137<sup>2</sup> osnovno- i srednjoškolskih objekata u 18 županija i Gradu Zagrebu. Oko 50 posto objekata obuhvaćenih Projektom bilo je oštećeno u ratu te su bili namijenjeni izbjeglicama i prognanicima pri povratku njihovim domovima. Objekti financirani ovim Projektom bit će otvoreni manjinama i drugim etničkim skupinama i osiguravat će pristup hendikepiranim osobama.

U odnosu na izvorno ugovorene procijenjene ukupne troškove Projekta (804,91 milijuna HRK), tijekom provedbe Projekta došlo je do povećanja troškova za 47,99 milijuna HRK. Razlozi povećanja proizlaze iz zahtjeva pojedinih jedinica lokalne samouprave za povećanim kapacitetima (koji prelaze standardne, propisane kapacitete) radi korištenja prostora za izvannastavne aktivnosti. Iz navedenih razloga, porast troškova iznad ugovorenih financirale su u potpunosti jedinice lokalne samouprave.

Još u 2010., dovršena je izgradnja i obnova svih podprojekata obuhvaćenih Projektom, osim podprojekta izgradnje sportske dvorane Osnovne škole Čista Velika. Taj podprojekt bit će u funkciji u rujnu 2012. Po dovršetku Projekta, MRRFEU će dostaviti CEB-u, putem Ministarstva financija, završno izvješće te će time Projekt biti službeno dovršen.

---

<sup>2</sup> Inicijalno planirana 144 podprojekta, ali je 7 podprojekata otkazano.

**5. Djelomično financiranje proizvodnih investicijskih projekata mikro, malih i srednjih poduzeća na području cijele Republike Hrvatske; (korisnik: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)); zajam uz državno jamstvo<sup>3</sup> br. F/P 1690 (2009); voditelj zajma: Harun Tanković, voditelj Direkcije financiranja**

- Procijenjeni ukupni troškovi Programa (bez PDV-a): 100 milijuna EUR
- Očekivani rok za dovršetak Programa: 31. prosinca 2012.
- Ugovoreni iznos zajma: 50.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja Okvirnog ugovora o zajmu: 8. veljače 2010.
- Rok za povlačenje zajma: 30. lipnja 2013.
- Iskorišteni iznos zajma: 24.681.266,00 EUR (49,36%)
- Neiskorišteni iznos zajma: 25.318.734,00 EUR (50,64%)
- Iznos zajma iskorišten u 2011.: 10.000.000,00 EUR

Program se sastoji od djelomičnog financiranja ukupnih prihvatljivih troškova proizvodnih investicijskih projekata – uključujući uredski i proizvodni prostor, strojeve i opremu, vozila, informatičku i uredsku opremu – koje provode mikro, mala i srednja poduzeća na području Republike Hrvatske. Sveukupni cilj Programa je pridonijeti jačanju konkurentnosti hrvatskih mikro malih i srednjih poduzeća, poticati otvaranje novih stalnih i sezonskih radnih mjesta te očuvati postojeća radna mjesta. Program provodi HBOR u suradnji s posredničkim komercijalnim bankama, a prilikom odabira krajnjih korisnika kredita vodi se računa o tome da se isti pridržavaju nacionalnih i EU propisa o zaštiti okoliša.

Iskorištavanjem gotovo 50% ugovorenog iznosa zajma, HBOR-u je CEB odobrio financiranje 61 projekta čija ukupna vrijednost iznosi 64,71 milijuna eura. Time se planira očuvati 1370 radnih mjesta te otvoriti 525 novih. Ponderirana kamatna stopa na kredite odobrene krajnjim korisnicima iznosila je 3,96% (a stopa zajma CEB-a HBOR-u 3,29%). Prosječni rok otplate kredita krajnjim korisnicima je 8 godina i 7 mjeseci. Najviše sredstava pruženo je za financiranje:

- a) prema sektorima: za turizam (26%), i obrte vezane uz preradu drva (11,31%), itd.
- b) prema veličini poduzeća: mikro poduzeća (1-10 zaposlenih) 58,20%, mala poduzeća (11-49 zaposlenih) 17,94% i srednja poduzeća (50-250 zaposlenih) 23,86%
- c) po županijama: Grad Zagreb (31%), Splitsko-dalmatinska (30%), Vukovarsko-srijemska (9,4%), itd.
- d) prema vrsti investicije: izgradnja 62%, kupovina strojeva i opreme: 28%, kupovina poslovnih prostora 7%, itd.

Prilog: Raspored sastanaka i popis sudionika CEB-a, institucija nadležnih i zaduženih za provedbu javnih projekata i Ministarstva financija, održanih 29. veljače 2012. godine

---

<sup>3</sup> Jamstvo RH temelji se na čl. 8., stavicama (2) i (3) Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, NN br. 138/2006.

**Prilog uz Godišnje izvješće**  
**RASPORED SASTANAKA I POPIS SUDIONIKA CEB-a, INSTITUCIJA NADLEŽNIH I ZADUŽENIH ZA PROVEDBU**  
**JAVNIH PROJEKATA I MINISTARSTVA FINACIJA, ODRŽANIH**  
**29. VELJAČE 2012. GODINE**

<b>08:30 - 09:25</b> <b>dvorana 17</b>	<p><b><u>Ministarstvo zdravlja</u></b></p> <p>Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj (javni zajam, br. F/P 1576 (2006))</p>
<b>09:30 - 10:15</b> <b>dvorana 17</b>	<p><b><u>Ministarstvo kulture</u></b></p> <p>Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol" (javni zajam, br. F/P 1511 (2005))</p>
<b>10:20 - 11:05</b> <b>dvorana 17</b>	<p><b><u>Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije</u></b></p> <p>Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima (javni zajam, br. F/P 1498 (2004))</p>
<b>11:10 – 11:25</b> <b>dvorana 17</b>	<p><b><u>Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije</u></b></p> <p>Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u Republici Hrvatskoj (javni zajam, br. F/P 1456 (2003) ADD1)</p>
<b>11:30 – 12:00</b> <b>dvorana 17</b>	<p><b><u>Hrvatska banka za obnovu i razvitak</u></b></p> <p>Djelomično financiranje proizvodnih investicijskih projekata mikro, malih i srednjih poduzeća na području cijele Republike Hrvatske (zajam pod državnim jamstvom, br. F/P 1690 (2009))</p>

### **Prisutni na sastancima:**

#### Ministarstvo zdravlja

Antoaneta Bilić, voditelj Službe, Valentina Bešlić, načelnica

#### Ministarstvo kulture:

prof. Berislav Šipuš, zamjenik ministrice i voditelj zajma; Zlatko Uzelac, pomoćnik ministrice i direktor Projekta; mr. sc. Branka Šulc, savjetnica direktora Projekta; Blaž Žilić, ovlašten za poslove ravnatelja Uprave i financijski direktor Projekta; Silvija Modrušan, načelnica i voditeljica za financijska izvješća

#### Hrvatski restauratorski zavod:

Suzana Purišić, d.i.a., voditeljica za stručna izvješća za graditeljsku baštinu

#### Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije:

Venko Ćurlin, pomoćnik ministra i voditelj zajma; Ana Markuz, načelnica Sektora; Katica Mišković, dipl. ing. građ.; Tajana Huzak, dipl. ing., načelnica Sektora; Ksenija Štambuk, spec.oec., viši stručni referent

#### Hrvatska banka za obnovu i razvitak:

Harun Tanković, rukovoditelj Direkcije financiranja i voditelj zajma

#### CEB:

Sylvie Anagnostopoulos, voditeljica projekata za Hrvatsku; France Becmont-Bieth, savjetnica za financijsko praćenje provedbe projekata

#### Ministarstvo financija:

Vladimira Ivandić, ravnateljica; Irina Obućina, voditeljica Odsjeka;