

GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O STANJU JAVNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA EUROPSKA INVESTICIJSKA
BANKA (EIB) SA STANJEM POVLAČENJA ZAJMOVA 31.12.2011.,
NA TEMELJU SASTANAKA IZMEĐU KRAJNJIH KORISNIKA, EIB-a I
MINISTARSTVA FINANCIJA, ODRŽANIH 1. OŽUJKA 2012. GODINE

1. Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za projekt „Integralni razvoj lokalne zajednice“ (korisnik: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije); javni zajam; FINo. 22.881; voditelj zajma: Venko Ćurlin, pomoćnik ministra

- Iznos zajma: 150.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 20. i 24. prosinca 2004.
- Rok za povlačenje: 31. prosinca 2012.
- Ukupno povučeno: 106.800.000,00 EUR (71,20%)
- Nepovučeno: 43.200.000,00 EUR (28,80%)
- Povučeno u 2011.: 9.000.000,00 EUR

Zajam je do 31. prosinca 2011. godine dijelom bio u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (MMPI), sada Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI) a dijelom u nadležnosti Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva (MRRŠVG), sada Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU). Od 2012. godine Projekt i zajam potpuno prelazi u nadležnost MRRFEU-a. Namijenjen je financiranju višesektorskih investicijskih podprojekata, uključujući izgradnju, popravak, obnovu i nadogradnju komunalne infrastrukture u općinama, gradovima i županijama, kao i izgradnju, obnovu i nadogradnju komunalne i socijalne infrastrukture od strane tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLS) (opskrba vodom i plinom, odvodnja otpadnih voda, odlaganje otpada, lokalne prometnice, obrazovanje, kulturno nasljeđe).

Portfelj podprojekata čini 566 podprojekata u nadležnosti MRRFEU-a. Ukupna procijenjena vrijednost odobrenih podprojekata iz nadležnosti MRRFEU-a iznosi 346 milijuna EUR (udio EIB-a u financiranju iznosi 124,8 milijuna EUR, udio državnog proračuna iznosi 128,3 milijuna EUR, a udio JLS-a iznosi 92,9 milijuna EUR). Do 31. prosinca 2011. godine dovršeno je 330 podprojekata, 86 podprojekata je u različitim fazama izvođenja, 24 ih je u postupku javne nabave, 54 podprojekata su pripremljena za provedbu postupka javne nabave dok su preostali podprojekti na reviziji ili u projektiranju. Ukupna vrijednost radova ugovorenih do 31. prosinca 2011. godine iznosi oko 1,74 milijardi HRK. Udio EIB-a i državnog proračuna iznosi oko 1,23 milijardi HRK dok je udio JLS-a 512,70 milijuna HRK. Vrijednost realiziranih radova do 31. prosinca 2011. godine iznosi oko 1,52 milijardi HRK od čega EIB i državni proračun sudjeluju s oko 1,11 milijardi HRK dok ostatak pokrivaju JLS-i. U srpnju 2011. godine povučena je 6. tranša EIB-ovog zajma u iznosu od 9 milijuna EUR od čega je 6 milijuna EUR namijenjeno financiranju podprojekata u nadležnosti MRRFEU-a dok je 3 milijuna EUR namijenjeno financiranju podprojekata u nadležnosti MPPI-a. Time je MRRFEU povukao ukupno 95,8 milijuna EUR od 124,79 milijuna EUR koliko im je dodijeljeno od zajma. Prestali iznos zajma namijenjen financiranju podprojekata u nadležnosti MRRFEU-a (28,9 milijuna EUR) najvjerojatnije neće biti moguće povući u cijelosti s obzirom na krajnji rok povlačenja sredstava zajma do 31. prosinca 2012. godine, a i zbog manje vrijednosti podprojekata u odnosu na planirane, usporene dinamike uvođenja podprojekata u realizaciju te odustajanja od realizacije nekih podprojekata.

Portfelj podprojekata u dosadašnjoj nadležnosti MPPI-a čini 95 podprojekata ukupne vrijednosti 65,67 milijuna EUR odnosno 479,42 milijuna HRK. EIB-ovim zajmom financira se 25,2 milijuna EUR ili 183,99 milijuna HRK, državnim proračunom 25,2 milijuna EUR ili 183,99 milijuna HRK, dok udio JLS-a iznosi

15,26 milijuna EUR ili 111,42 milijuna HRK ukupne vrijednosti podprojekata. Od ukupnog broja podprojekata dovršeno ih je 21 u vrijednosti od 104,52 milijuna HRK. Tijekom 2011. godine u realizaciji je bilo 28 podprojekata od kojih je 6 dovršeno, a 22 podprojekta su prenesena u 2012. godinu s preostalom ugovorenim obvezom u iznosu od 63,3 milijuna HRK. Od preostala 74 podprojekta, 52 je još neugovoreno u predviđenom iznosu od oko 180 milijuna HRK, od kojih 21 podprojekt ima uvjete za početak realizacije dok preostalih 31 nema uvjete za pokretanje provedbe. U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu na aktivnosti T821011 Integralni razvoj lokalne zajednice u priobalju (portfelj koji se odnosi na dosadašnje MPPI) planirano je 50 milijuna HRK što će biti utrošeno u 22 podprojekta koji su u tijeku realizacije.

MRRFEU smatra da se ovaj Projekt, koji se provodi od 2004. godine i čiji je rok za povlačenje zajma već produžen u dva navrata, neće moći dovršiti do kraja 2012. godine. EIB je tijekom sastanka informirao da neće odobriti novo produženje roka za povlačenje ovog zajma čime će dio sredstava zajma ostati neiskorišten. Predloženo je da se podprojekti iz ovog Projekta nastave financirati zajmovima u nadležnosti MRRFEU-a koji su sklopljeni s EIB-om u rujnu i listopadu 2011. godine.

2. Projekt "Hrvatske ceste - splitska obilaznica" (korisnik: Hrvatske ceste d.o.o.); zajam uz državno jamstvo; FiNo. 23.135; voditelj zajma: Edo Kos, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta d.o.o.

- Iznos zajma: 42.900.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 20. srpnja 2005. (Amandman br. 1 potpisan 10. i 24. prosinca 2010.)
- Rok za povlačenje: 31. prosinca 2013.
- Ukupno povučeno: 10.000.000,00 EUR (23,31%)
- Nepovučeno: 32.900.000,00 EUR (76,69%)
- Povučeno u 2011.: 0,00 EUR

Zajam je u nadležnosti Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI).

Projekt se prvobitno sastojao od tri dionice (Solin – Plano, Stobreč – Dugi Rat, Dugi Rat – Omiš) ukupne duljine 34,71 km. Financijski ugovor s EIB-om za ovaj Projekt potpisan je 20. srpnja 2005. godine u iznosu od 60 milijuna EUR. Zbog nemogućnosti realizacije cijelog projekta do 2013. godine uzrokovanog smanjenjem financijskog plana Hrvatskih cesta d.o.o. uz neriješene administrativne procedure (otkup zemljišta) i geološko/geotehničke poteškoće, EIB je predložio faznu izgradnju te je sklopljen Amandman br. 1 Ugovora o financiranju. Time je Projekt podijeljen u dvije faze tako da Faza 1 zajma predstavlja samo dionicu Plano – Kaštel Sućurac dužine 10,55 km, i vrijednosti 85,8 milijuna EUR, a iznos zajma namijenjen za Fazu 1 iznosi 42,9 milijuna EUR.

Do 31. prosinca 2011. godine povučena je jedna tranša zajma (datum povlačenja je 9. svibnja 2008. godine) u iznosu od 10 milijuna EUR te je u potpunosti iskorištena.

Na predviđenoj obilaznici radovi su dovršeni na jednoj poddionici: Kaštel Sućurac – čvor Sv. Juraj (4,2 km) te je dionica od ljeta 2007. godine u prometu. Na poddionici Plano – Kaštel Stari (4,25 km) radovi su u tijeku, dok je na ostale dvije poddionice u tijeku otkup zemljišta..

3. Projekt «Obnova cesta II (Hrvatska)/B» (korisnik Hrvatske ceste d.o.o.); zajam uz državno jamstvo; FiNo. 25.417; voditelj zajma: Edo Kos, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta d.o.o.

- Iznos zajma: 60.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 28. i 30. prosinca 2009.
- Rok za povlačenje: 30. studenoga 2012.
- Ukupno povučeno: 20.000.000,00 EUR (33,33%)
- Nepovučeno: 40.000.000,00 EUR (66,67%)
- Povučeno u 2011.: 10.000.000,00 EUR

Zajam je u nadležnosti Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI).

Zajam je odobren u svrhu obnove 26 dionica državnih cesta ukupne duljine 304 km. Procijenjena vrijednost Projekta je 185,85 milijuna EUR.

Zaključno s 31. prosincem 2011. godine ugovoreni su radovi na 14 dionica dok je u tijeku bilo nadmetanje za 2 dionice. Povučene su dvije tranše u ukupnom iznosu od 20 milijuna EUR te je od navedenog iskorišteno 40,72% iznosa.

Dovršetak radova očekuje se do kraja 2013. godine.

Planira se uputiti EIB-u zahtjev za produženje roka za povlačenja sredstava Zajma.

4. Projekt "Nova luka Zadar" (korisnik: Lučka uprava Zadar); zajam uz državno jamstvo; FiNo. 24.093; voditelj zajma: Ivica Burić, ravnatelj Lučke uprave Zadar

- Iznos zajma: 100.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 7. rujna 2007.
- Rok za povlačenje: 31. prosinca 2012.
- Ukupno povučeno: 21.000.000,00 EUR (21%)
- Nepovučeno: 79.000.000,00 EUR (79%)
- Povučeno u 2011.: 8.000.000,00 EUR

Zajam je u nadležnosti Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI). Zajam obuhvaća izmještanje trajektnog terminala smještenog u središtu povijesne jezgre Zadra i izgradnju nove trajektne luke na drugoj lokaciji u Gaženici, u blizini teretne luke. Projekt, čija je procijenjena vrijednost oko 236 milijuna EUR realizirati će se, preko Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture te Lučke uprave Zadar (LUZ) kao korisnika, u razdoblju od 2009. do kraja 2013. godine. Projekt se financira gore navedenim zajmom EIB-a i zajmom Njemačke razvojne banke (KfW) u iznosu od 120 milijuna EUR dok preostali iznos osigurava Lučka uprava Zadar. Projekt se sastoji od sljedećih komponenti: 1) inženjerski projekt i nadzor izgradnje; 2) tehnička pomoć Jedinici za provedbu projekta; 3) LOT I - radovi u moru: zemljani radovi i sekundarni lukobran; 4) LOT II/IIIa - radovi u moru -strukture i pristupne ceste i osnovna infrastruktura područja terminala; 5) LOT IIIb - zgrada terminala i uređenje okoliša.

U svibnju 2011. godine dovršeni su radovi na LOT-u I. Ukupna vrijednost radova iznosila je oko 43,41 milijuna EUR što čini 99,99% ukupne vrijednosti ugovora.

Radovi na LOT-u II/IIIa su započeli 11. listopada 2010. godine. Izvođač radova je Strabag A.G. S obzirom da je u međuvremenu došlo do potrebe za izmjenom dijela projekta koji se odnosi na obalne konstrukcije (građevinska dozvola Gravitacione obale i konstrukcije), izvođač je obavljao radove na cestovnoj infrastrukturi i infrastrukturi područja terminala, a pomorske radove je ograničio na područje buduće ribarske luke. Ukupna vrijednost izvršenih radova zaključno sa 31. prosincem 2011. godine iznosila je oko 21,15 milijuna EUR što čini 22,81% vrijednosti ugovora. Radovi bi trebali biti dovršeni do prosinca 2013. godine. U razdoblju od veljače do lipnja 2011. godine izvršeno je preprojektiranje dijela obalnih konstrukcija pokrivenih građevinskom dozvolom I.2 Gravitacione obale i konstrukcije te je paralelno izvršena i revizija projektne dokumentacije. Dana 24. listopada 2011. godine izdana je Izmjena i dopuna građevinske dozvole I.2 Gravitacione obale i konstrukcije za terminal Zadar – Gaženica.

Do 31. prosinca 2011. godine izvršene su usluge nadzora nad izgradnjom u vrijednosti od oko 5,67 milijuna HRK što čini 45,27% vrijednosti ugovora.

Tijekom izvještajnog razdoblja konzultant za tehničku pomoć (Egis, Francuska) pružao je podršku Jedinici za provedbu projekta Lučke uprave Zadar u okviru ugovorom predviđenih obveza te su do 31. prosinca 2011. godine izvršene usluge tehničke pomoći u vrijednosti od oko 1,28 milijuna EUR što čini 48,29% vrijednosti ugovora.

Postupak međunarodnog natječaja za odabir izvođača za izgradnju zgrade terminala (LOT IIIb) započeo je 6. prosinca 2011. godine. Završetak natječaja i odabir izvođača za ovu skupinu radova planiran je za

sredinu lipnja 2012. godine. Radovi bi trebali započeti u srpnju 2012. godine uz rok za izvođenje od 18 mjeseci, odnosno do prosinca 2013. godine, čime bi ujedno završili i sveukupni radovi na Projektu. U svezi zaduženja iz Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 25. ožujka 2011. godine, Lučka uprava Zadar i nadležno ministarstvo su izvijestili da je izvršena detaljnija razrada koncesijskih modela za Novu luku Zadar koje je predložio savjetnik za tehničku pomoć. Kao optimalno rješenje nameće se model u kojem bi Lučka uprava Zadar upravljala gatovima i koordinirala lučkim operacijama uz eventualno davanje prednosti priveza na najvećem gatu brodovima u home-port aranžmanu te davanje koncesije na zgradu terminala uz izbor operatera s višegodišnjim iskustvom u pomorskom prometu i upravljanju terminalom. Očekuje se da će Upravno vijeće Lučke uprave Zadar uskoro donijeti Odluku o odabiru koncesijskog modela.

5. Projekt „Plinacro plinovodi II“ (korisnik: Plinacro d.o.o.); zajam uz državno jamstvo; FiNo. 24.067; voditelj zajma: Marin Zovko, direktor poslovnih funkcija

- Iznos zajma: 190.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 31. srpnja 2007.
- Rok za povlačenje: 31. srpnja 2012. (posljednja tranša povučena 3. ožujka 2011.)
- Ukupno povučeno: 190.000.000,00 EUR (100%)
- Nepovučeno: 0,00 EUR (0%)
- Povučeno u 2011.: 19.000.000,00 EUR

Zajam je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva.

Zajam je namijenjen djelomičnom financiranju drugog ulagačkog ciklusa razvoja, izgradnje i modernizacije plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske, „Plan razvoja, izgradnje i modernizacije plinskog transportnog sustava u Republici Hrvatskoj od 2002. do 2011. godine“, u razdoblju od 2007. do 2011. godine. Projekt vrijedan oko 380 milijuna EUR obuhvaća investicijski program Plinacro-a za razdoblje 2007.-2011. s ciljem proširenja kapaciteta sustava transporta plina, povezivanja novih područja, razvoja integrirane plinske mreže sa susjednim zemljama i diversifikacija izvora dobave plina. Uključuje izgradnju i operative aktivnosti približno 930 km novih dionica visokotlačnog plinovoda koje se zemljopisno nalaze na raznim lokacijama po Hrvatskoj. Posebice su uključene sljedeće glavne komponente: plinovodi za nova područja, novi plinovodi za uvoz i tranzit, proširenja i modernizacija.

Zbog potrebe za vremenskim usklađivanjem završetka izgradnje plinovodnih sustava, ali i zbog činjenice da Plinacro nije bio u mogućnosti, do kraja 2011. godine, osigurati potreban iznos vlastitih financijskih sredstava za završetak drugog razvojno ulagačkog ciklusa 2007.-2011. u obimu utvrđenom Ugovorom o financiranju sa EIB-om – Plinacro plinovodi II, Plinacro je, uz suglasnost Nadzornog odbora Plinacro-a i dobivenim odobrenjem Ministarstva gospodarstva, predložio EIB-u pomak u dinamici završetka projekta na kraj 2014. godine. U periodu 2012. - 2014. godina realizirat će se financijski manji dio projekata (14% od ukupnog iznosa). Navedena dinamika usklađena je sa „Planom razvoja plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske 2010.-2014.“, odobrenim od strane Ministarstva gospodarstva.

Kako bi osigurali suglasnost EIB-a, Plinacro je još u 2010. godini uputio službeni zahtjev za izmjenom „Priloga A - Tehnički opis“ Ugovora o financiranju na način da se isti prilagodi novonastaloj situaciji. Izmjene se odnose na: 1) ažuriranje točke 4. Ugovora o financiranju sklopljenim između Plinacro-a i EIB-a na način da se izmjeni procijenjeni ukupan iznos troška Projekta koji bi po prijedlogu Plinacro-a iznosio oko 380 milijuna EUR (prva procjena troška projekta iznosila je oko 475,4 milijuna EUR), te da EIB prihvati povećanje vlastitog udjela u financiranju na 49,4% (zadržavanje odobrenog iznosa zajma od 190 milijuna EUR); 2) izmjenу „Priloga A - Tehnički opis“ na način da se isti uz već prihvaćene izmjene (izmjenu tehničkog opisa za plinovodni sustav interkonekcije sa Mađarskom) prilagodi novonastaloj situaciji; 3) produljenje roka završetka određenih plinovoda za razdoblje iza 2012. godine sukladno izmijenjenom tehničkom opisu.

Svi zahtjevi su prihvaćeni od strane EIB-a te je 4. travnja 2011. godine sklopljen dodatak Ugovoru o financiranju.

Dobivanjem suglasnosti za izmjenu Projekta definiranim „Prilogom A – Tehnički opis“, osigurani su slijedeći uvjeti: 1) usklađenost dinamike izgradnje magistralnih plinovoda sa pripravnosti lokalnih samouprava; 2) ispunjenje ugovornih obveza po Ugovoru o kreditu; 3) plinifikacija najvećeg dijela RH, priprema za nastavak plinifikacije i dostupnost plinskog energenta u svim područjima RH.

U ožujku 2011. godine povučena je posljednja tranša kredita u visini od 19 milijuna EUR.

6. Projekt „Dina Petrokemija“ (korisnik: Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR); zajam uz državno jamstvo; FiNo. 25.533; voditelj zajma: Harun Tanković, voditelj Direkcije financiranja

- Iznos zajma: 34.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 15. travnja 2010.
- Rok za povlačenje: 15. travnja 2012.
- Ukupno povučeno: 0,00 EUR (0%)
- Nepovučeno: 34.000.000,00 EUR (100%)
- Povučeno u 2011.: 0,00 EUR

Zajam je odobren u svrhu financiranja projekta pokretanja i dogradnje pogona za proizvodnju vinil klorid monomera (VCM) i projekta nabave i izgradnje pogona za proizvodnju suspenzijskog polivinil klorida (S-PVC) investitora Dina Petrokemija d.d. Omišalj. Procijenjena vrijednost Projekta je oko 70 milijuna EUR. Od zaključenja Ugovora o financiranju s EIB-om, do 31. prosinca 2011. godine nije bilo korištenja sredstava zajma zbog problematike poslovanja Dioki Grupe u čijem se vlasništvu nalazi Dina Petrokemija d.d. koja je nositelj ovog Projekta.

7. Projekt „Financiranje malih i srednjih poduzeća (MSP), infrastrukture i srednje kapitaliziranih poduzeća“ (korisnik: Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR); zajam uz državno jamstvo; FiNo. 25.534; voditelj zajma: Harun Tanković, voditelj Direkcije financiranja

- Iznos zajma: 250.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 15. travnja 2010.
- Rok za povlačenje: 15. srpnja 2012.
- Ukupno povučeno: 121.406.096,51 EUR (48,56%)
- Nepovučeno: 128.593.903,49 EUR (51,44%)
- Povučeno u 2011.: 121.406.096,51 EUR

Zajam je namijenjen za financiranje malog i srednjeg poduzetništva, projekata srednje velikih poduzeća, malih i srednje velikih infrastrukturnih projekata u javnom sektoru te investicija u sektoru industrije i to u područjima kao što su energetika, zaštita okoliša, zdravstvo i obrazovanje u Republici Hrvatskoj.

Do 31. prosinca 2011. godine EIB je odobrio 349 projekata malih i srednjih poduzetnika u iznosu od oko 174,9 milijuna EUR te 9 projekata u okviru tranše za srednje kapitalizirana poduzeća u iznosu od oko 24,26 milijuna EUR. Rok za odobrenje projekata od strane EIB-a produžen ja za dodatna tri mjeseca te ističe 15. ožujka 2012. godine, dok se sredstva zajma mogu povlačiti do 15. srpnja 2012. godine.

Do 31. prosinca 2011. godine HBOR je povukao šest tranši EIB-ovog zajma u ukupnom iznosu od oko 121,41 milijuna EUR od čega je oko 114,41 milijuna EUR namijenjeno za mala i srednja poduzeća dok je 7 milijuna EUR namijenjeno srednje kapitaliziranim poduzećima.

U okviru ovog zajma omogućeno je i korištenje sredstava darovnice Europske komisije za financiranje projekata energetske učinkovitosti (EEFF Program). EEFF Program osmislila je Europska komisija s ciljem pružanja potpore projektima s posebnim naglaskom na klimatske promjene i energetske učinkovitost u novim zemljama članicama Europske unije te zemljama kandidatkinjama za punopravno

članstvo u Europskoj uniji (provedba programa putem EIB-a predviđena je na području Republike Hrvatske, Rumunjske i Turske).

U okviru EEFF Programa za 2006. godinu, Europska komisija odobrila je HBOR-u i investitorima te za usluge konzultanta darovnicu u iznosu od 3 milijuna EUR. Sporazumom o izmjenama i dopunama Ugovora o financiranju između EIB-a i HBOR-a, od 7. prosinca 2011. godine, te Popratnim pismom za projekte energetske učinkovitosti kojim je regulirano korištenje sredstava darovnice, HBOR-u je namijenjeno 600 tisuća EUR, krajnjim korisnicima do 1,8 milijuna EUR dok je za usluge konzultanata koji će raditi na odabiru i praćenju navedenih projekata namijenjeno do 600 tisuća EUR. Sredstva darovnice iz EEFF Programa za 2006. godinu mogu se povlačiti do 30. lipnja 2015. godine.

U okviru EEFF Programa za 2007. godinu, Europska komisija odobrila je HBOR-u i investitorima te za usluge konzultanta darovnicu u iznosu od 3,5 milijuna EUR. Ovaj program se razlikuje od programa za 2006. godinu utoliko što, osim financiranja projekata energetske učinkovitosti u industriji, ima za cilj poticanje financiranja projekata energetske učinkovitosti i u graditeljstvu te promicanje projekata obnovljivih izvora energije. Drugim sporazumom o izmjenama i dopunama Ugovora o financiranju između EIB-a i HBOR-a, od 21. prosinca 2011. godine, regulirano je korištenje sredstava darovnice. Od ukupnog iznosa darovnice HBOR-u je namijenjeno do 700 tisuća EUR, krajnjim korisnicima do 2,1 milijun EUR dok je za usluge konzultanata koji će raditi na odabiru i praćenju navedenih projekata namijenjeno do 700 tisuća EUR. Sredstva darovnice iz EEFF Programa za 2007. godinu mogu se povlačiti do 31. prosinca 2016. godine.

8. Projekt sufinanciranja EU IPA-ISPA 2007. – 2011. (korisnik: Ministarstvo financija); javni zajam; FINo. 25.749

- Iznos zajma: 200.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 30. rujan 2010.
- Rok za povlačenje: 30. rujna 2015.
- Povučeno u 2011.: 60.000.000,00 EUR
- Ukupno povučeno: 60.000.000,00 EUR (30%)
- Nepovučeno: 140.000.000,00 EUR (70%)

Svrha Projekta, čija je procijenjena vrijednost oko 816,5 milijuna EUR, je sufinanciranje projekata u okviru pretprijetnih programa ISPA i IPA za koje je dio sredstava potrebno osigurati u državnom proračunu odnosno proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLS) i proračunima drugih krajnjih korisnika – nositelja projekata. Zajmom EIB-a osigurana su sredstva nacionalnog sufinanciranja ISPA i IPA projekata.

Prva tranša u iznosu od 60 milijuna EUR povučena je u travnju 2011. godine te su stručne službe EIB-a tijekom 2011. godine provodile aktivnosti ocjenjivanja velikih infrastrukturnih projekata. U prosincu 2011. godine EIB-u je dostavljena informacija o financijskom statusu ISPA i IPA projekata te se tijekom prvog kvartala 2012. godine očekuje povlačenje iduće tranše.

Sklopljenim zajmom s EIB-om osigurana su sredstva sufinanciranja za IPA projekte (komponente I, II, III i IV) za alokacije od 2007. do 2011. godine. U pripremi su dodaci financijskim sporazumima za alokacije 2012. i 2013. godine te bi se po potpisu tih sporazuma mogao tražiti dodatak Ugovoru o financiranju s EIB-om kojim bi se povećao iznos zajma te proširila indikativna lista projekata koji se sufinanciraju. Realizacija navedenih aktivnosti očekuje se tijekom 2012. godine.

Prilog: Raspored sastanaka i popis sudionika EIB-a, institucija nadležnih i zaduženih za provedbu javnih projekata i Ministarstva financija, održanih 1. ožujka 2012. Godine

Prilog uz Godišnje izvješće
RASPORED SASTANAKA I POPIS SUDIONIKA EIB-a, INSTITUCIJA NADLEŽNIH I ZADUŽENIH ZA
PROVEDBU JAVNIH PROJEKATA I MINISTARSTVA FINANCIJA, ODRŽANIH
1. OŽUJKA 2012. GODINE

09:00 - 09:30 dvorana 17	<p><u>Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije</u></p> <p>Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za projekt „Integralni razvoj lokalne zajednice“ (zajam br. 22.881)</p>
09:30 - 10:00 dvorana 17	<p><u>Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture</u> <u>Hrvatske ceste d.o.o.</u></p> <p>Projekt „Hrvatske ceste – splitska obilaznica“ (zajam br. 23.135) Projekt „Obnova ceste II (Hrvatska)/B“ (zajam br. 25.417)</p>
10:00 - 10:45 dvorana 17	<p><u>Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture</u> <u>Lučka uprava Zadar</u></p> <p>Projekt „Nova luka Zadar“ (zajam br. 24.093)</p>
10:45 - 11:15 dvorana 17	<p><u>Ministarstvo gospodarstva</u> <u>Plinacro d.o.o.</u></p> <p>Projekt „Plinacro plinovodi II“ (zajam br. 24.067)</p>
11:15 - 11:45 dvorana 17	<p><u>Hrvatska banka za obnovu i razvitak</u></p> <p>Projekt „Dina Petrokemija“ (zajam br. 25.533) Projekt „MSP i srednje kapitalizirana poduzeća“ (zajam br. 25.534)</p>
11:45 - 12:15 dvorana 17	<p><u>Ministarstvo financija – Državna riznica, Sektor za poslove nacionalnog fonda</u></p> <p>Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011. (zajam br. 25.749)</p>

Prisutni na sastancima:

EIB

Bo Nielsen, viši bankar

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Venko Ćurlin, pomoćnik ministra i voditelj zajma; Ana Markuz, načelnica; Tajana Huzak, načelnica

Ministarstvo gospodarstva

Marija Rajaković, načelnica Sektora; Domagoj Jeić, viši stručni savjetnik za područje plina

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Nina Perko, načelnica

Hrvatske ceste d.o.o.

Zdenka Grgić, šefica Odjela za međunarodne projekte; Hrvoje Krišto, voditelj grupe za kreditne poslove

Plinacro d.o.o.

Marin Zovko, direktor poslovnih funkcija i voditelj zajma

Lučka uprava Zadar

Igor Puček, pomoćnik ravnatelja; Irena Rončević, voditelj službe; Đoni Štambuk, pomoćnik ravnatelja

Hrvatska banka za obnovu i razvoj

Zrinka Kolenc Obrazović, voditeljica odjela

Ministarstvo financija

Vladimira Ivandić, ravnateljica; Sanja Flegar, načelnica; Dubravka Flinta, načelnica; Domagoj Čipčić, stručni savjetnik; Mario Mihalić, viši stručni referent