

GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O STANJU JAVNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA EUROPSKE INVESTICIJSKA BANKA (EIB)
SA STANJEM POVLAČENJA ZAJMOVA 31.05.2008. NA TEMELJU SASTANKA IZMEĐU
KRAJNJIH KORISNIKA I MINISTARSTVA FINANCIJA ODRŽANOG 11.06.2008.

1. Projekt obnove komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi (korisnik: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva); javni zajam FINo. 22.165

- Iznos zajma: 50 milijuna EUR-a
- Datum potpisivanja: 30. srpanj 2003.
- Rok za povlačenje: 30. rujan 2008.
- Iskorišteno: 36 milijuna EUR-a
- Neiskorišteno: 14 milijuna EUR-a

Zajam je bio u nadležnosti bivšeg Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, a od siječnja 2008. godine slijedom promjena u sustavu državne uprave prešao je u nadležnost Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva (MRRŠVG). Stoga je potrebno izmijeniti postojeće Odluke vezane uz ustrojavanje Jedinice za provedbu projekta i imenovati ovlaštene potpisnike naloga za povlačenje sredstava zajma. Projekt je namijenjen financiranju malih i srednjih projekata za obnovu i nadogradnju komunalne i socijalne infrastrukture, uključujući lokalne ceste, socijalnu stanogradnju i druge komunalne objekte u općinama i županijama na područjima od posebne državne skrbi (PPDS). Alokacija sredstava zajma je završena, a zaključno s 31. prosincem 2007. godine iskorišteno je 36 milijuna EUR-a. 6. lipnja 2008. pokrenute su aktivnosti vezane uz povlačenje 4. tranše zajma u iznosu od 10 milijuna EUR-a.

2. Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za projekt Integralni razvoj lokalne zajednice (korisnik: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture); javni zajam FINo. 22.881

- Iznos zajma: 150 milijuna EUR-a
- Datum potpisivanja: 20. i 24. prosinac 2004.
- Rok za povlačenje: 31. srpanj 2008.
- Iskorišteno: 15 milijuna EUR-a
- Neiskorišteno: 135 milijuna EUR-a

Zajam je bio u nadležnosti bivšeg Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, a od siječnja 2008. godine slijedom promjena u sustavu državne uprave dijelom je prešao u nadležnost Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva (MRRŠVG), a dio Projekta vezan uz priobalje ostao je u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (MMPI). Dio sredstava planiran je u okviru proračunskih stavki MMPI, a dio u okviru proračunskih stavki MRRŠVG. Potrebno je izmijeniti postojeće Odluke vezane uz imenovanje koordinatora zajma, imenovati ovlaštene potpisnike naloga za alociranje i naloga za povlačenje sredstava zajma te dogovoriti aktivnosti između MRRŠVG i MMPI oko načina alociranja i povlačenja preostalog iznosa zajma. Projekt je namijenjen financiranju višesektorskih

investicijskih potprojekata, uključujući popravak, obnovu i nadogradnju komunalne infrastrukture u općinama, gradovima i županijama, obnovu i nadogradnju komunalne infrastrukture od strane lokalnih tijela uprave (opskrba vodom i plinom, odvodnja otpadnih voda, odlaganje otpada, lokalne prometnice, obrazovanje, kulturno nasljeđe).

Prva tranša zajma povučena je 20. kolovoza 2007. godine u iznosu od 15 milijuna EUR-a. Preostali iznos zajma planira se povući u 5 tranši. Ministarstvo financija je 18. veljače 2008. godine uputilo EIB-u zahtjev za produljenje rokova za alokaciju sredstava do 31. prosinca 2008. godine te zahtjev za produljenje roka za povlačenje sredstava zajma do 31. prosinca 2010. godine. Temeljem EIB-ovog zahtjeva, Ministarstvo financija uputilo je 27. ožujka 2008. godine detaljno obrazloženje razloga za produljenje navedenih rokova. Prema informaciji koju je EIB za potrebe Pregleda portfelja projekata uputio 14. svibnja 2008. godine, zahtjevi su u procesu odobravanja.

3. Projekt obnove infrastrukture i modernizacije sustava signalizacije i telekomunikacija na dijelovima Vc. Pan Europskog koridora (korisnik: HŽ-Infrastruktura d.o.o.); javni zajam FINo. 21.051

- Iznos zajma: 39 milijuna EUR-a
- Datum potpisivanja: 24. i 31. svibanj 2001.
- Rok za povlačenje: 31. prosinac 2007.
- Iskorišteno: 39 milijuna EUR-a
- Neiskorišteno: 0 milijuna EUR-a

Zajam je namijenjen financiranju Projekta modernizacije dionice željezničke pruge koridora V.c. odnosno dva njegova dijela: Vrpolje - Beli Manastir i Metković – Ploče. Provedeno je osam natječaja za V.c. koridor i jedan za V.b. koridor, nakon prenamjene sredstava koje je EIB odobrio 02. kolovoza 2006. godine uz suglasnost Ministarstva financija od 28. lipnja 2006. godine. Posljednja, šesta tranša zajma povučena je 18. listopada 2007. godine u iznosu od 9 milijuna EUR-a.

Ugovoreni iznos zajma iznosio je 40 milijuna EUR-a. Dopisom EIB-a od 16. travnja 2008. godine otkazan je 1 milijun EUR-a, jer sredstva zajma nisu povučena do ugovorenog roka za povlačenje. Naime, Studijom provedivosti Projekta planirane su cijene za nabavu proizvoda na osnovi ponuda firmi iz Europske unije. Proizvod (pružni kabel s kontaktnim vodičem) koji je nabavljen 2006. godine po kvaliteti i tehničkim karakteristikama odgovarao je traženim zahtjevima, ali je po cijeni bio znatno jeftiniji od cijena nabave planiranih Studijom provedivosti Projekta te je iz tog razloga došlo do nepredviđene i neplanirane uštede od 1 milijun EUR-a.

4. Projekt "Obnova državnih cesta" (korisnik: Hrvatske ceste d.o.o.); zajam uz državno jamstvo FINo. 21.262

- Iznos zajma: 60 milijuna EUR-a
- Datum potpisivanja: 29. listopad 2001.
- Rok za povlačenje: 30. lipanj 2007.
- Iskorišteno: 60 milijuna EUR-a
- Neiskorišteno: 0 milijuna EUR-a

Projekt se sastoji od radova na obnovi i rekonstrukciji dionica državnih cesta u dužini oko 391 km, po cijelom teritoriju Republike Hrvatske te uključuje i studije opravdanosti za splitsku i riječku obilaznicu. Posljednja tranša zajma povučena je 07. kolovoza 2007. godine, čime su sredstva zajma povučena u cijelosti.

**5. Projekt "Hrvatske ceste - splitska obilaznica" (korisnik: Hrvatske ceste d.o.o.); zajam uz državno jamstvo
FiNo. 23.135**

- Iznos zajma: 60 milijuna EUR-a
- Datum potpisivanja: 20. srpanj 2005.
- Rok za povlačenje: 31. prosinac 2009.
- Iskorišteno: 10 milijuna EUR-a
- Neiskorišteno: 50 milijuna EUR-a

Zajam je namijenjen dovršetku izgradnje urbane cestovne obilaznice oko grada Splita na dalmatinskoj obali Republike Hrvatske i to na dionici Sv. Juraj – Plano, dionici Stobreč - Dugi Rat te dionici Dugi Rat – Omiš. Prva tranša zajma povučena je 09. svibnja 2008. godine u iznosu od 10 milijuna EUR-a. Povlačenje druge tranše zajma predviđeno je u listopadu 2008. godine.

**6. Projekt «Obnova cesta II» (korisnik Hrvatske ceste d.o.o.); zajam uz državno jamstvo
FiNo. 23.780**

- Iznos zajma: 60 milijuna EUR-a
- Datum potpisivanja: 12. prosinac 2006.
- Rok za povlačenje: 11. prosinac 2009.
- Iskorišteno: 10 milijuna EUR-a
- Neiskorišteno: 50 milijuna EUR-a

Zajam je dobiven za nastavak već započetog Projekta obnove cesta u Republici Hrvatskoj. Odnosi se na obnovu 52 dionice državnih cesta u duljini od 682 km. Predviđeni iznos cijelog Projekta je 237,9 milijuna EUR-a. U I. fazi Projekta, zaključno s 23. siječnjem 2008. godine EIB se složio s izabranim izvođačima radova na 26 dionica diljem Republike Hrvatske. Prva tranša zajma povučena je 04. veljače 2008. godine u iznosu od 10 milijuna EUR-a. Povlačenje druge tranše zajma predviđeno je u srpnju 2008. godine.

**7. Projekt "Autocesta Rijeka – Zagreb" (korisnik: Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.); zajam uz državno jamstvo
FiNo. 21.609**

- Iznos zajma: 60 milijuna EUR-a
- Datum potpisivanja: 24. lipanj 2002.
- Rok za povlačenje: 31. prosinac 2007.
- Iskorišteno: 60 milijuna EUR-a
- Neiskorišteno: 0 EUR-a

Zajam je u I. fazi namijenjen izgradnji i opremanju dionice Vrbovsko-Bosiljevo i Bosiljevo-Vukova Gorica, a u IIA fazi izgradnji dopune punog profila glavne trase dionice Vrbovsko-Bosiljevo i vijadukta Zečeva draga i Severinska draga. Posljednja tranša zajma povučena je 15. ožujka 2007. godine, čime su sredstva zajma povučena u cijelosti.

**8. Projekt «Dovršenje autoceste Rijeka – Zagreb» (korisnik: Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.); zajam uz državno jamstvo
FiNo. 23.419**

- Iznos zajma: 210 milijuna EUR-a
- Datum potpisivanja: 09. ožujak 2006.
- Rok za povlačenje: 08. ožujak 2009.

- Iskorišteno: 150 milijuna EUR-a
- Neiskorišteno: 60 milijuna EUR-a

Zajam je namijenjen dovršetku autoceste Rijeka–Zagreb dodavanjem drugog kolnika na preostalim 44 km polu autoceste Rijeka–Zagreb odnosno za izgradnju punog profila dionice Kikovica-Stara Sušica u okviru IIB faze izgradnje. Dosad su povučene tri tranše zajma u ukupnom iznosu od 150 milijuna EUR-a. Povlačenje preostalog iznosa zajma od 60 milijuna EUR-a planirano je do kraja 2008. godine.

9. Projekt "Nova luka Zadar" (korisnik: Lučka uprava Zadar); zajam uz državno jamstvo FiNo. 24.093

- Iznos zajma: 100 milijuna EUR-a
- Datum potpisivanja: 07. rujan 2007.
- Rok za povlačenje: 31. prosinac 2012.
- Iskorišteno: 0 milijuna EUR-a
- Neiskorišteno: 100 milijuna EUR-a

Zajam za Projekt Nova luka Zadar obuhvaća izmiještanje trajektnog terminala smještenog u središtu povijesne jezgre Zadar i izgradnju nove trajektne luke na drugoj lokaciji u Gaženici, u blizini teretne luke. Vlada Republike Hrvatske će Projekt Nove luke Zadar preko Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Lučke uprave Zadar kao nositelja Projekta, realizirati u razdoblju od 2008. do 2012. godine. Projekt u vrijednosti od 236 milijuna EUR-a financirat će se iz zajmova EIB-a (100 milijuna EUR-a) i njemačke razvojne banke KfW (120 milijuna EUR-a), dok će preostalih 16 milijuna EUR-a osigurati Lučka uprava Zadar. Luka Zadar ostvaruje male prihode te je predloženo planiranje sredstava za Projekt u proračunu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Početak radova u sklopu Projekta predviđen je za studeni 2008. godine, a dovršetak radova očekuje se krajem 2011. godine. Prvo povlačenje sredstava zajma planirano je u prosincu 2008. godine.

10. Projekt izgradnje plinovodnog sustava u RH (korisnik: Plinacro d.o.o.); zajam uz državno jamstvo FiNo. 22.374

- Iznos zajma: 90 milijuna EUR-a
- Datum potpisivanja: 16. prosinac 2003.
- Rok za povlačenje: 01. prosinac 2007.
- Iskorišteno: 90 milijuna EUR-a
- Neiskorišteno: 0 milijuna EUR-a

Zajam je utrošen za djelomično financiranje „Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskog transportnog sustava u Republici Hrvatskoj od 2002. do 2011. godine“ (prvi razvojno ulagački ciklus od 2002. do 2006. godina). Sastoji se od osmišljavanja, projektiranja, nabave, izgradnje te stavljanja u funkciju i rad oko 394 km visokotlačnog (75-bar) plinovoda, izgradnje većeg broja mjernoredukcijskih stanica (MRS) i drugih pratećih objekata. Prva faza plinifikacije Republike Hrvatske u razdoblju od 2002. do 2006. godine obuhvatila je izgradnju i modernizaciju slijedećih plinovoda: Kutina – Slavonski Brod, Pula - Karlovac, Zagreb istok - Kutina, Lučko - Ivanja Reka i SCADA (nadzor upravljanja sustavom). Zajam je realiziran kroz 9 tranši. Posljednja tranša zajma povučena je 04. srpnja 2007. godine, čime su sredstva zajma povučena u cijelosti.

11. Projekt izgradnje plinovodnog sustava II (korisnik: Plinacro d.o.o.); zajam uz državno jamstvo

FiNo. 24.067

- Iznos zajma: 190 milijuna EUR-a
- Datum potpisivanja: 31. srpanj 2007.
- Rok za povlačenje: 31. srpanj 2012.
- Iskorišteno: 0 milijuna EUR-a
- Neiskorišteno: 190 milijuna EUR-a

Zajam je namijenjen djelomičnom financiranju drugog ulagačkog ciklusa razvoja, izgradnje i modernizacije plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske u razdoblju od 2007. do 2011. godine „Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskog transportnog sustava u Republici Hrvatskoj od 2002. do 2011. godine“. Povlačenje prve tranše zajma u iznosu od 30 milijuna EUR-a očekuje se u zadnjem kvartalu 2008. odnosno prvom kvartalu 2009. godine. Povlačenje cjelokupnog zajma predviđeno je kroz 25 tranši.

Prilog:

- Raspored sastanaka i popis sudionika

Prilog 1 uz Izvješće
**RASPORED SASTANAKA I SUDIONIKA KRAJNJIH KORISNIKA ZAJMOVA
 I MINISTARSTVA FINACIJA ODRŽANIH 11. LIPNJA 2008.**

11. lipanj 2008.	Ministarstvo financija, Katančićeva 5, dvorana 17
10:00 – 10:45	<u>Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture</u> - Projekt "Obnova komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi" (zajam br. 22.165) - Projekt "Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za projekt Integralni razvoj lokalne zajednice" (zajam br. 22.881)
11:00 – 11:30	<u>HŽ Infrastruktura d.o.o. i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture</u> - Projekt obnove inforstrukture i modernizacije sustava signalizacija i telekomunikacija na dijelovima V.c. Pan Europskog koridora (zajam br. 21.051)
11:45 – 12:15	<u>Hrvatske ceste d.o.o i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture</u> - Projekt "Obnova državnih cesta" (zajam br. 21.262) - Projekt "Hrvatske ceste – splitska obilaznica" (zajam br. 23.135) - Projekt "Obnova cesta II" (zajam br. 23.780)
13:30 – 14:00	<u>Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture</u> - Projekt "Autocesta Rijeka – Zagreb" (zajam br. 21.609) - Projekt "Dovršenje autoceste Rijeka – Zagreb" (zajam br. 23.419)
14:15 – 14:45	<u>Lučka uprava Zadar i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture</u> - Projekt " Nova luka Zadar" (zajam br. 24.093)
15:00 – 15:30	<u>Plinacro d.o.o. i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva</u> - Projekt "Izgradnja plinovodnog sustava u Republici Hrvatskoj" (zajam br. 22.374) - Projekt "Izgradnja plinovodnog sustava II" (zajam br. 24.067)

Prisutni na sastancima bili su :

Ministarstvo financija:

Vladimira Ivandić, ravnateljica; Tanja Ručević, viša stručna savjetnica; Mirela Martinović, viša stručna referentica; Ivan Vinščak, vježbenik

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva:

Milivoj Mikulić, državni tajnik; Željka Zagorac, načelnica; Mandica Zvirotić, načelnica; Ana-Maria Radić, ravnateljica

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture:

Branimir Jerneić, državni tajnik; Marela Knežević, načelnica

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Domagoj Jelić, viši stručni savjetnik

HŽ Infrastruktura d.o.o.:

Mijat Kurtušić, predsjednik Uprave; Igor Tomić, direktor financija i računovodstva

Hrvatske ceste d.o.o. :

Boris Golub, voditelj grupe za financijsku operativu; Zdenka Grgić, voditelj grupe za nabavu projektiranja

Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. :

Dunko Bujas, član Uprave za ekonomske poslove; Zrinka Miler, voditelj odjela investicija i kredita

Lučka uprava Zadar:

Ivica Burić, ravnatelj LU Zadar

Plinacro d.o.o.:

Marin Zovko, rukovoditelj službe financija