

MMI AKT
18.5 215
15.25

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2014. GODINU O STANJU JAVNIH PROJEKATA FINANCIRANIH ZAJMOVIMA RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EUROPE (CEB)

Ministarstvo financija je, u suradnji s CEB-om i institucijama nadležnim za provedbu projekata (korisnicima zajmova), obavilo pregled portfelja javnih projekata koji se financiraju zajmovima CEB-a, na sastancima održanim 25. ožujka 2015., rezultat kojih je Godišnje izvješće za 2014. godinu.

Od 1998. do kraja 2014. godine, s CEB-om su ugovoreni zajmovi u iznosu 612,46 milijuna eura za financiranje 19 javnih projekata u Republici Hrvatskoj, od čega je 14 projekata financirano zajmovima u iznosu 364,46 milijuna eura odobrenim izravno Republici Hrvatskoj, dok je 5 projekata financirano zajmovima danim Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (HBOR) u iznosu 248 milijuna eura. Aktivan portfelj projekata CEB-a u javnom sektoru prema stanju na dan 31. prosinca 2014. godine činilo je 7 projekata u sljedećim sektorima: izgradnja vodno-komunalne i društvene infrastrukture, izgradnja zdravstvene infrastrukture i zdravstvenih ustanova, obnova i revitalizacija kulturne baštine, izgradnja zatvorske infrastrukture, razvoj mikro, malog i srednjeg poduzetništva (MMSP) te očuvanje i stvaranje radnih mjesta u MMSP. Projekti su u nadležnosti resornih ministarstava (Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zdravlja, Ministarstva kulture, Ministarstva pravosuđa) i HBOR-a.

1. Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima (nadležnost i korisnik: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)); javni zajam br. F/P 1498 (2004); voditelj zajma: Venko Ćurlin, pomoćnik ministra

- Procijenjeni ukupni troškovi Projekta bez PDV-a: 384.864.726,43 HRK
- Očekivani rok za dovršetak Projekta: 31. prosinca 2016. (inicijalno planirano: 2004. - 2007.)
- Ugovoreni iznos zajma: 193.364.371,00 HRK (zajmom se ne može financirati PDV)
- Datum potpisivanja Okvirnog ugovora o zajmu: 15. prosinca 2004.
- Rok za zatvaranje zajma: pravila CEB-a nisu zahtijevala pa nije ugovoren
- Povučeni iznos zajma: 173.485.636,40 HRK (89,72%)
- Nepovučeni iznos zajma: 19.878.734,60 HRK (10,28%)
- Iznos zajma povučen u 2014.: 0,00 HRK

Projekt obuhvaća 99 od inicijalno planiranih 111 podprojekata kojima je predviđena modernizacija ruralnih područja izgradnjom komunalne i društvene infrastrukture na 39 hrvatskih otoka uključujući i poluotok Pelješac. Zajmom se sufinanciraju ulaganja u isključivo primarnu vodoopskrbu i odvodnu infrastrukturu (ove dvije komponente čine 72% ukupnih procijenjenih troškova Projekta), zdravstvene i obrazovne objekte te objekte socijalne skrbi. Očekuje se da će navedena ulaganja pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju otoka, smanjiti iseljavanje, privući nove stanovnike te zaštititi okoliš.

Do 31. prosinca 2014. dovršeno je i stavljeno u funkciju 89 podprojekata (87 do kraja 2013. godine), dok ih je 10 bilo u izgradnji. Izdaci nastali po Projektu iznosili su 364,43 milijuna HRK, što čini 95 % troškova Projekta, a budući izdaci iznose 20,44 milijuna HRK (5%). Glavni razlozi produljenja rokova za dovršetak podprojekata, u odnosu na ranije planirane rokove, su nedostatak financijskih sredstava državnog proračuna (razdjel MRRFEU-a) vezano uz domaću komponentu Projekta kao i kompleksnost izgradnje i prekidi radova u vrijeme turističke sezone. Važno je naglasiti da je realizacija većine podprojekata u izgradnji ovisna o financijskom sudjelovanju jedinica lokalne samouprave, komunalnih poduzeća i Hrvatskih voda. Do kraja 2015. godine očekuje se završetak sljedećih 9 podprojekata: vodoopskrba: Drvenik Veli; odvodnja: Korčula - Vela Luka (1. faza), Hvar - Stari Grad (1. faza - prijelazno rješenje), Brač - Milna; školski objekti: osnovna škola na Čiovu te osnovna škola i školska sportska dvorana u Orebiću (uvedeno u Projekt u studenome 2013.); zdravstveni objekti: dom zdravlja u Korčuli; domovi za starije: Rab i Hvar - Stari Grad. Realizacija podprojekta odvodnje u Lumbardi na Korčuli očekuje se krajem 2016. godine.

Od zajma je neraspoređeno još oko 927,47 tisuća kuna (moguće i više u slučaju novih ušteda u odnosu na procijenjene troškove), koje će MRRFEU nastojati alocirati na nabavu opreme za podprojekte kao što su dječji vrtići, domovi za starije, domovi kulture te školske sportske dvorane, u okviru Projekta razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju financiranog zajmom Europske investicijske banke br. FINo 31.146. Povlačenje sljedeće tranše zajma, u iznosu 8,7 milijuna kuna, CEB-u, izvršit će se tijekom drugog kvartala 2015. godine, a zahtjev za posljednju tranšu, u iznosu 11,2 milijuna kuna uputit će se nakon identifikacije podprojekata na koje će se rasporediti još nelocirana sredstva.

2. Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol" (nadležnost i korisnik: Ministarstvo kulture (MK)); javni zajam br. F/P 1511 (2005); voditelj zajma: prof. Berislav Šipuš, zamjenik ministricе

- Ukupni troškovi Projekta bez PDV-a: 292.831.924,00 HRK
- Projekt dovršen u 2014. godini (inicijalno planirano: 2004. - 2007.)
- Ugovoreni iznos zajma: 169.716.268,00 HRK (zajmom se ne može financirati PDV)
- Datum potpisivanja Okvirnog ugovora o zajmu: 23. svibnja 2005.
- Rok za zatvaranje zajma: pravila CEB-a nisu zahtijevala pa nije ugovoren
- Povučeni iznos zajma: 169.716.263,65 HRK (100,00%)
- Nepovučeni iznos zajma: 0,00 HRK (0,00%)
- Iznos zajma povučen u 2014.: 0,00 HRK (povlačenje dovršeno u 2013. godini)

Na području Iloka, Vukovara i Vučedola (Vukovarsko-srijemska županija) kroz Projekt se ulagalo u istraživanje, obnovu i revitalizaciju povijesne i kulturne baštine te u znanstvene objekte (istraživački centar Vučedol), kao i u sadržaje namijenjene daljnjem stručnom usavršavanju. Očekuje se da će ova ulaganja doprinijeti jačanju društvene kohezije i utjecati na kulturnu, gospodarsku i turističku aktivnost na spomenutom području. Provedba Projekta bila je u nadležnosti MK-a, koji je odgovarajućim ugovorima prenio obvezu provedbe Projekta na Hrvatski restauratorski zavod (HRZ), Gradski muzej Vukovar, Institut za arheologiju, Muzej grada Iloka i druge. U financiranju Projekta manjim iznosom sudjelovao je i Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara.

Ilok: podprojekt je obuhvatio obnovu dvorca Odescalchi (Muzej grada Iloka - stalni postav i muzej na otvorenom in situ - Dvor kneževa Iločkih, u sastavu Muzeja), tvrđavskog platoa i zidina, Franjevačkog samostana i Žitnice te uređenje parkovnih površina. Projekt konstruktivne sanacije Franjevačkog samostana dovršen je kao osnova za daljnje radove kada se za to osiguraju sredstva (budući da inicijalni plan nije niti predviđao financiranje ovih aktivnosti sredstvima zajma). U odnosu na 2013. godinu, u 2014. su dovršeni radovi vezani uz konstruktivnu sanaciju zidina (obnova istočnih zidina, Hamama i kule 8, Barbakana kao i polukule na velikom bastionu).

Vukovar: podprojekt je obuhvatio obnovu kompleksa dvorca Eltz i vlastelinskih kurija te barokne jezgre Grada Vukovara. U odnosu na 2013. godinu, u 2014. je dovršena obnova i posljednje kuće u baroknoj jezgri Vukovara (kuća Paunović). Dodatno, radovi na stalnom postavu u dvorcu Eltz, koji se ne financiraju sredstvima zajma (budući da isto inicijalno nije niti bilo planirano) također su dovršeni krajem 2014. godine.

Vučedol: podprojekt je obuhvatio arheološka istraživanja i arheološku školu, izgradnju Muzeja Vučedolske kulture, Ville Streim (budući istraživački centar Muzeja) te radionice starih zanata i Gradac (dijelovi stalnog postava Muzeja). U tijeku su radovi na stalnom postavu Muzeja, koji se ne financiraju sredstvima zajma (budući da isto inicijalno nije niti bilo planirano), a njihov dovršetak očekuje se do sredine 2015. godine.

U svibnju 2014., Projekt je posjetila delegacija Upravnog vijeća CEB-a. Obnovljena kulturna baština ostavila je vrlo pozitivan dojam na delegaciju, međutim, delegacija je istaknula svoj stav da je usporedno s implementacijom Projekta bilo nužno provoditi i aktivnosti usmjerene na promidžbu, dovođenje popratnih sadržaja (hoteli, restorani) te na razvoj mikro, malog i srednjeg regije. S tim u svezi, delegacija je obaviještena da je jedan od planiranih projekata Vlade RH Arheološki park (u vrijednosti 130 milijuna kuna) koji bi se financirao iz sredstava fondova EU, a čijom uspostavom se planira uređenje i oživljavanje ove regije RH. Isto tako, delegacija je informirana i da će se oko promidžbe angažirati Ministarstvo turizma.

Završno izvješće o Projektu MK će dostaviti Ministarstvu financija u drugom kvartalu 2015. godine.

3. Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj (nadležnost i korisnik: Ministarstvo zdravlja (MZ)); javni zajam br. F/P 1576 (2006); voditelj zajma: Miljenko Bura, pomoćnik ministra (nije formalno imenovan)

- Procijenjeni ukupni troškovi Projekta bez PDV-a: 800.807.508,00 HRK
- Rok za dovršetak Projekta: 31. prosinca 2015. (inicijalno planirano: 2005. - 2009.)
- Ugovoreni iznos zajma: 327.679.341,00 HRK (zajmom se ne može financirati PDV)
- Datum potpisivanja Okvirnog ugovora o zajmu: 01. lipnja 2007.
- Rok za zatvaranje zajma: 31. prosinca 2013.
- Povučeni iznos zajma: 327.044.991,06 HRK (99.81%)
- Nepovučeni iznos zajma: 0,00 HRK (0,00%)
- Otkazani iznos zajma: 634.349,94 HRK (0,19%)
- Iznos zajma povučen u 2014.: 0,00 HRK (povlačenje dovršeno u 2013. godini)

Projektom se financiraju izgradnja, nadogradnja i opremanje sedam podprojekata: tri klinička bolnička centra (KBC) Osijek i Split te KBC Sestre Milosrdnice - Klinika za tumore, Klinička bolnica (KB) Merkur (Zagreb), dvije opće bolnice (OB) Zadar i Vukovar te Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju (SBMR) Lipik.

Pet podprojekata je dovršeno:

KBC Osijek: nabava opreme za invazivnu kardiološku dijagnostiku i kardijalnu kirurgiju (dovršeno 2008.). Dodatno, a obzirom na uštede ostvarene tijekom 2014., u tijeku je i priprema dokumentacije za nabavu CT-a i potpisivanje ugovora za isporuku UZV uređaja. Sveukupna vrijednost ovog podprojekta je 40,60 milijuna kuna.

KBC Split: izgradnja i opremanje klinike za porodništvo i ginekologiju (dovršeno 2009.). Dodatno, a obzirom na uštede ostvarene tijekom 2014. godine, u tijeku je i priprema dokumentacije za nabavu CT-a. Sveukupna vrijednost ovog podprojekta je 214,30 milijuna kuna.

OB Vukovar: izgradnja nove poliklinike i rekonstrukcija/adaptacija glavne bolnice, „stare bolnice“, objekata za fizikalnu terapiju, transfuziju i patologiju, te gospodarskog kruga bolnice (dovršeno 2011.). Sveukupna vrijednost ovog podprojekta je 89,59 milijuna kuna.

SBMR Lipik: adaptacija objekata i izgradnja zgrade fizikalne terapije s bazenom, u sveukupnom iznosu 36,83 milijuna kuna (dovršeno 2013).

KBC Sestre Milosrdnice - Klinika za tumore: dogradnja i opremanje Klinike (stavljeno u funkciju 2012. godine). S obzirom da su postojali prijevori s izvoditeljem radova oko iznosa okončane situacije, u studenome 2014. plaćen je dio nespornog dijela okončane situacije, a preostali iznos nespornog dijela okončane situacije (oko 873,37 tisuća kuna s PDV-om) na prijedlog izvoditelja i uz suglasnost MZ-a zadržan je kao depozit na ime garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku do veljače 2022. godine. Dodatno, a obzirom na uštede ostvarene tijekom 2014. godine, u tijeku je i priprema dokumentacije za nabavu CT-a i potpisivanje ugovora za isporuku UZV uređaja. Sveukupna vrijednost ovog podprojekta je 139,83 milijuna kuna.

Dva podprojekata su u provedbi:

KB Merkur: podprojekt obuhvaća proširenje i obnovu transplantacijskog odjela te opremanje dijagnostičkom i kirurškom opremom (radovi i oprema vezani uz zgradu poliklinike: podrum, prizemlje, prvi kat, dvije ventilostrojarnice na krovu, okoliš; predavaonicu; podzemnu garažu; vanjski parking). Dodatno, bilo je nužno izgraditi i elektroenergetski objekt-trafostanicu s diesel agregatom.

Radovi prve faze započeli su u srpnju 2007. godine, a u listopadu 2011. su dovršeni. Uporabna dozvola za podrum, prizemlje i ventilostrojarnice postala je pravomoćna tek u rujnu 2012. godine, nakon izvršenja čak četiri tehnička pregleda. Međutim, konačni obračun tada nije bio izrađen, budući da izvoditelj radova (Zagorje - Tehnobeton d.d.) nije MZ-u dostavio svu potrebnu dokumentaciju. Dodatno, izvoditelj radova je u ožujku 2013. godine Županijskom državnom Odvjetništvu u Varaždinu podnio zahtjev za mirno rješavanje spora s MZ-om (isto se odnosi i na izgradnju elektroenergetskog objekta od strane tog izvoditelja). Primopredaja i konačni obračun radova izvršeni su stoga tek u veljači 2014. godine (u slučaju elektroenergetskog objekta krajem 2013.), a u studenome je dovršen ostatak radova na poliklinici, predavaonici, podzemnoj garaži i vanjskom parkingu. Izdavanje uporabe dozvole za transplantacijski centar, predavaonicu, podzemnu garažu i uređenje okoliša

očekuje se u drugom kvartalu 2015. godine, a s tim u svezi i plaćanje okončane situacije na dovršenju podzemne garaže i uređenju okoliša.

Oprema za ovaj podprojekt je nabavljena, s tim da se u siječnju 2015. godine pokreće još jedan postupak javne nabave dodatne opreme za transplantacijski centar (vrijednost nabave oko 700 tisuća kuna).

Sveukupna vrijednost podprojekta KB Merkur je 103,71 milijun kuna, a njegov dovršetak očekuje se u lipnju 2015. godine, po stavljanju opreme u funkciju.

OB Zadar: podprojekt obuhvaća izgradnju i opremanje nove zgrade poliklinike.

Radovi na novoj poliklinici započeli su u listopadu 2008. godine te su zbog nepridržavanja izvoditelja radova ugovora o građenju bili privremeno obustavljeni u razdoblju od rujna 2009. do listopada 2011. godine. Stoga su radovi dovršeni tek krajem listopada 2014., a u izdavanje uporabne dozvole očekuje se u svibnju 2015. Nabavu opreme u procijenjenom iznosu 67 milijuna kuna (s PDV-om) financirat će Zadarska županija temeljem Sporazuma iz 2007. godine. Postojeća oprema (vrijednosti 15 milijuna kuna) djelomično će se prenijeti u novu Polikliniku te se slijedom gore navedenoga očekuje da će poliklinika postati funkcionalna u svibnju 2015. godine. Nabavu dodatne opreme Županija će financirati iz sljedećih izvora: a) prodajom zgrade Zavoda za javno zdravstvo u iznosu 26 milijuna kuna (Zavod će preseliti na četvrti kat Poliklinike); b) decentralizirana sredstva u razdoblju 2014. - 2016. u iznosu 20 milijuna kuna; c) izvorni prihodi Županije u iznosu 6 milijuna kuna. Nabava opreme pokrenut će se sredinom 2015. Sveukupna vrijednost podprojekta OB Zadar je 173,93 milijuna kuna.

U odnosu na izvorno ugovorene procijenjene ukupne troškove Projekta (655,36 milijuna HRK bez PDV-a), tijekom provedbe Projekta procjena ukupnih troškova povećala se za 157,94 milijuna HRK. Povećani troškovi financiraju se iz sredstava državnog proračuna (razdjel MZ-a), decentraliziranih sredstava i sredstava bolnica. Do 31. prosinca 2014. godine nastali izdaci iznosili su 713,27 milijuna HRK, što čini 89,07% troškova Projekta, a budući izdaci iznose 87,53 milijuna HRK (10,93 %). Ugovorena sredstva zajma iznose 307,08 milijuna kuna. Da bi se povučena sredstva zajma mogla iskoristiti u potpunosti, potrebno je do kraja 2015. godine potpisati ugovore u iznosu 19,96 milijuna kuna (na što se dodaje i odgovarajući iznos domaće komponente, radi poštivanja ugovorenog omjera financiranja Projekta). Od navedenih 19,96 milijuna kuna, 13,42 milijuna planira se ugovoriti radi ranije već spomenute nabave: 3 CT uređaja za KBC Split, Osijek i Sestre Milosrdnice; dodatne opreme za transplantacijski centar KB Merkur; UZV uređaja za KBC Osijek i Sestre Milosrdnice. O planu ugovaranja preostalih 6,54 milijuna kuna MZ će CEB izvijestiti najkasnije do kraja drugog kvartala 2015. Sljedeće izvješće o napretku Projekta potrebno je dostaviti Ministarstvu financija kao stanje na 30.06.2015.

4. Projekt „Financiranje vodno-komunalne infrastrukture“ (nadležnost: Ministarstvo poljoprivrede; operativna provedba/korisnik: Hrvatske vode); javni zajam br. F/P 1751 (2011); voditelj zajma: Dražen Kurečić, pomoćnik ministra

- Procijenjeni ukupni troškovi Projekta bez PDV-a: 1,25 milijardi HRK (164,4 milijuna EUR)
- Rok za dovršetak Projekta: 31. prosinca 2016.
- Ugovoreni iznos zajma: 75.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja Okvirnog ugovora o zajmu: 27. i 29. lipnja 2012.
- Rok za zatvaranje zajma: 30. lipnja 2017.
- Povučeni iznos zajma: 30.000.000,00 EUR (40,00%)
- Nepovučeni iznos zajma: 45.000.000,00 EUR (60,00%)
- Iznos zajma povučen u 2014.: 19.500.000,00 EUR

Projekt obuhvaća ulaganja u vodoopskrbne sustave, prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda te odvodnju oborinskih voda u općinama smještenima u svim hrvatskim županijama s izuzetkom Grada Zagreba. U okviru Projekta moguća su sljedeća ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu po pojedinom podprojektu: 1) proširenja/rekonstrukcije sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda i izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te; 2) proširenje/rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava. Projekt je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede dok su za njegovu provedbu zadužene Hrvatske vode, unutar kojih se oformila posebna jedinica

za provedbu Projekta (JPP). Provedba Projekta sufinancira se i javnim zajmom Europske investicijske banke (EIB) FINO. 31.176 u iznosu do 75 milijuna EUR te sredstvima lokalnih komunalnih poduzeća i/ili jedinica lokalnih samouprava, koje trebaju osigurati 10% procijenjene vrijednosti investicije podprojekta bez PDV-a (lokalna komunalna poduzeća osiguravaju i sredstva za financiranje PDV-a).

Korištenje zajma CEB-a i zajma EIB-a započelo je 2013. godine kada su u kolovozu i rujnu povučene prve tranše u iznosu od po 10,5 milijuna EUR kojim su se u potpunosti refinancirali izdaci za Projekt nastali do kraja 2012. godine. Procijenjena vrijednost Projekta bez PDV-a, koja uz zajmove CEB-a i EIB-a obuhvaća i udio financiranja lokalnih komunalnih poduzeća, iznosi oko 164,4 milijuna EUR (148 milijuna EUR se odnosi na udio financiran zajmovima CEB-a i EIB-a dok je 16,4 milijuna EUR udio lokalnih komunalnih poduzeća). Projekt trenutno obuhvaća ukupno 117 podprojekata za koje je EIB izdao alokacijsko pismo i na koje je alocirano ukupno 98,5% (od ukupno 150 milijuna EUR) zajmova CEB-a i EIB-a. Od navedenog broja podprojekata, ugovorena je provedba 79 podprojekata, javna nabava je u tijeku za 23 podprojekata, za 9 podprojekata procedura javne nabave je dovršena te je u tijeku ugovaranje izvođenja radova dok je 6 podprojekata dovršeno.

U 2014. godini povučena je druga tranša CEB-ovog zajma u iznosu od 19,5 milijuna EUR. U istom iznosu tijekom 2014. godine povučena je i druga tranša EIB-ovog zajma. Povučena sredstva su, u skladu s Planom upravljanja vodama za 2014. godinu, korištena za financiranje provedbe Projekta tijekom 2014. godine. Od ukupnog povučenog iznosa drugih tranši zajmova CEB-a i EIB-a (39 milijuna EUR odnosno oko 296 milijuna HRK) tijekom 2014. godine utrošeno je 92%. Preostali iznos se prebacuje za provedbu podprojekata u 2015.

Hrvatske vode, zbog dinamike provedbe postupaka javne nabave i niske cijene radova, očekuju uštede u provedbi Projekta. Trenutna procjena ušteda je oko 1 milijun EUR iz zajma CEB-a i isto toliko iz zajma EIB-a te će Hrvatske vode pripremiti dodatne podprojekte za provedbu kojih bi se iskoristile uštede. U 2015. godini planira se u svrhu provedbe Projekta utrošiti 400 milijuna HRK iz sredstava zajmova CEB-a i EIB-a, za što će se u 2015. godini povući tranša zajma CEB-a u iznosu od 24 milijuna EUR te tranša zajma EIB-a u istom iznosu. Preostali iznosi zajmova CEB-a i EIB-a planiraju se povući u 2016. godini. Konačni dovršetak Projekta očekuje se krajem 2016. godine.

Kako bi se maksimalno iskoristili zajmovi CEB-a i EIB-a i ujednačili krajnji datumi korištenja zajmova, CEB je Hrvatskim vodama odobrio produljenje roka korištenja zajma do 30. lipnja 2017. godine. Ukoliko bude potrebno, rok bi se mogao produžiti za dodatnih šest mjeseci. Radi usklađivanja datuma krajnjih korištenja zajmova u tijeku je proces EIB-ovog odobrenja produljenja roka korištenja zajma.

5. Projekt dogradnje i obnove Zatvora u Zagrebu (nadležnost i korisnik: Ministarstvo pravosuđa (MP)); javni zajam br. F/P 1725 (2010); voditelj zajma: Ivica Šimac, pomoćnik ministra

- Procijenjeni ukupni troškovi Projekta s porezima: 140.000.000,00 HRK (18,42 milijuna EUR)
- Rok za dovršetak Projekta: 31. prosinca 2014. (izvorno 31. prosinca 2013.)
- Ugovoreni iznos zajma: 6.480.000,00 EUR (zajmom se ne mogu financirati porezi)
- Datum potpisivanja Okvirnog ugovora o zajmu: 26. listopada i 04. studenoga 2011.
- Rok za zatvaranje zajma: 30. lipnja 2015. (izvorno 30. lipnja 2014.)
- Povučeni iznos zajma: 0,00 EUR (0,00%)
- Nepovučeni iznos zajma: 6.480.000,00 EUR (100%)
- Iznos zajma povučen u 2014.: 0,00 EUR

Izvorni cilj Projekta bio je smanjiti prenapučenost zatvora dogradnjom zgrade te obnoviti postojeći objekt u kojem nije bilo značajnijih sanacijskih radova od izgradnje 1987. godine. Provedbom Projekta RH je trebala izvršiti obvezu utvrđenu Odlukama Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-11114182/2008 i 678/2009 od 17. ožujka 2009. godine., odnosno unaprijediti organizaciju i funkcioniranje državnih upravnih i pravosudnih

javnih službi proširenjem kapaciteta zbrinjavanja zatvorenika i primjenom standarda Europskih zatvorskih pravila u zatvorskoj infrastrukturi i zbrinjavanju zatvorenika.

Okvirni ugovor o zajmu stupio je na snagu u studenome 2012. godine, međutim zbog nedostatno planiranih sredstava državnog proračuna u 2013. te povećanja troškova Projekta zbog usklađenja s propisima o energetske učinkovitosti, provedba Projekta tada nije mogla započeti. Tijekom 2013. osnovana je jedinica za provedbu Projekta (JPP), te je odlučeno da će se Projekt provesti u dvije faze – dogradnja i obnova. U siječnju 2014. održana je nadzorna misija CEB-a koja je u svibnju dostavila popis uvjeta za povlačenje prve tranše zajma, a među kojim su kao najznačajniji bili: osnaživanje JPP-a, detaljna razrada troškova Projekta te niz preporuka vezanih uz obnovu postojeće zgrade u svezi koje je MP izvijestilo o mogućim poteškoćama u provedbi, zbog nedostatno planiranih sredstava državnog proračuna. Sljedeća nadzorna misija održana je u prosincu 2014. godine te ju CEB napredak projekta ocijenio kao jedva zadovoljavajući. Misija je izvještena o potrebi restrukturiranja Projekta na način da se od komponente dogradnje u potpunosti odustaje, a komponenta obnove bi se provodila iz sredstava EU fondova, odnosno sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, uz sufinanciranje zajmom CEB-a u manjem dijelu. Kao argument za odustajanje od komponente dogradnje MP je naveo da je uslijed primjene Zakona o probaciji, izmjena i dopuna Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku te Zakona o izvršavanju kazni zatvora kao i razmještajem zatvorenika u druga kaznena tijela smanjena prenapučenost Zatvora u Zagrebu.

Zbog potrebe redefiniranja Projekta, zajam će protekom ugovorenog roka za povlačenje - 30. lipnja 2015. - biti automatski otkazan. Međutim, MP nastavlja s pripremom redefiniranog Projekta te će s tim u svezi tijekom drugog kvartala 2015. godine CEB-u dostaviti novi troškovnik te sažeto izvješće izvodljivosti izmijenjenog Projekta, koje će uključivati i plan financiranja koji bi se predložio CEB-u.

6. Djelomično financiranje proizvodnih investicijskih projekata koje provode mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) te lokalni i regionalni organi vlasti i/ili drugi subjekti javnog sektora u Republici Hrvatskoj (Projekt); (nadležnost i korisnik: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)); zajam uz državno jamstvo¹ br. F/P 1775 (2012); voditelj zajma: Harun Tanković, rukovoditelj Direkcije financiranja

- Procijenjeni ukupni troškovi Projekta bez PDV-a: 100 milijuna EUR
- Rok za dovršetak Projekta: 31. prosinac 2014.
- Ugovoreni iznos zajma: 50.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja Okvirnog ugovora o zajmu: 31. srpanj 2012.
- Rok za povlačenje zajma: 31. prosinac 2014.
- Povučeni iznos zajma: 50.000.000,00 EUR (100,00%)
- Nepovučeni iznos zajma: 0,00 EUR (0%)
- Iznos zajma povučen u 2014.: 0,00 EUR (povlačenje dovršeno u 2013. godini)

Sveukupni cilj Projekta je pridonijeti jačanju konkurentnosti hrvatskih mikro, malih i srednjih poduzeća, poticati otvaranje novih stalnih i sezonskih radnih mjesta te očuvati postojeća radna mjesta. Projekt je provodio HBOR u suradnji s posredničkim poslovnim bankama, a prilikom odabira krajnjih korisnika kredita vodilo se računa o tome da se isti pridržavaju nacionalnih i EU propisa o zaštiti okoliša.

Vezano za komponentu MSP, sredstva su se mogla koristiti za djelomično financiranje ukupnih prihvatljivih troškova proizvodnih investicijskih projekata - uključujući uredski i proizvodni prostor, strojeve i opremu, vozila, informatičku i uredsku opremu - koje provode mikro, mala i srednja poduzeća na području Republike Hrvatske. Za komponentu komunalne infrastrukture, sredstva su se mogla koristiti za poboljšanje životnih uvjeta u gradskim i ruralnim područjima - komunalna infrastruktura, uključujući lokalne ceste, čišćenje i zaštita površinskih i podzemnih voda, dekontaminacija tla, zaštita od buke i onečišćenja zraka, mreže i postrojenja za

¹ Jamstvo RH temelji se na čl. 8., stavcima (2) i (3) Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06 i 25/13).

pročišćavanje otpadnih voda, postrojenja za kruti otpad, kao i osnovna zdravstvena, obrazovna, sportska i društveno-kulturna infrastruktura.

U prosincu 2012. godine povučena je prva tranša zajma u iznosu od 25 milijuna EUR, od čega:

- a) 20,9 milijuna EUR za komponentu MSP (povučeno od CEB-a uz fiksnu kamatnu stopu od 2,13%, a plasirano krajnjim korisnicima po prosječnoj ponderiranoj kamatnoj stopi od 2,43%). Tranša je u najvećoj mjeri iskorištena za financiranje kako slijedi: prema sektorima - proizvodnja prehrambenih proizvoda (23%), tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa (12%), itd.; prema veličini poduzeća - mikro poduzeća (1-10 zaposlenih) 28%, mala poduzeća (11-49 zaposlenih) 34% i srednja poduzeća (50-250 zaposlenih) 38%; po županijama - Istarska (21%), Grad Zagreb (14%), Karlovačka (11%), itd.; prema vrsti investicije - kupovina strojeva i opreme (47%), izgradnja (43%), kupovina poslovnih prostora (9%), itd.
- b) preostalih 4,1 milijuna EUR za komponentu komunalne infrastrukture (povučeno od CEB-a uz fiksnu kamatnu stopu od 2,62%, a plasirano krajnjim korisnicima po prosječnoj ponderiranoj kamatnoj stopi od 3,68%). Tranša je u najvećoj mjeri iskorištena za: prema vrsti infrastrukture - izgradnja kanalizacijskih sustava (49%), ulaganja u lokalne ceste i gradske obilaznice (34%), itd.; prema krajnjim korisnicima - gradovi (80%), tijela javnog sektora (11%) i općine (9%); po županijama - Zagrebačka (32%), Primorsko-goranska (22%), Požeško-slavonska (11%), itd.; prema vrsti investicije - izgradnja (94%) i kupovina strojeva i opreme (6%).

Sredstvima prve tranše HBOR je financirao 75 projekata u ukupnom iznosu od 57,33 milijuna EUR. Financiranim projektima planira se očuvati 1.978 radnih mjesta i otvoriti 325 novih radnih mjesta.

U svibnju 2013. godine povučena je druga tranša zajma u iznosu od 25 milijuna EUR, od čega:

- a) 19,1 milijuna EUR za komponentu MSP (povučeno od CEB-a uz fiksnu kamatnu stopu od 1,99%, a plasirano krajnjim korisnicima po prosječnoj ponderiranoj kamatnoj stopi od 2,74%). Tranša je u najvećoj mjeri iskorištena za financiranje kako slijedi: prema sektorima - usluge smještaja (46%), trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (6%), itd.; prema veličini poduzeća - mikro poduzeća (1-10 zaposlenih) 28%, mala poduzeća (11-49 zaposlenih) 23% i srednja poduzeća (50-250 zaposlenih) 49%; po županijama - Zadarska (39%), Istarska (11%), Primorsko-goranska (10%), itd.; prema vrsti investicije - izgradnja (46%), kupovina strojeva i opreme (32%), itd.
- b) preostalih 5,9 milijuna EUR za komponentu komunalne infrastrukture (povučeno od CEB-a uz fiksnu kamatnu stopu od 2,47%, a plasirano krajnjim korisnicima po prosječnoj ponderiranoj kamatnoj stopi od 3,68%). Tranša je u najvećoj mjeri iskorištena za: prema vrsti infrastrukture - izgradnja kanalizacijskih sustava (32%), ulaganja u lokalne ceste i gradske obilaznice (26%), itd.; prema krajnjim korisnicima - gradovi (52%), općine (33%) i tijela javnog sektora (15%); po županijama - Sisačko-moslavačka (33%), Splitsko-dalmatinska (15%), Zagrebačka (15%), itd.; prema vrsti investicije - izgradnja (98%) i kupovina strojeva i opreme (1%).

Sredstvima druge tranše zajma HBOR je financirao 70 projekata u ukupnom iznosu od 54,8 milijuna EUR. Financiranim projektima planira se očuvati 1.115 radnih mjesta i otvoriti 210 novih radnih mjesta.

CEB je 3. lipnja 2014. godine prihvatio Konačno izvješće o provedbi Projekta čime je zajam u potpunosti zatvoren.

7. Djelomično financiranje investicijskih projekata koje provode mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) te lokalna i regionalna samouprava i/ili drugi subjekti javnog sektora u Republici Hrvatskoj (Projekt); (nadležnost i korisnik: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)); zajam uz državno jamstvo² br. LD 1804 (2013); voditelj zajma: Harun Tanković, rukovoditelj Direkcije financiranja

- Procijenjeni ukupni troškovi Projekta bez PDV-a: 180.000.000,00 EUR
- Rok za dovršetak Projekta: 31. prosinac 2015.
- Ugovoreni iznos zajma: 90.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja Okvirnog ugovora o zajmu: 8. srpanj 2013.

² Jamstvo RH temelji se na čl. 8., stavcima (2) i (3) Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06 i 25/13).

- Rok za povlačenje zajma: 31. prosinac 2015.
- Povučeni iznos zajma.: 10.000.000,00 EUR (11,11%)
- Nepovučeni iznos zajma: 80.000.000,00 EUR (88,89%)
- Iznos zajma povučen u 2014.: 10.000.000,00 EUR (11,11%)

Sveukupni cilj Projekta je pridonijeti jačanju konkurentnosti hrvatskih mikro, malih i srednjih poduzeća, poticati otvaranje novih stalnih i sezonskih radnih mjesta te očuvati postojeća radna mjesta. Projekt provodi HBOR u suradnji s posredničkim poslovnim bankama, a prilikom odabira krajnjih korisnika kredita vodi se računa o tome da se isti pridržavaju nacionalnih i EU propisa o zaštiti okoliša.

Vezano za komponentu MSP, sredstva se mogu koristiti za djelomično financiranje ukupnih prihvatljivih troškova proizvodnih investicijskih projekata - uključujući uredski i proizvodni prostor, strojeve i opremu, vozila, informatičku i uredsku opremu - koje provode mikro, mala i srednja poduzeća na području Republike Hrvatske. Za komponentu javnog sektora, sredstva se mogu koristiti za poboljšanje životnih uvjeta u gradskim i ruralnim područjima - komunalna infrastruktura, uključujući lokalne ceste, čišćenje i zaštita površinskih i podzemnih voda, dekontaminacija tla i vodonosnika, zaštita od buke i onečišćenja zraka, mreže i postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, obrada krutog otpada, kao i osnovna zdravstvena, obrazovna, sportska i društveno-kulturna infrastruktura.

Projektom je omogućeno financiranje u omjeru 60% za MSP te 40% za projekte javnog sektora, dok je u prethodnom Projektu navedeni omjer iznosio 70% za MSP te 30% za projekte javnog sektora. Dodatno, CEB je prihvatio HBOR-ov prijedlog povećanja iznosa kredita za izravno kreditiranje projekata pa će tako 20 milijuna EUR kredita biti raspoloživo za izravno kreditiranje projekata, dok je u prethodnim ugovorima taj udjel iznosio 5 milijuna EUR.

U srpnju 2014. godine povučena je prva tranša zajma u iznosu od 10 milijuna EUR, od čega:

- a) 7,5 milijuna EUR za MSP projekte (povučeno od CEB-a uz fiksnu kamatnu stopu od 1,59%, a plasirano krajnjim korisnicima po prosječnoj ponderiranoj kamatnoj stopi od 3,18%). Tranša je u najvećoj mjeri iskorištena za financiranje kako slijedi: prema sektorima - zdravstvene usluge (22%), plovni promet (11%), itd.; prema veličini poduzeća - mikro poduzeća (1-10 zaposlenih) 32%, mala poduzeća (11-49 zaposlenih) 66% i srednja poduzeća (50-250 zaposlenih) 2%; po županijama - Grad Zagreb (25%), Šibensko-kninska (20%), itd.; prema vrsti investicije - kupovina poslovnih prostora (37%), izgradnja (35%), itd.
- b) 2,5 milijuna EUR za projekte javnog sektora (povučeno od CEB-a uz fiksnu kamatnu stopu od 1,64%, a plasirano krajnjim korisnicima po prosječnoj ponderiranoj kamatnoj stopi od 3,52%). Tranša je u najvećoj mjeri iskorištena za: prema vrsti infrastrukture - izgradnja vrtića (51%), vodno-komunalna infrastruktura (27%), itd.; prema krajnjim korisnicima - tijela javnog sektora (59%), gradovi (28%), općine (13%); po županijama - Primorsko-goranska (59%), Istarska (15%), itd.; prema vrsti investicije - izgradnja (91%) i kupovina strojeva i opreme (9%).

Sredstvima prve tranše HBOR je financirao 50 projekata. Financiranim projektima planira se očuvati 419 radnih mjesta i otvoriti 157 novih radnih mjesta.

Drugu i treću tranšu zajma, u iznosima od 20 milijuna eura, HBOR će povući tijekom 2015. godine. Ostatak od 40 milijuna eura povući će se sukladno planovima koji će se definirati tijekom 2015. godine, uz mogućnost produljenja roka za povlačenje zajma do 31. prosinca 2016. godine.

Na temelju članka 9. stavka 4. Uredbe o poslovima upravljanja sustavom i nadzoru provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora (Narodne novine, broj 33/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici __ svibnja 2015. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Godišnje izvješće za 2014. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima Razvojne banke Vijeća Europe (CEB), u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo financija aktom, klase: 441-01/13-01/5, urbroja: 513-06-05-15-42, od 06. svibnja 2015. godine.
2. Zadužuju se Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo poljoprivrede da u državnom proračunu Republike Hrvatske osiguraju dovoljno sredstava za provedbu javnih projekata navedenih u Godišnjem izvješću iz točke 1. ovoga Zaključka, budući da su ugovori o zajmovima za njihovo financiranje međunarodni ugovori, koji su po pravnoj snazi iznad zakona i imaju prednost pred domaćim zakonodavstvom, i čije nepoštivanje potencijalno dovodi do značajnih pravnih posljedica.
3. Zadužuje se Ministarstvo financija da na godišnjoj razini, a po potrebi i češće, izvještava Vladu Republike Hrvatske o izvršenju ovoga Zaključka te o stanju javnih projekata koje financira Razvojna banka Vijeća Europe.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb, __ svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović