

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (Narodne novine, broj 58/2006) te članka 9. stavka 4. Uredbe o poslovima upravljanja sustavom i nadzoru provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora (Narodne novine, broj 33/2007) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici _____ 2014. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Godišnje izvješće za 2013. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima i darovnicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), koje je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo financija aktom, klase: 441-01/14-01/09, urbroja: 513-06-05-14-18 od 20. svibnja 2014. godine.
2. Zadužuju se Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta da u državnom proračunu Republike Hrvatske, a Hrvatske vode u svom financijskom planu, osiguraju dovoljno sredstava za provedbu javnih projekata navedenih u Godišnjem izvješću iz točke 1. ovoga Zaključka, budući da su ugovori o zajmovima za njihovo financiranje međunarodni ugovori, koji su po pravnoj snazi iznad zakona i imaju prednost pred domaćim zakonodavstvom, i čije nepoštivanje potencijalno dovodi do značajnih pravnih posljedica.
3. Zadužuju se Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava da vezano uz Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (javni zajam br. 80860-HR) na temelju strateškog planiranja za Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), nastave sa provođenjem aktivnosti širenja ZIS-a, kako bi se do listopada 2015. godine završila planirana implementacija ZIS-a u svim katastarskim uredima i zemljišnoknjižnim odjelima na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, te da u dogovoru s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj donesu i provedu dugoročno rješenje o udomljavanju (hostingu) i održavanju ZIS aplikacije.
4. Zadužuje se Ministarstvo pravosuđa da vezano uz Projekt potpore pravosudnom sektoru (javni zajam br. 78880-HR) sukladno dogovoru s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj do kraja drugog kvartala 2014. godine donese konačnu odluku o novim aktivnostima u sklopu Projekta i započne s njihovom provedbom kako bi se planirane aktivnosti realno mogle provesti do datuma zatvaranja Projekta, 30. lipnja 2015. godine.
5. Zadužuju se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i Lučka uprava Rijeka da vezano uz Projekt obnove riječkog prometnog pravca (zajam uz državno jamstvo, br. 76380-HR):
 - a) detaljno prate provedbu ugovora o projektiranju i izgradnji Kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu i o dinamici provedbe izvještavaju Ministarstvo financija i Međunarodnu banku za obnovu i razvoj svaka dva mjeseca tijekom 2014. godine;
 - b) provedu postupak dodjele koncesije za Kontejnerski terminal na Zagrebačkom pristaništu i o postupku dodjele koncesije tijekom 2014. godine izvještavaju Ministarstvo financija i Međunarodnu banku za obnovu i razvoj.

6. Zadužuju se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i Lučka uprava Ploče da vezano uz Projekt integracije trgovine i transporta (zajmovi uz državno jamstvo, br. 74100-HR i br. 80770-HR):
 - a) detaljno prate izvedbu građevinskih radova kako bi se osigurao dovršetak izgradnje Terminala za rasute terete i Ulaznog terminala u ugovorenim rokovima i izvještavaju Ministarstvo financija i Međunarodnu banku za obnovu i razvoj o dinamici izvedbe svaka dva mjeseca tijekom 2014. godine;
 - b) u dogovoru s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj žurno razrade Zahtjev za restrukturiranje projekta i produljenje datuma zatvaranja zajmova;
 - c) u suradnji s ostalim investitorima u sklopu Projekta: Lukom Ploče d.d., HEP-ODS-om d.o.o. Split i Hrvatskim autocestama d.o.o., a sukladno izrađenom Akcijskom planu za Projekt, osiguraju provedbu pojedinačnih projektnih aktivnosti koje se odnose na nabavku i ugradnju opreme za terminale, na izgradnju trafostanice i na izgradnju pristupne ceste za ulaz u lučko područje, kako bi se opravdao Zahtjev za produženje roka zatvaranja zajmova.
7. Zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode da vezano uz Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području II (javni zajam br. 76400-HR):
 - a) u suradnji s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj definiraju izmjene koje treba napraviti na Ugovoru o darovnici kako bi se omogućila preraspodjela ili otkazivanje dijela sredstava darovnice kao preduvjet za žurnu provedbu restrukturiranja Projekta;
 - b) u dogovoru s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj žurno razrade Zahtjev za restrukturiranje projekta i produljenje datuma zatvaranja zajma;
 - c) detaljno prate realizaciju potprojekata i izvještavaju Ministarstvo financija i Međunarodnu banku za obnovu i razvoj o dinamici provedbe svaka dva mjeseca tijekom 2014. godine kako bi se svi započeti potprojekti realizirali do datuma zatvaranja Projekta.
8. Zadužuje se Ministarstvo financija-Porezna uprava da vezano uz Projekt modernizacije Porezne uprave (javni zajam br. 74710-HR) mjesečno izvještava Ministarstvo financija o provedbi projektne aktivnosti koja se odnosi na razvoj i implementaciju Sustava upravljanja rizicima izvršenja poreznih obveza (eng. *Compliance Risk Management System, CRMS*), kao i o napretku cjelokupnog Projekta modernizacije Porezne uprave.
9. Zadužuje se Ministarstvo financija da na godišnjoj razini, a po potrebi i češće, izvještava Vladu Republike Hrvatske o izvršenju ovoga Zaključka te o stanju javnih projekata koje financira Međunarodna banka za obnovu i razvoj.

Klasa:
Urbrroj:

Zagreb, _____ 2014.

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2013. GODINU
O STANJU JAVNIH PROJEKATA FINANCIRANIH ZAJMOVIMA I DAROVNICAMA
MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (IBRD)**

Ministarstvo financija je, u suradnji s IBRD-om i institucijama nadležnima za provedbu projekata i korisnicima zajmova i darovnica, obavilo pregled portfelja javnih projekata koji se financiraju zajmovima i darovnicama IBRD-a, na sastancima održanim 11. i 12. veljače 2014., rezultat kojih je Godišnje izvješće za 2013. godinu.

U razdoblju od 1993. godine do danas IBRD je Republici Hrvatskoj odobrio 53 zajma od kojih je 36 javnih zajmova i 17 zajmova uz državno jamstvo u vrijednosti 2,4 milijarde eura. Također, u razdoblju od 1995. godine do danas Republici Hrvatskoj odobrena je tehnička pomoć u obliku darovnica u vrijednosti preko 52,4 milijuna eura. Aktivni portfelj projekata IBRD-a u 2013. godini čini 12 zajmova u vrijednosti od 518,6 milijuna eura kojima se financira 9 projekata i 1 program. Spomenuti su projekti u nadležnosti resornih ministarstava (Ministarstva financija, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstva zdravlja, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta) i Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

1. Kreditni program financiranja izvoza (nadležnost/korisnik: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)); zajmovi uz jamstvo RH; IBRD zajmovi: br. 77740-HR i br. 81930-HR; voditelj zajmova: Zrinka Kolenc Obrazović, voditeljica Odjela kredita i vrijednosnih papira

IBRD zajam br. 77740-HR

- Iznos zajma: 99.881.563,71¹ EUR
- Datum potpisivanja: 2. rujan 2009.
- Datum zatvaranja zajma: 31. kolovoz 2013.
- Ukupno povučeno: 100.000.000,00 EUR (100%)
- Nepovučeno: 0,00 EUR (0%)
- Povučeno u 2013. godini: 5.121.238,03 EUR (5,12%)

IBRD zajam br. 81930-HR

- Iznos zajma: 50.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 29. listopad 2012.
- Datum zatvaranja zajma: 31. kolovoz 2015.
- Ukupno povučeno: 10.000.000,00 EUR (20%)
- Nepovučeno: 40.000.000,00 EUR (80%)
- Povučeno u 2013. godini: 10.000.000,00 EUR (20%)

Svrha Projekta je pružanje potpore očuvanju i rastu izvoza kroz financiranje trgovačkih društava koja ostvaruju prihode od izvoza proizvoda i usluga. Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) plasira sredstva poslovnim bankama koje zadovoljavaju kriterije IBRD-a i sudjeluju u Projektu. Iste dalje pozajmljuju sredstva privatnim izvozniciima i kvazi-izvozniciima (npr. turizam, logistika) koji ispunjavaju utvrđene kriterije. Sredstva zajma mogu se koristiti za financiranje investicija i/ili trajnih obrtnih sredstava.

Za potrebe provedbe IBRD zajma br. 77740-HR, HBOR je prvotno zaključio četiri okvirna kredita s poslovnim bankama i to s Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka u iznosu od 30 milijuna EUR, sa Societe Generale – Splitskom bankom d.d., Split u iznosu od 20 milijuna EUR, sa Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb u iznosu od 30 milijuna EUR i Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb u iznosu od 20 milijuna EUR.

Zagrebačka banka d.d., Zagreb je u svibnju 2010. godine uputila zahtjev za smanjenje visine postojećeg okvira po Ugovoru o okvirnom kreditu za 11 milijuna EUR. S navedenom bankom je 18. svibnja 2010. godine

¹ Zajam za Kreditni program financiranja izvoza ugovoren je u iznosu 100 milijuna EUR. S datumom 24. prosinca.2013. otkazano je 118.436,29 EUR, zbog čega je inicijalni iznos zajma umanjen za taj iznos.

potpisan Dodatak Ugovoru o okvirnom kreditu kojim je utvrđen novi iznos okvira u visini od 19 milijuna EUR. Za preostali neraspoređeni iznos od 11 milijuna EUR vođeni su pregovori s OTP bankom d.d. Hrvatska i Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka koje su udovoljavale kriterijima IBRD-a za sudjelovanje u provedbi ove kreditne linije. Pregovori s navedenim bankama uspješno su završeni te je potpisan Ugovor o okvirnom kreditu u iznosu 8 milijuna EUR s OTP bankom d.d. Hrvatska i Dodatak Ugovoru o okvirnom kreditu s Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka kojim se regulira povećanje iznosa okvirnog kredita za dodatna 3 milijuna EUR.

Zagrebačka banka d.d., Zagreb je u 2012. godini odustala od korištenja iznosa od 3,94 milijuna EUR te je ista iskoristila ukupno 15,06 milijuna EUR sredstava kredita. U 2013. godini, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka odustala je od korištenja preostalog iznosa od 1,16 milijuna EUR te je ista iskoristila ukupno 31,84 milijuna EUR sredstava kredita. Od korištenja preostalog iznosa od 0,43 milijuna EUR odustala je i Societe Generale – Splitska banka d.d., Split te je ista iskoristila ukupno 19,57 milijuna EUR sredstava kredita. OTP banka d.d. Hrvatska iskoristila je ukupno 1,44 milijuna EUR sredstava kredita te je također odustala od korištenja preostalog iznosa kredita. Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb je u cijelosti iskoristila prvotno ugovoreni iznos kredita. Slijedom navedenog, neraspoređeni iznos IBRD zajma br. 77740-HR od ukupno 12,1 milijun EUR ponuđen je ponovo poslovnim bankama. Societe Generale – Splitska banka d.d., Split je poslala HBOR-u zahtjev za financiranje kredita u iznosu od 4,9 milijuna EUR. Kredit je odobren 31. srpnja 2013. godine, a isplaćen 29. kolovoza 2013. godine. Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb dostavila je HBOR-u tri zahtjeva za financiranje projekata u ukupnom iznosu od 7,1 milijun EUR. Krediti su odobreni 28. kolovoza 2013. godine, a u potpunosti isplaćeni 13. studenog 2013. godine.

Do 31. prosinca 2013. godine iz sredstava IBRD zajma br. 77740-HR ukupno je isplaćeno 99,88 milijuna EUR za financiranje 66 projekata, dok je neraspoređeni i neisplaćeni iznos od 118.436,29 EUR prijevremeno vraćen IBRD-u dana 24. prosinca 2013. godine.

Za potrebe provedbe IBRD zajma br. 81930-HR, u iznosu od 50 milijuna EUR za Dodatno financiranje kreditnog programa financiranja izvoza, HBOR je zaključio Dodatke Ugovoru o poslovnoj suradnji na provođenju programa kreditiranja HBOR-a – Turizam IBRD sa Societe Generale – Splitskom bankom d.d., Split, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb te Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka.

IBRD je odobrio prvi zahtjev za financiranje preko Zagrebačke banke d.d., Zagreb za projekt u iznosu od 5,23 milijuna EUR. Navedeni iznos u cijelosti je isplaćen krajnjem korisniku 25. rujna 2013. godine. U razdoblju od 24. siječnja 2013. godine kada je Zajam za dodatno financiranje kreditnog programa financiranja izvoza, stupio na snagu do 31. prosinca 2013. godine ugovoreno je tek 10% sredstava Zajma. U pripremi je odobravanje financiranja dva nova projekta.

IBRD ocjenjuje provedbu i ciljeve Projekta ocjenom „zadovoljava“.

2. Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (nadležnost/korisnik: Ministarstvo pravosuđa (MP) i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja/Državna geodetska uprava (DGU)); javni zajam; IBRD zajam br. 80860-HR; voditelji zajma: Damir Kaufman, glavni tajnik MP i Danko Markovinović, ravnatelj DGU

- Iznos zajma: 16.500.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 17. kolovoz 2011.
- Datum zatvaranja zajma: 31. listopad 2015.
- Ukupno povučeno: 4.191.341,20 EUR (25,40%)
- Nepovučeno: 12.308.658,80 EUR (74,60%)
- Povučeno u 2013. godini: 1.766.426,16 EUR (10,71%)

Cilj Projekta je modernizirati sustav zemljišne administracije kako bi se poboljšalo pružanje usluga državnih tijela sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troškova. Projekt se sastoji od sljedećih komponenti:

- A. Razvoj zemljišnoknjižnog sustava;
- B. Modernizacija sustava prostornih informacija i katastra;
- C. Poboljšanje digitalnih usluga;
- D. Projektno upravljanje, poduka i informiranje javnosti.

U okviru komponente C Projekta podržat će se razvoj Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) i dovršetak širenja ZIS-a na sve katastarske urede i zemljišnoknjižne odjele.

Nakon početnih teškoća zbog stanja ZIS-a, uslijed čega je bilo odgođeno njegovo širenje u zemljišnoknjižne odjele i katastarske urede u Republici Hrvatskoj, Projekt se dobro odvija. Do kraja prosinca 2013. godine ZIS je u punoj produkciji u ukupno dvanaest zemljišno-knjižnih odjela (Požega, Zadar, Bjelovar, Daruvar, Garešnica, Grubišno Polje, Čazma, Pakrac, Ivanić-Grad, Biograd na moru, Koprivnica, Đurđevac) i deset katastarskih ureda (Požega, Zadar, Bjelovar, Daruvar, Garešnica, Grubišno Polje, Čazma, Pakrac, Ivanić-Grad i Gračac). Ispunjen je uvjet iz Ugovora o zajmu da Zajmoprimac mora najkasnije do 31.12.2013. uspostaviti trajnu organizaciju za upravljanje ZIS-om, budući da je Vlada RH na sjednici održanoj 18.12.2013. donijela Odluku o koordinaciji i upravljanju ZIS-om.

Provedbene institucije, Ministarstvo pravosuđa (MP) i Državna geodetska uprava (DGU) ostvaruju napredak u postizanju razvojnog cilja Projekta, na temelju pokazatelja koji uključuju: veće zadovoljstvo korisnika uslugama zemljišne administracije, smanjeno vrijeme obrade transakcija u zemljišnim knjigama i katastru, veći postotak korisnika koji šalju zahtjeve/transakcije putem interneta i veće korištenje prostornih podataka koji se razmjenjuju između državnih institucija/ministarstava. Broj dana za obradu transakcije u zemljišnim knjigama smanjen je s 46 na 32 dana u usporedbi sa početkom Projekta, a broj dana u katastarskim uredima s 30 na 4,5 dana. DGU korištenjem novog Geoportala, trenutno razmjenjuje prostorne podatke sa 16 državnih institucija i ministarstava, između ostaloga i sa Poreznom upravom i Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja.

Sredinom 2013. godine pokrenuto je restrukturiranje Projekta, odobreno u siječnju 2014. godine od strane IBRD-a. MP je neugovorena sredstva Komponente A. Razvoj zemljišnoknjižnog sustava, u iznosu od 2.348.631 EUR, stavilo na raspolaganje DGU koja će ta sredstva iskoristiti za kupovinu i rekonstrukciju zgrada za katastarske urede (uređenje poslovnog prostora za PUK Šibenik i Bjelovar, rješavanje pitanja poslovnog prostora za PUK Sisak i PUK Rijeka), kao dodatna sredstva za pripremu i provedbu širenja/roll-outa ZIS-a i za edukaciju djelatnika.

U okviru komponente A, u nadležnosti MP-a, a koja je usmjerena na modernizaciju zemljišno knjižnog sustava, MP poduzelo je aktivnosti vezane uz unapređenje pravnog okvira i rješavanje neriješenih zemljišnoknjižnih predmeta. U okviru komponente B, DGU poduzela je aktivnosti koje se odnose na uspostavu digitalnog arhiva DGU te je u prosincu 2013. dovršena izgradnja Centra za konverziju podataka u Vinkovcima. U okviru iste komponente, pruža se podrška DGU u pripremama za restrukturiranje mreže ureda. Iz sredstava Zajma, DGU je kupila poslovni prostor za PUK Bjelovar i Šibenik. Izrađen je opis obveza za savjetničke usluge za izradu pregleda katastarskih ureda u čitavoj državi koji treba osigurati podatke i smjernice za donošenje odluka o reorganizaciji mreže katastarskih ureda. U pogledu strateškog planiranja za ZIS, u rujnu 2013. usuglašen je Kratkoročni strateški plan ZIS-a, koji pokriva period do svibnja 2014. i sukladno kojem se provodi aktivnost širenja ZIS-a. Planirano je usvajanje srednjoročne strategije, koja bi pokrila razdoblje do kraja provedbe Projekta, koji je 31. listopada 2015., kao i dugoročnog strateškog plana za ZIS.

Do listopada 2015. godine planira se završiti implementacija ZIS-a u svim katastarskim uredima i zemljišnoknjižnim odjelima. MP i DGU moraju donijeti dugoročno rješenje o udomljavanju (hostingu) i održavanju ZIS-a. Usvojeno je kratkoročno rješenje na način da je ugovorena usluga udomljavanja ZIS-a sa

postojećim pružateljem usluga APIS IT d.o.o. do 14. veljače 2014. godine te je s obzirom na istek ZIS ugovora potrebno razraditi planove za održavanje ZIS aplikacije.

IBRD ocjenjuje provedbu i ciljeve Projekta ocjenom „djelomično zadovoljava“.

3. Projekt potpore pravosudnom sektoru (nadležnost/korisnik: Ministarstvo pravosuđa (MP)); javni zajam; IBRD zajam br. 78880-HR; voditelj zajma: Sandra Artuković Kunšt, zamjenica ministra

- Iznos zajma: 17.000.000,00 EUR²
- Datum potpisivanja: 13. travanj 2010.
- Datum zatvaranja zajma: 30. lipanj 2015.
- Ukupno povučeno: 8.312.840,13 EUR (48,90%)
- Nepovučeno: 8.687.159,87 EUR (51,10%)
- Povučeno u 2013. godini: 2.033.224,69 EUR (11,96%)

Projektom se nastoji povećati učinkovitosti hrvatskog pravosuđa te poboljšati ocjene korisnika usluga pravosudnog sustava o djelovanju pravosuđa i time jačati povjerenje u pravosudni sustav.

Projekt se sastoji od sljedećih komponenti:

1. Poboljšanje učinkovitosti sudbenog sustava;
2. Poboljšanje učinkovitosti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (DORH);
3. Osnajivanje funkcija rukovođenja Ministarstva pravosuđa;
4. Potpora vođenju i provedbi Projekta.

Do 31. prosinca 2013. s ciljem poboljšanja učinkovitosti DORH-a uspješno je uveden Sustav praćenja predmeta (*Case Tracking System-CTS*) i testiran na pilot lokacijama. S ciljem poboljšanja učinkovitosti sudbenog sustava provodi se nadogradnja Integriranog sustava upravljanja sudskim predmetima (ICMS) tzv. e-Spis sustava.

Od građevinskih radova u sklopu Projekta završena je izgradnja dijela zgrade Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u Zagrebu, u kojem će se nalaziti Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK), a završetak rekonstrukcije i adaptacije zgrade za potrebe Općinskog suda i Županijskog i Općinskog DO u Puli planira se krajem ožujka 2014. godine. MP odustalo je od građevinskih radova na zgradama pravosudnih tijela u Splitu i Karlovcu. Stoga je 22. travnja 2013. godine IBRD-u poslan Zahtjev za restrukturiranjem projekta kojim je zatraženo otkazivanje dijela Zajma u iznosu od 9 milijuna EUR.

IBRD je, 24. prosinca 2013. prihvatio prijedlog restrukturiranja Projekta i smanjivanja iznosa Zajma s 26 milijuna EUR, na 17 milijuna EUR. Financijska struktura Projekta nakon restrukturiranja je sljedeća: ukupna vrijednost Projekta je 18 milijuna EUR, od čega 17 milijuna EUR iznose sredstva Zajma, a 1 milijun EUR osigurava MP iz Državnog proračuna.

Od značajnijih aktivnosti u tijeku preostalo je opremanje zgrade DORH-a u Zagrebu; dovršetak radova i primopredaja zgrade u Puli te oblikovanje i provedba natječaja za još desetak aktivnosti. MP objavilo je natječaj za nabavu odgovarajuće računalne opreme za pravosudna tijela u planiranoj vrijednosti 17,5 milijuna HRK, a kako bi se riješio problem zastarjele računalne opreme u pravosudnim tijelima i korisnicima omogućilo korištenje uvedenih sofisticiranih IT sustava za upravljanje sudskim i državnoodvjetničkim postupcima. Planira se objava natječaja za dodatno unaprjeđenje CTS sustava u skladu s novim zakonodavnim okvirom i planira se uvođenje CTS sustava u sva državna odvjetništva. Jednako tako, zbog potrebe prilagodbe e-Spis sustava izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku dovršetak ove aktivnosti je produljen do kraja veljače 2014. Iz sredstava Zajma financira se i izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrada za ŽS Osijek,

² Za ovaj Projekt bio je ugovoren zajam u iznosu 26 milijuna EUR. 24.12.2013. otkazano je 9 milijuna EUR, s datumom 22.04.2013..

ŽS Sisak, OS Valpovo, OS Benkovac i OS Ivanić Grad, a radovi na zgradama sudova će se financirati iz EU fondova (IPA 2011).

Od preostalih aktivnosti, u planu je pokretanje aktivnosti tehničke pomoći koje bi pružile potporu reformama pravosudnog sektora. Izrađen je nacrt studije Izdaci i institucionalni pregled pravosudnog sektora (*Justice Sector Public Expenditure and Institutional Review (JPEIR)*). Za vrijeme misije Svjetske banke u prosincu 2013. i veljači 2014., izrađeni su opisi poslova (*terms of reference*) za ugovaranje konzultantskih usluga za izradu: (i) analize i akcijskog plana za operacionalizaciju predložene reorganizacije pravosuđa; (ii) analize postojeće infrastrukture i trenutnih potreba, na kojoj bi se temeljilo buduće planiranje; (iii) idejnog projekta za predložene 'pravosudne centre'; te za izradu (iv) opisa radnih mjesta i razvoj i provedbu programa obuke i ispita za novu funkciju sudskih menadžera.

Potrebno je izraditi opis poslova za još dvije aktivnosti, za izradu srednjoročnog okvira rashoda i za indikatore za mjerenje poboljšanja učinkovitosti pravosuđa.

Jedinica za provedbu projekta treba, nakon konzultiranja s menadžmentom MP-a, do kraja drugog kvartala 2014. godine donijeti odluku o novim aktivnostima u sklopu Projekta, kako bi se planirane aktivnosti realno mogle provesti do datuma zatvaranja Projekta, 30. lipnja 2015. godine.

IBRD ocjenjuje provedbu i ciljeve Projekta ocjenom „djelomično zadovoljava“.

4. Projekt modernizacije Porezne uprave (nadležnost/korisnik: Porezna uprava Ministarstva financija); javni zajam; IBRD zajam br. 74710-HR; voditelj zajma: Zvonko Sedmak, viši upravni savjetnik

- Iznos zajma: 23.500.000,00³ EUR
- Datum potpisivanja: 03. srpanj 2007.
- Datum zatvaranja zajma: 30. lipanj 2015.
- Inicijalno ugovoreni datum zatvaranja zajma: 30. lipanj 2013.
- Ukupno povučeno: 12.113.955,42 EUR (51,55%)
- Nepovučeno: 11.386.044,58 EUR (48,45%)
- Povučeno u 2013. godini: 4.916.032,31 (20,92%)

Svrha Projekta je poduprijeti modernizaciju Porezne uprave (PU) s ciljem postizanja daljnjih poboljšanja na područjima učinkovitosti poslovanja, usluga za porezne obveznike i urednog ispunjavanja poreznih obveza putem jačanja kapaciteta i poboljšanja sustava PU. Projekt se sastoji od sljedećih komponenti:

1. Organizacijsko konsolidiranje i funkcionalni preustroj Područnog ureda Zagreb - Komponenta organizacije;
2. Unapređivanje znanja i usavršavanje djelatnika - Komponenta znanja i vještina;
3. Tehnološko unapređenje usluga Porezne uprave, sustav upravljanja podacima i uvođenje osobnog identifikacijskog broja - Komponenta poslovnih sustava;
4. Upravljanje modernizacijom i podrška Projektu - Komponenta upravljanja modernizacijom.

U okviru prve komponente Projekta planirala se izgradnja nove zgrade PU za koju je bio predviđen iznos od 26 milijuna EUR. Budući da pitanje izgradnje nove zgrade PU nakon nekoliko pokušaja nije uspješno riješeno, zajedničkim dogovorom Ministarstva financija i IBRD-a pokrenut je postupak restrukturiranja Projekta. Dodatak Ugovoru o zajmu za restrukturiranje Projekta potpisan je između Republike Hrvatske i IBRD-a 24. rujna 2010. godine, čime je iznos Zajma smanjen sa 50 milijuna EUR-a na 25 milijuna EUR-a. Budući da se kasnilo sa sklapanjem dva ugovora za najopsežnije aktivnosti Projekta, a koji se odnose na nabavu Sustava za upravljanje rizicima i građevinske radove na Pričuvnom podatkovnom centru u Vinkovcima, Projekt je po drugi

³ Zajam je originalno ugovoren na 50 milijuna EUR, nakon prvog restrukturiranja iz rujna 2010. godine otkazano je 25 milijuna EUR; nakon drugog restrukturiranja iz svibnja 2013. godine otkazano je 1,5 milijuna EUR i produljen je datum zatvaranja Zajma za dvije godine, do 30. lipnja 2015. godine.

put restrukturiran 08. svibnja 2013. godine. Ovim restrukturiranjem je otkazano 1,5 milijuna EUR i produljen je datum zatvaranja Zajma za 2 godine, do 30. lipnja 2015. godine.

U sklopu Projekta uspostavljen je Ured za velike porezne obveznike koji je s radom započeo u studenom 2012. godine. U 2013. godini ugovorene su dvije najopsežnije aktivnosti u sklopu Projekta: u svibnju 2013. sklopljen je Ugovor za izgradnju Centra za zaštitu podataka i kontinuiteta poslovanja u slučaju nesreća u Vinkovcima (*Disaster Recovery Centar*) i građevinski radovi su u tijeku; u srpnju 2013. sklopljen je ugovor s Joint Venture: IBM Hrvatska d.o.o., Zagreb, Croatia, IBM Ceska Republika, spol s.r.o., Praha, Czech Republik, IBM Malaysia Sdn Bhd., Malaysia za projekt implementacije Sustava za upravljanje rizicima u PU (*Compliance Risk Management System- CRMS*), u sklopu kojeg je planirana izgradnja skladišta podataka i razvoj alata za upravljanje rizicima. PU je izrazila nezadovoljstvo razinom izvođenja aktivnosti na CRMS projektu te se očekuje rješavanje otvorenih pitanja s konzultantom, nakon što je on iznio nove prijedloge stručnjaka i voditelja CRMS projekta koji odgovaraju natječajnoj dokumentaciji.

Tijekom 2013. godine na Projektu su pokrenute i provodile su se sljedeće aktivnosti: isporučen je nacrt IT strategije PU; na temelju sklopljenih amandmana na ugovore s konzultantima nastavljani su: projekt razvoja vanjske i unutarnje komunikacije i e-learning projekt u sklopu kojeg se radi na uspostavi novih modula za edukaciju; potpisani su ugovori i u tijeku je provedba edukacije službenika PU iz engleskog jezika, informatičkih programa i u području računovodstva, nadzora i istraga poreznih prijevара.

Do datuma zatvaranja Projekta planira se nabaviti IT oprema i uredska oprema za Centar za zaštitu podataka u Vinkovcima. Planirana je implementacija preostalih IT projekata, koji se odnose na konsolidaciju hardverske komunikacijske mreže za 10 novih regionalnih centara, optimizaciju i konsolidaciju podatkovnog centra u Središnjem uredu, pripreme radove za podršku razvoju modela upravljanja rizicima, daljnje jačanje Ureda za velike porezne obveznike i mjerenje ključnih pokazatelja uspješnosti na kraju Projekta. Ugovoren je IT konzultant koji će raditi na pripremi opisa novih IT projekata i potrebno je planirane aktivnosti što prije pokrenuti kako bi se implementirale do datuma zatvaranja Projekta.

IBRD ocjenjuje provedbu i ciljeve Projekta ocjenom „djelomično zadovoljava“.

5. Projekt obnove riječkog prometnog pravca (nadležnost/korisnik: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture/Lučka uprava Rijeka); zajmovi uz jamstvo RH; IBRD zajmovi: br. 47150-HR, br. 47151-HR i br. 76380-HR; voditelj zajmova: Vlado Mezak, ravnatelj Lučke uprave Rijeka

IBRD zajam br. 47150-HR (zatvoren)

- Iznos zajma: 55.100.000,00 USD
- Datum potpisivanja: 12. srpanj 2003.
- Datum zatvaranja zajma: 31.kolovoz 2011.
- Inicijalno ugovoreni datum zatvaranja zajma: 30. rujan 2009.
- Ukupno povučeno: 55.100.000,00 USD

IBRD zajam br. 47151-HR (zatvoren)

- Iznos zajma: 19.045.288,89 EUR⁴
- Datum potpisivanja: 11. lipanj 2007.
- Datum zatvaranja zajma: 30. rujan 2012.
- Inicijalno ugovoreni datum zatvaranja zajma: 31. prosinac 2010.
- Ukupno povučeno: 19.045.288,89 EUR

⁴ Dodatni zajam za Projekt obnove riječkog prometnog pravca ugovoren je u iznosu 35,3 milijuna EUR. 12.07.2012. otkazano je 15 milijuna EUR; 06.02.2013. otkazano je 1.254.711,11 EUR, s datumom 31.01.2013.

IBRD zajam br. 76380-HR

- Iznos zajma: 84.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 17. travanj 2009.
- Datum zatvaranja zajma: 15. lipanj 2017. godine
- Inicijalno ugovoreni datum zatvaranja zajma: 15. prosinac 2014.
- Ukupno povučeno: 11.577.141,04 EUR (13,78%)
- Nepovučeno: 72.422.858,96 EUR (86,22%)
- Povučeno u 2013. godini: 9.358.246,69 (11,14%)

Svrha Projekta je povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva putem poboljšanja međunarodnog transportnog lanca kroz riječki prometni pravac za teretni i putnički promet, kako modernizacijom veza između luke i cestovnih mreža, tako i revitalizacijom lučkih poslovnih aktivnosti. Projekt se sastoji od sljedećih komponenti:

1. Razvoj lučkih terminala-građevinski radovi na proširenju kontejnerskog terminala na Brajdici i izgradnja kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu;
2. Poboljšanje lučkih usluga-oprema i tehničke usluge, pomoć u dodjeli koncesija, zaštita okoliša;
3. Izvedba projekta-usluge nadzora radova, financijska revizija projekta, pomoć u postupcima nabave i upravljanju projektom.

U 2013. godini dovršena je druga faza izgradnje kontejnerskog terminala Brajdica koja je obuhvatila produženje obalnog dijela i povećanje skladišne površine. Koncesionar na terminalu Jadranska vrata d.d. je nabavkom dodatne prekrcajne opreme omogućio istovremeni prekrcaj dva velika kontejnerska broda na jednoj obali. U sklopu kontejnerskog terminala Brajdica izgrađena je veterinarsko-fitosanitarna inspeksijska stanica (*Border Inspection Point- BIP*) budući da Luka Rijeka spada u jedan od sedam graničnih prijelaza na kojima će se vršiti kontrola proizvoda koji se unose u EU iz trećih zemalja. Objekt je predan na korištenje Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu zdravlja u lipnju 2013. godine. U 2014. godini planira se izrada glavnog projekta rekonstrukcije ranžirnog kolodvora Rijeka-Brajdica za potrebe kontejnerskog terminala Brajdica.

Najznačajniji objekt Projekta je izgradnja novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu. Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište zamišljen je kao ravno pristanište konačne dužine od 680 m s prosječnom širinom od 300 m. Terminal će se graditi u dvije faze. Prva faza uključuje izgradnju pristaništa u dužini od 400 m, a druga nastavak izgradnje dodatnih 280 m, do ukupne dužine od 680 m. Financiranje izgradnje definirano je kao kombinancija sredstava iz IBRD zajma br. 76380-HR i privatnog ulaganja po modelu javno-privatnog partnerstva.

Ugovor za projektiranje i izgradnju Kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu u iznosu od 70,6 milijuna EUR-a potpisan je 17. travnja 2012. s izvođačem radova: Joint Venture: Construction Co.Ed.Mar. S.r.l., Italy; Grandi Lavori Fincosit S.p.a., Italy; Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.a., Italy i Osijek-Koteks d.d., Croatia. Naknadno je Izvođač dostavio pisanu obavijest u kojoj navodi da Osijek Koteks d.d. napušta JV. Izvršavanje ugovora započelo je 24. prosinca 2012. godine s rokom završetka izgradnje od četiri godine. Pripremljen je Idejni projekt te je u studenom 2013. godine izdana lokacijska dozvola.

S obzirom na kašnjenja u izvođenju Ugovora za projektiranje i izgradnju Kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu, Lučka uprava Rijeka (LUR) je u dogovoru s IBRD-om pripremila zahtjev za produljenje roka korištenja Zajma za trideset mjeseci, do 15. lipnja 2017. godine, i resorno se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI) usuglasilo sa predmetnim zahtjevom. IBRD-u je u prosincu 2013. godine upućen Zahtjev za restrukturiranje projekta kojim je zatraženo produljenje roka korištenja Zajma, preraspodjela sredstava između kategorija Zajma i izmjena postotka financiranja iz IBRD Zajma br. 76380-HR, odnosno povećanje postotka financiranja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske zbog obveze

obračuna PDV-a na ulaganja u slobodnu zonu⁵. Dodatak Ugovoru o zajmu potpisan je između LUR i IBRD-a 4. veljače 2014. godine, a kojim je odobreno restrukturiranje Projekta.

U narednom razdoblju, LUR planira dati koncesiju za operacije na kontejnerskom terminalu koji će se izgraditi na području Zagrebačke obale. 31. listopada 2013. godine LUR objavila je Obavijest o namjeri davanja koncesije na kontejnerskom terminalu na Zagrebačkom pristaništu. Javno otvaranje ponuda obaviti će se dana 31. svibnja 2014. godine. Vrijednost koncesije u razdoblju od 2018.-2044. godine iznosi 2.268,85 milijuna HRK. Davatelj koncesije (LUR) će financirati pomorsku infrastrukturu (izgradnju 400 m pristaništa), a koncesionar bi imao obvezu financirati mehanizaciju (opremu), nadgradnju i objekte, potrebne za korištenje, poslovanje i održavanje terminala tijekom cjelokupnog razdoblja koncesije. Planirani je rok za dodjelu koncesije sredina 2014. godine. LUR treba osigurati koncesionaru povezanost terminala sa željezničkom i cestovnom infrastrukturom i s time u vezi planirana je izgradnja ceste D403 i rekonstrukcija kolodvora Rijeka za potrebe kontejnerskog terminala Zagrebačko pristanište.

U provedbi Projekta pojavio se potencijalni problem vezano uz ishođenje potrebnih dozvola za gradnju kontejnerskog terminala Zagrebačko pristanište. Prostor na kojem je planirana izgradnja kontejnerskog terminala nije u cijelosti upisan u zemljišnim knjigama kao pomorsko dobro te na jednu zemljišnoknjižnu česticu, koja je upisana kao društveno vlasništvo, pravo korištenja polaže društvo Mantex d.o.o. Zagreb koje je podnijelo upravnu tužbu na lokacijsku dozvolu. Pokrenut je postupak mirnog rješavanja ovoga spora s tvrtkom Mantex d.o.o. Projekt izgradnje kontejnerskog terminala Zagrebačko pristanište predložen je kao strateški projekt temeljem Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (Narodne novine br. 133/2013) i njegovo bi uvrštavanje na Listu strateških projekata omogućilo znatno kraće procedure ishođenja dozvola. Iz gore navedenoga, proizlazi potreba za detaljnim praćenjem provedbe ugovora o projektiranju i izgradnji Kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu kao i praćenja postupka dodjele koncesije za terminal o čemu je potrebno izvještavati Ministarstvo financija i IBRD svaka dva mjeseca tijekom 2014. godine.

IBRD ocjenjuje provedbu i ciljeve Projekta ocjenom „djelomično ne zadovoljava“.

6. Projekt integracije trgovine i transporta (nadležnost/korisnik: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture/Lučka uprava Ploče); zajmovi uz jamstvo RH; IBRD zajmovi: br. 74100-HR i br. 80770-HR; voditelj zajmova: Deša Rathman, ravnateljica Lučke uprave Ploče

IBRD zajam br. 74100-HR

- Iznos zajma: 58.800.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 20. studeni 2006.
- Datum zatvaranja zajma: 30. lipanj 2014.
- Inicijalno ugovoreni datum zatvaranja zajma: 30. lipanj 2011.
- Ukupno povučeno: 39.655.103,81 EUR (67,44%)
- Nepovučeno: 19.144.896,19 EUR (32,56%)
- Povučeno u 2013. godini: 246.051,50 (0,42%)

IBRD zajam br. 80770-HR

- Iznos zajma: 50.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 14. rujan 2011.
- Datum zatvaranja zajma: 30. lipanj 2014.
- Ukupno povučeno: 24.553.580,28 EUR (49,11%)
- Nepovučeno: 25.446.419,72 EUR (50,89%)
- Povučeno u 2013. godini: 19.000.000,00 (38,00%)

⁵ Za troškove PDV-a do kraja realizacije Projekta (2017. godina) potrebno je osigurati dodatna sredstva u iznosu od oko 20,6 milijuna EUR, a uslijed promjena u oporezivanju isporuka roba i usluga u slobodnim zonama ulaskom RH u EU.

Svrha Projekta je razviti trgovinu duž koridora Vc poboljšanjem kapaciteta, učinkovitosti i kvalitete usluga južnog ruba Koridora Vc s posebnom usmjerenošću na luku Ploče kao i aspekte koordiniranja svih sudionika u Koridoru. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI) i Lučka uprava Ploče (LUP) zajednički su pripremili Projekt uz pomoć IBRD-a i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Projekt se sastoji od četiri komponente:

1. Razvoj lučke infrastrukture-Izgradnja Terminala za rasute terete, Kontejnerskog/višenamjenskog terminala i infrastrukture za potporu luci;
2. Komponenta integracije trgovine i transporta-Lučki komunikacijski sustav;
3. Komponenta provedbe Projekta;
4. Kapitalizirane kamate.

Projekt se financirao i Zajmom EBRD-a br. 36127, u iznosu od 11,2 milijuna EUR-a koji se trebao koristiti isključivo za dio građevinskih radova na Terminalu za rasute terete. Budući da je međunarodnim natječajem postignuta cijena građenja znatno niža od planirane, Zajam je otkazan 20. ožujka 2012. godine, a konačna prijevremena otplata je izvršena 26. srpnja 2012. godine.

Ugovorom o jamstvu između Republike Hrvatske i IBRD-a za Projekt integracije trgovine i transporta (20. studeni 2006. godine) i Pismom o projektnoj razvojnoj politici (17. listopada 2006. godine) definirana je obveza Republike Hrvatske da smanji državno vlasništvo u Luci Ploče na najviše 20% u skladu s postojećim zakonima i propisima. U rujnu 2011. godine uspješno je dovršena dokapitalizacija Luke Ploče d.d. (LP), te je smanjen državni udio u vlasništvu na 19,98% (sa skoro 62%), što je bio jedan od ključnih ciljeva Projekta.

Izgradnja Kontejnerskog terminala završena je sredinom kolovoza 2010. godine te je u veljači 2011. godine koncesionar LP preuzela Terminal na korištenje i nabavila potrebnu opremu. Glavna lučka cesta, kao i ostala popratna infrastruktura je dovršena te je implementiran lučki informacijski sustav.

Ugovor za radove za Terminal za rasute terete potpisan je 29. ožujka 2012. godine s Poslovnim udrugom Cyes (Španjolska) – Viadukt (Hrvatska) u vrijednosti od 406.492.091,20 HRK. Radovi su započeli 30. travnja 2012. godine. Međutim, došlo je do zastoja radova, zbog razmatranja i postizanja dogovora oko prijedloga koji je izvođač radova uputio investitoru, Lučkoj upravi Ploče 26. listopada 2012. godine, a odnosio se na izmjenu projektnog rješenja Glavnog projekta za poboljšanje tla u zoni pristupnog mosta obalne konstrukcije. U skladu s Ugovorom o građenju originalno rješenje Glavnog projekta iznosilo je 39 milijuna HRK. Izvođač radova je ustanovio da bi novo rješenje konsolidacije tla koštalo 11 milijuna HRK, što znači da bi izmjena rezultirala uštedama u iznosu od 28 milijuna HRK. Sporazum kojim se uštede u iznosu od 28 milijuna HRK dijele između naručitelja i izvođača u omjeru 60:40, potpisan je 28. ožujka 2013. godine i radovi su nastavljeni prema izmijenjenom projektnom rješenju. Završetak izgradnje Terminala za rasute terete, koji je bio prvotno planiran za lipanj 2014. godine, očekuje se u prvom kvartalu 2015. godine.

Kako bi se Terminal rasutih tereta stavio u funkciju potrebno je nabaviti i na terminalu ugraditi prekrcajnu opremu, za koju investitor Luka Ploče d.d. treba potpisati ugovor s odabranim dobavljačem, što se očekuje u lipnju 2014. godine. Oprema bi trebala biti instalirana u roku od 12-18 mjeseci, dakle ne prije jeseni 2015. godine. Stoga je važno da Luka Ploče d.d. čim prije zaključi ugovor.

Nadalje, Terminal rasutih tereta neće moći biti u funkciji ukoliko se ne izgradi trafostanica TS 110/20/10 kV Ploče. Građevinska dozvola je izdana i investitor HEP-ODS d.o.o. Split započeo je s radovima te se završetak izgradnje trafostanice planira u proljeće 2015. godine.

Ugovor za radove na Ulaznom kompleksu/terminalu potpisan je s izvođačem radova, JV Mucić Co. d.o.o. & Viadukt d.d. & GK Grupa d.o.o. u vrijednosti od 84,5 mil. HRK. Izvođač radova izabran je u lipnju 2013. godine, no zbog kašnjenja u ishodu građevinske dozvole, koja je dobivena tek u kolovozu 2013. godine i koja je bila preduvjet za potpisivanje ugovora o građenju s odabranim konzorcijem, ugovor je potpisan 10. rujna 2013. godine. Predviđeno trajanje izgradnje Ulaznog kompleksa je 18 mjeseci što znači da se završetak izgradnje objekta planira za travanj 2015. godine. Nakon građevinskih radova, predviđeno je u narednih tri mjeseca ugraditi informatičku opremu na Ulaznom terminalu, do srpnja 2015. godine. Za dobivanje uporabne

dozvole za Ulazni terminal također je bitan dovršetak izgradnje gore spomenute trafostanice. Osim toga, za ulaz u lučko područje neophodno je izgraditi spojnu cestu na čvor Čeveljuša, odnosno potrebno je obaviti rekonstrukciju brze ceste i izgraditi vijadukt Vranjak. HAC d.o.o. koji je odgovoran za izgradnju spojne ceste, pribavio je potrebne dozvole i završetak izgradnje ceste planira se do rujna 2015. godine, do kada se planira ishođenje uporabne dozvole za Ulazni terminal u luku.

LUP zatražila je produženje roka korištenja IBRD zajmova br. 74100-HR i br. 80770-HR s 30. lipnja 2014. godine na 31. prosinca 2015. godine. Produženje je potrebno zbog gore navedenih razloga, koji se odnose na produžetak izgradnje Terminala za rasute terete i Ulaznog terminala, potrebnog dodatnog vremena za ugradnju opreme na terminalima koja je neophodna da bi se terminali stavili u funkciju, kao i zbog potrebnog dodatnog vremena za završetak drugih dviju povezanih investicija koje se odnose na izgradnju trafostanice i pristupne ceste bitnih da bi se mogla dobiti uporabna dozvola za oba terminala.

Za zajam br. 74100-HR predložena je realokacija sredstava po kategorijama Zajma, na način da se smanji iznos sredstava Zajma za kategoriju radova i sredstva alociraju na kategoriju konzultantskih usluga i nabavku robe. Predložena je izmjena u postotku financiranja kategorije radova iz Zajma br. 74100-HR s trenutnih 90 posto na 100 posto. Slijedom takve izmjene, iz Zajmova IBRD-a financirao bi se i PDV u sklopu svih novih ugovora, koji su sklopljeni s uključenim PDV-om, temeljem novoga Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s obzirom da su od 1. srpnja 2013. godine slobodne zone uključene u teritorij Republike Hrvatske te su isporuke dobara i usluga u slobodne zone postale oporezive. Sredstva za plaćanje PDV-a po onim ugovorima koji su sklopljeni kad su isporuke dobara i usluga bile izuzete od plaćanja PDV-a, osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Kako bi IBRD odobrio restrukturiranje Projekta i produljenje roka korištenja IBRD Zajmova br. 74100-HR i br. 80770-HR, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i Lučka uprava Ploče trebaju: detaljno pratiti izvedbu građevinskih radova kako bi se osigurao dovršetak izgradnje Terminala za rasute terete i Ulaznog terminala u ugovorenim rokovima i izvještavati Ministarstvo financija i IBRD o dinamici provedbe svaka dva mjeseca tijekom 2014. godine; u dogovoru s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj žurno razraditi Zahtjev za restrukturiranje projekta i produljenje datuma zatvaranja zajmova; u suradnji s ostalim investitorima u sklopu Projekta: Lukom Ploče d.d., HEP-ODS-om d.o.o. Split i Hrvatskim autocestama d.o.o., a sukladno izrađenom Akcijskom planu za Projekt, osigurati provedbu pojedinačnih projektnih aktivnosti koje se odnose na nabavku i ugradnju opreme za terminale, na izgradnju trafostanice i na izgradnju pristupne ceste za ulaz u lučko područje, kako bi se svi objekti stavili u funkciju i Projekt uspješno završio.

IBRD ocjenjuje provedbu Projekta ocjenom „djelomično nezadovoljava“, a ciljeve Projekta ocjenom „djelomično zadovoljavaju“.

7. Projekt unaprjeđenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu (nadležnost/korisnik: Ministarstvo zdravlja (MZ)); javni zajam; IBRD zajam br. 75980-HR; voditelj zajma: Ljubica Đukanović, pomoćnica ministra

- Iznos zajma: 18.100.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 21. listopad 2008.
- Datum zatvaranja zajma: 31. prosinac 2013.⁶
- Inicijalno ugovoreni datum zatvaranja zajma: 30. lipanj 2013.
- Ukupno povučeno: 15.660.622,11 EUR (86,52%)
- Nepovučeno: 2.439.377,89 EUR (13,48%)
- Povučeno u 2013. godini: 5.725.812,11 EUR (31,63%)

⁶ Krajnji rok za povlačenje sredstava Zajma je 30. travanj 2014.

Cilj Projekta bio je poboljšati učinkovitost i rezultate sustava hitne medicinske pomoći te ojačati sposobnosti MZ-a u izradi i provedbi strateških projekata usmjerenih prema Europskoj uniji. Projekt je uključivao dvije komponente:

1. Razvoj sustava hitne medicinske pomoći i
2. Institucionalnu potporu MZ za EU orijentirano strateško planiranje.

Do 31. prosinca 2013. godine ugovoreno je 16.871.584,96 EUR sredstava zajma ili 93,29%. U okviru prve komponente Projekta dovršena je isporuka 128 vozila hitne medicinske pomoći; isporuka medicinske opreme, defibrilatora i respiratora za vozila hitne medicinske pomoći; izvršena je isporuka respiratorne i kardiološke te rentgenske (RTG) i ultrazvučne (UZV) opreme za potrebe objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP) za četiri bolnice: ŽB Čakovec, OB Bjelovar, OB Zabok i OB Karlovac; završena je isporuka rendgenske, ultrazvučne, respiratorne, kardiološke i razne medicinske opreme, kao i nabava stolova, lampi i kreveta za potrebe dvanaest OHBP-a. Ministarstvo zdravlja sklopilo je još šest ugovora o isporuci medicinske opreme za potrebe još pet OHBP-a te je isporuka dovršena tijekom studenog i prosinca 2013. godine. Isporučen je Geografski informacijski sustav (GIS sustav) za Zavod za javno zdravstvo te je isporučen TETRA sustav, telekomunikacijski i IT sustav za hitnu medicinsku pomoć. Provedena je kampanja izvješćivanja javnosti Republike Hrvatske o Reformi sustava zdravstva koju provodi Ministarstvo zdravlja.

Sklopljeni su ugovori s konzultantima vezano za izradu masterplana zdravstvenih ustanova; za izradu strategije ljudskih resursa te za izradu implementacijskog plana za racionalizaciju i vanjsko ugovaranje nekliničkih djelatnosti u zdravstvenim ustanovama. Sklopljen je ugovor za nabavu Integriranog informacijskog sustava javnog zdravstva.

U okviru druge komponente Projekta sklopljeni su sljedeći ugovori: Ugovor o pružanju usluga «Razvoj kapaciteta MZ u pripremanju projekata za Europsku uniju» čiji je cilj pomoći MZ-u, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i ostalim interesnim stranama u jačanju kapaciteta za pripremu razvojnih projekata i dobivanje bespovratnih sredstva iz fondova Europske unije; Ugovor za izradu projektnog zadatka za projekte koji će se financirati iz sredstava fondova Europske unije; Ugovor za identificiranje i pripremu projekata koji će se financirati iz fondova Europske unije.

Projekt je zatvoren 31. prosinca 2013. godine, a do krajnjeg roka za plaćanje obveza iz Zajma, 30. travnja 2014., očekuje se dovršetak izrade masterplana zdravstvenih ustanova, izrada strategije ljudskih resursa; izrada implementacijskog plana za racionalizaciju i vanjsko ugovaranje nekliničkih djelatnosti u zdravstvenim ustanovama putem outsourcinga/spin-offa te nabava Integriranog informacijskog sustava javnog zdravstva.

IBRD ocjenjuje provedbu i ciljeve Projekta ocjenom „zadovoljava“.

8. Projekt integracije u EU Natura 2000 (nadležnost/korisnik: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOIP)); javni zajam; IBRD zajam br. 80210-HR; voditelj zajma: Nenad Strizrep, pomoćnik ministra

- Iznos zajma: 20.800.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 22. veljače 2011.
- Datum zatvaranja zajma: 30. travanj 2016.
- Ukupno povučeno: 7.208.385,66 EUR (34,66%)
- Nepovučeno: 13.591.614,34 EUR (65,34%)
- Povučeno u 2013. godini: 1.902.435,37 EUR (9,15%)

Cilj Projekta je pružanje podrške nacionalnim parkovima, parkovima prirode i županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima pri implementaciji ciljeva europske ekološke mreže Natura 2000 u njihove investicijske programe; jačanje kapaciteta za praćenje stanja biološke raznolikosti i za izvješćivanje temeljem zahtjeva Europske unije i uvođenje programa koji uključuju širu grupu dionika u upravljanje Natura 2000 mrežom. Projekt se sastoji od sljedećih komponenti:

1. Ulaganje u ekološku mrežu;

2. Informacijski sustavi ekološke mreže i
3. Jačanje kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom.

Prema stanju 31. prosinca 2013. godine u sklopu prve komponente Projekta završeni su građevinski radovi: u Nacionalnom parku (NP) Krka; u NP Učka; za Županijsku javnu ustanovu (ŽJU) Primorsko-goranske županije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima; u NP Brijuni; u Parku prirode (PP) Medvednica; za ŽJU Virovitičko-podravske županije; za ŽJU Krapinsko-zagorske županije; za ŽJU Međimurske županije; u NP Risnjak; PP Lonjsko polje; PP Telašćica; radovi za ŽJU Osječko-baranjske županije; ŽJU Brodsko-posavske županije i ŽJU Varaždinske županije, od ukupno 35 planiranih investicija nacionalnih parkova, parkova prirode i županijskih javnih ustanova za zaštitu prirode. Od ostalih aktivnosti u okviru ove komponente potpisan je ugovor za nabavu brodice za tri javne ustanove: NP Kornati, PP Lastovsko otočje i PP Telašćica. Predmetne brodice prvenstveno su namijenjene za nadzor obalnog pojasa parkova, za nadzor i praćenje stanja područja ekološke mreže, za prirodoslovna istraživanja i ostale aktivnosti kojima se bave javne ustanove.

Najznačajnije aktivnosti u okviru druge komponente Projekta su u procesu nabave: (i) izrada karte staništa (u omjeru 1:25.000); (ii) usluge terenskog istraživanja i laboratorijske obrade radi prikupljanja novih inventarizacijskih podataka za odabrane taksonomske skupine; (iii) implementacija web portala informacijskog sustava zaštite prirode i nadogradnja sustava za upravljanje zaštićenim područjima (PAMS). Ugovorene su konzultantske usluge za izradu poljoprivredno-okolišnih mjera, kojima će se osigurati zaštita vrsta na poljoprivrednim zemljištima, prihvaćen je prijedlog poljoprivredno-okolišnih mjera i procjena obrazovnih potreba. Završni nacrt poljoprivredno-okolišnih mjera u studenom 2013. godine predan je Ministarstvu poljoprivrede kako bi se ugradile u Program ruralnog razvoja RH. Na osnovu tog programa poljoprivrednicima koji pristanu dobrovoljno provoditi navedene mjere na svojim površinama osigurat će se poticaji iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru treće komponente aktivnosti dobro napreduju. U sklopu ugovora za izradu dizajna i interpretaciju prirode aktivnosti se odvijaju prema planu i konzultant je pripremio prijedlog vizualnog identiteta Parkovi Hrvatske.

MZOIP pripremila je bazu prijedloga projekata za financiranje iz Strukturnih fondova Europske unije te je u kontaktu s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Fondom za zaštitu okoliša po pitanju njihovog financiranja.

Od aktivnosti u sklopu druge komponente razvoja Informacijskih sustava ekološke mreže, potrebno je provesti postupke nabave, za izradu karte staništa (u omjeru 1:25.000, iznos investicije 1.926.000 EUR) i za usluge terenskog istraživanja i laboratorijske obrade radi prikupljanja novih inventarizacijskih podataka za odabrane taksonomske skupine (iznos investicije 1.792.000 EUR). Rokovi iz 2013. godine pomaknuti su u prvu polovicu 2014. godine što ne bi trebalo utjecati na trajanje Projekta.

IBRD ocjenjuje provedbu i ciljeve Projekta ocjenom „zadovoljava“.

9. Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 (nadležnost/korisnik: Ministarstvo poljoprivrede/Hrvatske vode (HV) i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOIP)); javni zajam i darovnica; IBRD zajam br. 76400-HR i darovnica Zaklade Globalnog fonda za okoliš (GEF-a) br. TF092704; voditelj zajma: Dražen Kurečić, pomoćnik ministra, Ministarstvo poljoprivrede

- Iznos zajma: 60.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 6. veljače 2009.
- Datum zatvaranja zajma: 30. rujan 2014.
- Ukupno povučeno: 31.168.481,18 EUR (51,95%)
- Nepovučeno: 28.831.518,82 EUR (48,05%)
- Povučeno u 2013. godini: 12.888.683,05 (21,48%)

- Iznos darovnice GEF-a: 6.400.000, 00 USD
- Datum potpisivanja: 6. siječanj 2009.
- Datum zatvaranja darovnice: 30. rujan 2014.
- Ukupno povučeno: 803.706,15 USD (12,56%)
- Nepovučeno: 5.596.293,85 USD (87,44%)
- Povučeno u 2013. godini: 177.232,14 USD (2,77%)

Svrha Projekta je poboljšanje kakvoće priobalnih voda u hrvatskom Jadranu u skladu sa standardima Europske unije, koji se odnose na kakvoću okoliša u sudjelujućim lokalnim zajednicama; osiguranje osnove za siguran i ekološki prihvatljiv gospodarski razvitak te unapređenje poslovanja komunalnih društava, odnosno razvoj djelatnosti prikupljanja, odvodnje, pročišćavanja i ispuštanja komunalnih otpadnih voda u priobalnim lokalnim zajednicama. Projekt se sastoji od sljedećih komponenti:

1. Investicije u infrastrukturu za obradu otpadnih voda;
2. Institucionalno jačanje i
3. Praćenje kakvoće morske vode.

Ukupna vrijednost Projekta procijenjena je na 120 milijuna EUR-a. IBRD financira troškove Projekta u iznosu od 60 milijuna EUR-a, a financiranje preostalih 60 milijuna EUR-a predviđeno je iz sljedećih izvora: državni proračun, Hrvatske vode i jedinice lokalne samouprave.

U sklopu prve komponente Projekta, koja uključuje financiranje i provođenje potprojekata za izgradnju, sanaciju i proširenje kanalizacijskih mreža, glavnih kolektora, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskih ispusta u odabranim općinama, te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s poboljšanim smanjenjem opterećenja hranjivim tvarima u odabranim općinama, provodi se ukupno 21 potprojekt na sjevernom i južnom priobalnom području. Postotak realizacije na sjevernom priobalnom području iznosi 72%, dok je na južnom priobalnom području nešto niži i iznosi 65%.

Dva potprojekta su u potpunosti završena: potprojekt Dugi Rat, u sklopu kojeg su izvedeni kompletni radovi na izgradnji kolektora s tri crpne stanice, kojima će se otpadne vode istočnog dijela općine Dugi Rat transportirati prema postojećem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda; te potprojekt Vela Luka, u sklopu kojeg je završena izgradnja kanalizacijske mreže.

Do datuma zatvaranja Projekta, 30. rujna 2014. godine, očekuje se završetak sljedećih šest potprojekata: Hvar, gdje je u tijeku sanacija cjevovoda; Cres, gdje je završena izgradnja podmorskog ispusta otpadnih voda grada Cresa i u tijeku je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda; Rab, gdje su radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u tijeku i u postupku je projektiranje kanalizacijske mreže; Opatija, gdje su radovi realizirani te se planira nabava vozila za pražnjenje septičkih jama i održavanje sustava; Sukošan- Bibinje, gdje je u tijeku izgradnja kolektorske mreže s crpnim stanicama i Novigrad, gdje je potrebno još završiti radove na rekonstrukciji podmorskog ispusta.

Time ostaje još trinaest potprojekata, a za dovršetak kojih će biti potrebno produljiti datum zatvaranja Zajma i Darovnice za trinaest mjeseci. To su potprojekti: Mali Lošinj (planirano ugovaranje radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda); Rijeka (u tijeku su radovi na izgradnji kanalizacijske mreže); Mljet (u tijeku su radovi na izgradnji kolektorske mreže); Murter-Betina (završena je izgradnja crpne stanice i potrebno je završiti radove na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i ugovoriti radove na izgradnji podmorskog ispusta); Pula (u tijeku je izgradnja kanalizacijskog sustava i planirano je ugovaranje radova na izgradnji podmorskog ispusta; pokrenuta je procedura ugovaranja konzultantskih usluga za izradu projektne dokumentacije, studija i aplikacija za EU fondove); Zadar (u tijeku je izgradnja kolektora i planira se nabava vozila za pražnjenje septičkih jama i održavanje sustava); Krk, Malinska-Njivice, Omišalj (u tijeku su radovi na izgradnji tri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i planiran je početak radova na izgradnji podmorskih ispusta pročišćenih otpadnih voda gradova Krk, Malinska-Njivice i Omišalj; na ova tri potprojekta postotak izvršenja radova iznosi svega oko dvadeset posto); Dubrovnik (u tijeku je izgradnja kolektorske mreže i odabran je izvođač radova na izgradnji mehaničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda; sredstvima Darovnice planirano je financiranje biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda); Medulin (izvode se radovi na izgradnji podmorskog ispusta, planirano je ugovaranje radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje

otpadnih voda i kanalizacijskog sustava); Kaštelir-Labinci (u tijeku je izgradnja kanalizacijskog sustava i ugovoreni su radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sustava Kaštelir). Razlozi za kašnjenja u realizaciji potprojekata su predugi postupci evaluacija ponuda i dugački ugovoreni rokovi projektiranja na pojedinim podugovorima, arheološki nalazi i njihovo zbrinjavanje, zaustavljanje radova u turističkoj sezoni, neriješena imovinsko pravna pitanja i dr.

Od IBRD-a je stoga zatraženo restrukturiranje Projekta kroz izmjene Ugovora o zajmu i Ugovora o darovnici koje se prvenstveno odnose na produljenje datuma zatvaranja Zajma i Darovnice GEF-a i realokaciju sredstava po kategorijama i komponentama. Kod sredstava Darovnice, predložene su izmjene Ugovora o darovnici kojima bi se omogućila preraspodjela sredstava. Iz darovnice GEF-a bilo je planirano financiranje izgradnje biljnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Kaštelir-Labincima, Trstenu i u Metkoviću. Budući da je cijena uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji se odnose na uklanjanje nutrijenata visoka kao i cijena njihovog održavanja, izmjenama Ugovora o darovnici sredstva bi se preraspodijelila za izgradnju komunalne infrastrukture, prije svega kolektora, za prikupljanje i transport otpadne vode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Zadru i u Kašteliru.

U sklopu komponente institucionalnog jačanja Hrvatske vode su uspostavile sustav monitoringa za praćenje rada, održavanja, financijske učinkovitosti i zadovoljenja ekoloških standarda komunalnih poduzeća, potpisan je ugovor s konzultantom i cilj je u bazu podataka uključiti sva komunalna poduzeća u Republici Hrvatskoj. Finalizira se studija za plan upravljanja otpadom i muljem nastalim pročišćavanjem otpadnih voda. Planiraju se nabaviti vozila za pražnjenje septičkih jama i održavanje sustava za potprojekte Pula, Novigrad, Hvar, Zadar, Opatija, Mljet, Dubrovnik, Metković. Učinjeni su određeni koraci u aktivnostima vezanim za izradu aplikacija za EU fondove. Komunalna poduzeća Pula Herculanea, Komunalac Opatija, Vodovod Dubrovnik i Vodovod Omiš zajedno s jedinicama lokalne samouprave su dostavila pisma namjere o zainteresiranosti u izradi dokumentacije kroz ovaj Projekt.

U sklopu komponente praćenja kakvoće morske vode u tijeku je aktivnost monitoringa otpadnih voda i kakvoće mora od strane Hrvatskih voda. U 2013. godini Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je u sklopu Projekta započelo s aktivnostima monitoringa Jadranskog mora. U veljači 2013. god. potpisan je Ugovor za definiranje Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora, s odabranim konzultantom, konzorcijem u sastavu: Institut za oceanografiju i ribarstvo Split; Institut Ruđer Bošković, Zagreb; Hrvatski hidrografski institut, Split i Brodarski institut, Zagreb. Predviđeno vrijeme provedbe Ugovora je od veljače 2013. do rujna 2014., a u kojem razdoblju će se provesti monitoring Jadranskog mora, kako bi se prikupili podaci za jednogodišnje razdoblje. Realizacijom ovog Ugovora očekuju se ostvariti preduvjeti za provođenje Programa praćenja (monitoringa) Jadranskog mora, a koje je Republika Hrvatska obvezna provoditi u skladu s Okvirnom direktivom o morskoj strategiji, od 15. srpnja 2014. nadalje.

Budući da je predviđeni datum zatvaranja Projekta 30. rujna 2014. godine, a neće biti moguće dovršiti sve započete potprojekte do toga datuma, Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode trebaju u dogovoru s IBRD-om definirati izmjene koje treba napraviti na Ugovoru o darovnici, a kako bi se omogućila preraspodjela ili otkazivanje dijela sredstava Darovnice, što je preduvjet za žurnu provedbu restrukturiranja Projekta; te detaljno pratiti realizaciju potprojekata i izvještavati Ministarstvo financija i IBRD o dinamici provedbe svaka dva mjeseca tijekom 2014. godine kako bi se svi započeti potprojekti realizirali do datuma zatvaranja Zajma i Darovnice.

IBRD ocjenjuje provedbu i ciljeve Projekta ocjenom „djelomično ne zadovoljavaju“.

10. Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom, (nadležnost i korisnik: Ministarstvo poljoprivrede); darovnica Zaklade Globalnog fonda za okoliš (GEF) br. TF 091967; voditelj darovnice: Dražen Kurečić, pomoćnik ministra

- Iznos darovnice: 2.000.000,00 USD
- Datum potpisivanja: 9. rujan 2008.
- Datum zatvaranja darovnice: 31. prosinac 2014.
- Inicijalno ugovoreni datum zatvaranja darovnice: 31. prosinac 2013.
- Ukupno povučeno: 1.308.874,32 USD (65,44%)
- Nepovučeno: 691.125,68 USD (34,56%)
- Povučeno u 2013. godini: 287.749,94 USD (14,39 %)

Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom je zajednički projekt Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine čiji je cilj osigurati mehanizme za učinkovitu i pravednu raspodjelu vode među korisnicima riječnog sliva Neretve i Trebišnjice na prekograničnoj razini i poboljšati stanje ekosustava i biološke raznolikosti. Za provedbu ovog Projekta nadležno je Ministarstvo poljoprivrede. Projekt se provodi kroz Hrvatske vode. Projekt se sastoji od četiri komponente:

1. Poboljšano upravljanje prekograničnim vodnim resursima;
2. Poboljšano upravljanje i korištenje ekoloških sustava i biološke raznolikosti;
3. Visoko prioritetne investicije u zaštiti od onečišćenja voda;
4. Sudjelovanje javnosti i upravljanje provedbom projekta.

Darovnica za Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom je u Republici Hrvatskoj postala efektivna u jesen 2008. godine, dok je u Bosni i Hercegovini postala efektivna u ožujku 2009. godine. Koordinacijsko tijelo u Republici Hrvatskoj osnovano je u lipnju 2009. godine, a Koordinacijsko tijelo za BiH u jesen 2009. godine, što znači da su se aktivnosti započele odvijati sa zakašnjenjem. Najvažniji i najzahtjevniji projekt je izrada Plana upravljanja riječnim slivom Neretve i Trebišnjice, koji se provodi kao zajednički projekt Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Zajednički projekti su i „Izrada matematičkog modela za hidrološka predviđanja, rad hidroelektrane, prognoziranje, odlučivanje i priprema plana, smjernica i programa za optimalno upravljanje višenamjenskim akumulacijama hidroelektrane na Neretvi i Trebišnjici“ i „Studija utvrđivanja minimalnog ekološki prihvatljivog protoka na karakterističnim profilima rijeka Neretve i Trebišnjice“. Projekti koji se provode samo na području Republike Hrvatske, odnosno Dubrovačko-neretvanske županije, a u okviru druge i četvrte komponente Projekta su: Pilot projekt navodnjavanja na odabranoj lokaciji Glog, Plan upravljanja za pet zaštićenih dijelova prirode, Uređenje biciklističkih i pješačkih staza oko Baćinskih jezera, kao i Program malih darovnica koji podržava aktivnosti na razini lokalne zajednice i aktivnosti nevladinih udruga.

Tijekom 2013. godine u suradnji s timovima iz Bosne i Hercegovine provedene su sljedeće aktivnosti: potpisan je Ugovor „Izrada modela za hidrološka predviđanja, prognoziranje i odlučivanje i priprema plana, smjernica i programa obuke za optimalno upravljanje višenamjenskim akumulacijama u slivovima Neretve i Trebišnjice“ i u tijeku je realizacija Ugovora s očekivanim rokom završetka u srpnju 2014.; u tijeku je realizacija Ugovora za izradu „Studije utvrđivanja minimalnog ekološki prihvatljivog protoka na karakterističnim profilima rijeka Neretve i Trebišnjice“ i dostavljen je konačni nacrt Studije od strane konzultanta; u tijeku je realizacija Ugovora za izradu „Plana upravljanja riječnim slivom Neretve i Trebišnjice“, u prosincu 2013. dostavljen je Nacrt okvirnog plana te je rok Ugovora produžen do lipnja 2014. radi izrade Konačnog okvirnog plana i organiziranja radionica; u tijeku je izdavanje zadnjeg petog broja prekograničnog biltena za promociju zaštite okoliša „Naša Neretva“.

U Republici Hrvatskoj su tijekom 2013. godine provedene sljedeće aktivnosti: u sklopu Ugovora za izradu Glavnog i izvedbenog projekta navodnjavanja na lokaciji Glog dostavljeni su Glavni projekt i izvedbeni projekti. Planirani početak izgradnje Pilot projekta navodnjavanja na lokaciji Glog je travanj 2014., ali ovisi o vremenu potrebnom za ishodenje građevinske dozvole. Raspoloživa sredstva Darovnice za izgradnju Pilot projekta navodnjavanja (radovi, oprema i nadzor) su 3.762.400,00 HRK, a sredstva koja bi trebalo osigurati iz državnog proračuna su 14.343.600,00 HRK. Iz Državnog proračuna u 2014. godini za Projekt je raspoloživo 5 milijuna HRK. Sukladno tome, za Pilot projekt navodnjavanja će biti ugovoren dio projekta koji čini funkcionalnu cjelinu, u raspoloživom iznosu za 2014. godinu, kako bi se utrošila predviđena sredstva Darovnice.

IBRD ocjenjuje provedbu Projekta ocjenom „djelomično zadovoljava“, a napredak u ostvarivanju ciljeva Projekta ocjenom „zadovoljava“.

11. Drugi projekt tehnologijskog razvoja (nadležnost/korisnik: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS)/ MZOS, Poslovno-inovacijska Agencija Hrvatske (BICRO) i Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja„(UKF)); javni zajam; IBRD zajam br. 82580-HR; voditelj zajma: Kristina Ferara Blašković, načelnica Sektora

- Iznos zajma: 20.000.000,00 EUR
- Datum potpisivanja: 22. svibanj 2013.
- Datum stupanja na snagu: 31. srpanj 2013.
- Datum zatvaranja zajma: 30. lipanj 2017.
- Ukupno povučeno: 3.321.436,63 EUR (16,61%)
- Nepovučeno: 16.678.563,37 EUR (83,39%)
- Povučeno u 2013. godini: 3.321.436,63 (16,61%)

Svrha Projekta je podržati Republiku Hrvatsku u apsorpciji sredstava iz fondova EU u sektoru istraživanja i inovacija kroz osposobljavanje odabranih organizacija javnog sektora i poticanje potražnje za tim fondovima iz poslovne i znanstvene zajednice. Priprema Projekta financirala se sredstvima Predujma u iznosu od 1.552.000,00 USD. Projekt se sastoji od sljedećih komponenti:

1. Izgradnja kapaciteta za apsorpciju fondova EU;
2. Programi istraživanja i razvoja.

Tijekom 2013. godine u okviru prve komponente Projekta, u sklopu koje se financira opća tehnička pomoć za MZOS, UKF i BICRO i druge organizacije javnog sektora u području istraživanja i inovacija kako bi se poboljšala njihova sposobnost da se kvalificiraju za fondove EU u sektoru istraživanja i inovacija, te se osigurava tehnička pomoć u izradi projektnih prijava za fondove EU, za programe darovnica za istraživanja i razvoj te za infrastrukturne projekte, pokrenut je odabir konzultanta za pripremu shema za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda (ESF) te odabir konzultanta za uspostavu sjedišta regionalne inicijative „*Western Balkans Research and Innovation Strategy Exercise (WISE)*“. Izrađen je nacrt Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i Strategije za razvoj plana znanstvene infrastrukture.

U sklopu druge komponente Projekta financiraju se programi istraživanja i inovacija kroz MZOS, BICRO i UKF. Program koji provodi MZOS je Program podrške Uredu za prijenos tehnologije. Programi BICRO-a su: Program I ili program Provjere inovativnog koncepta (PoC); Program II ili RAZUM-potpoma aktivnostima istraživanja i razvoja u *start-up* poduzećima i SMEs kroz komercijalizaciju rezultata njihovih istraživanja i razvoja; Program III ili SPREAD-Sponzorirani program istraživanja i razvoja. Programi UKF-a su: Program znanstvene suradnje; Program mladih znanstvenika i stručnjaka; Program povezivanja znanstvenika i stručnjaka. Tijekom 2013. godine UKF je ugovorio financiranje 18 novih projekata, ukupne vrijednosti 22,2 milijuna kuna, a BICRO je u okviru svog programa I (PoC) odobrio financiranje 50 novih projekata, ukupne vrijednosti 15 milijuna kuna.

U studenom 2013. godine održan je prvi sastanak Upravljačkog odbora Projekta. Planirano je pripajanje UKF-a Hrvatskoj zakladi za znanost i pripajanje BICRO-a HAMAG-u, uslijed čega će u 2014. godini biti potrebno restrukturirati Projekt, u suradnji s IBRD-om.

IBRD ocjenjuje provedbu i ciljeve Projekta ocjenom „zadovoljavaju“.

12. Projekt modernizacije sustava Državne riznice u Republici Hrvatskoj (nadležnost i korisnik: Ministarstvo financija); darovnica br. TF 012382

- Iznos darovnice: 165.111 EUR
- Datum potpisivanja: 30. kolovoz 2012.
- Datum zatvaranja darovnice: 30. travanj 2014.
- Ukupno povučeno: 0,00 EUR (0%)
- Nepovučeno: 165.111 EUR (100%)
- Povučeno u 2013. godini: 0,00 (0%)

Cilj Projekta je pružiti podršku u ojačavanju i modernizaciji sustava riznice koji će dovesti do daljnjeg poboljšanja učinkovitosti u postupku pripreme i izvršavanja proračuna osiguravajući dostupnost preciznih podataka o financijskim obvezama i dospjelim obvezama u stvarnom vremenu. Darovnica za Projekt se financira iz Zaklade za osnaživanje računovodstvenog i fiducijarnog okoliša (SAFE). Za provedbu Projekta odgovorno je Ministarstvo financija.

Projekt se sastoji od sljedećih komponenti:

- A. Revizija i integracija Informacijskog sustava za financijsko upravljanje (ISFU)
- B. ISFU Upravljanje incidentima tijekom integracije
- C. Metodologija upravljanja promjenama i IT alat

Komponente B i C su uz suglasnost IBRD-a objedinjene, kako bi se zajedničkim IT alatom pokrili međusobno povezani procesi upravljanja incidentima i promjenama, te je Projekt sveden na dva projektna zadatka: 1. Analiza i povezivanje informacijskih sustava za financijsko upravljanje i 2. Razvoj metodologije i alata za upravljanje incidentima i za upravljanje promjenama sustava Državne riznice. Za provedbu projektnih zadataka odabrana je tvrtka Teched Savjetodavne usluge d.o.o. s kojom su u 2013. godini sklopljeni ugovori za nabavu konzultantskih usluga za analizu i povezivanje informacijskih sustava za financijsko upravljanje u vrijednosti od 471.705 HRK bez PDV-a i za konzultantske usluge za razvoj sustava za upravljanje incidentima i promjenama u Državnoj riznici u vrijednosti od 702.000 HRK bez PDV-a. Sredstva za PDV u državnom proračunu osigurava Ministarstvo financija kao korisnik Projekta.

Projektne aktivnosti odvijaju se u skladu s predviđenim planom i u tijeku je ispunjavanje uvjeta koji će omogućiti povlačenje dijela sredstava Darovnice. Realizacija prvog projektnog zadatka uključuje provedbu analize trenutnog stanja informacijskih sustava za financijsko upravljanje proračunskih korisnika državnog proračuna treće razine organizacijske klasifikacije (muzeji, državni arhivi, sveučilišta, sudovi, centri za socijalnu skrb...) koji trenutno ne posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna i preporuke za njihovo povezivanje sa sustavom Državne riznice. Provedba drugoga projektnog zadatka uključuje razvoj metodologije i IT rješenja za upravljanje incidentima i promjenama, kao podršku integriranom informacijskom sustavu za upravljanje financijama (FMIS) Državne riznice. Dosad je isporučena sva tražena dokumentacija sustava, zadana izvješća (početno i međuzvješće) i uspostavljena testna okolina te osiguran pristup ključnim korisnicima sustava. Svrha razvoja i implementacije ovih metodologija i alata je efikasniji i pouzdaniji rad sustava Državne riznice.

RASPORED SASTANAKA
Pregled javnih projekata financiranih zajmovima i
darovnicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD)
Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 11. i 12. veljače 2014.

IBRD: Hongjoo Hahm, voditelj Ureda Svjetske banke u Zagrebu; članovi tima Svjetske banke: Ljiljana Tarade, Sanja Madžarević Šujster, Stjepan Gabrić, Antonia Viyachka, Bogdanka Krtinić

Ministarstvo financija: Jadranka Hajdinjak, voditeljica Službe; Irina Obućina, voditeljica Službe; Željka Tutić, stručna suradnica

Utorak, 11. veljače 2014.

09:00- 09:25 dvorana 17	<p><u>Hrvatska banka za obnovu i razvitak</u></p> <p>Kreditni program financiranja izvoza (zajam uz državno jamstvo, br. 77740-HR); Dodatno financiranje kreditnog programa financiranja izvoza (zajam uz državno jamstvo, br. 81930-HR)</p> <p>Zrinka Kolenc Obrazović, voditeljica Odjela kredita i vrijednosnih papira</p>
09:30- 10:00 dvorana 17	<p><u>Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Državna geodetska uprava</u></p> <p>Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (javni zajam, br. 80860-HR)</p> <p>Ministarstvo pravosuđa: Tatjana Pinhak, savjetnica ministra pravosuđa za IT Mirjana Balenović Arbutina, voditeljica Službe za projekte Državna geodetska uprava: Sanja Vurin, voditeljica Projekta, Jedinica za provedbu projekta (JPP) Maro Lučić, voditelj ZIS projekta, JPP Zvonimir Bilić, stručnjak za financije, JPP</p>
10:00 – 10:30 dvorana 17	<p><u>Ministarstvo pravosuđa</u></p> <p>Projekt potpore pravosudnom sektoru (javni zajam, br. 78880-HR)</p> <p>Mirjana Balenović Arbutina, voditeljica Službe za projekte Tatjana Pinhak, savjetnica Ministra pravosuđa za IT</p>
10:35- 11:20 dvorana 17	<p><u>Ministarstvo financija – Porezna uprava</u></p> <p>Projekt modernizacije Porezne uprave (javni zajam, br. 74710 – HR)</p> <p>Josip Lozančić, zamjenik ravnateljice Zvonko Sedmak, voditelj zajma</p>

	Jelena Mihaljević, savjetnica za postupke nabave, JPP Ljubica Kocijan Goran Božičević, savjetnik za postupke nabave, JPP
11:25- 12:00 dvorana 17	<u>Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka uprava Rijeka</u> Projekt obnove riječkog prometnog pravca II (zajam uz državno jamstvo, br. 76380-HR) Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture: Igor Radić, voditelj Odjela Lučka uprava Rijeka: Vojko Kocijan, voditelj projekta, rukovoditelj Sektora za Europske projekte i međunarodnu suradnju Zorka Beganović, direktor projekta, pomoćnica ravnatelja za financije i kontrolu Rita Ivančić, stručnjakinja za financije Tvrtko Tomljenović, zamjenik direktora projekta

Srijeda, 12. veljače 2014.

8:30 – 9:10 dvorana 17	<u>Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka uprava Ploče</u> Projekt integracije trgovine i transporta (zajam uz državno jamstvo, br. 74100-HR) Dodatno financiranje za Projekt integracije trgovine i transporta (zajam uz državno jamstvo, br. 80770-HR) Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture: Igor Radić, voditelj Odjela Lučka uprava Ploče: Deša Rathman, ravnateljica LUP, Katica Markota Srhoj, pomoćnica ravnateljice
9:10 – 9:30 dvorana 17	<u>Ministarstvo zdravlja</u> Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu (javni zajam, br. 75980-HR) Luka Vončina, pomoćnik ministra Slavica Polimac, voditeljica Službe za provedbu međunarodnih zajmova i strukturnih reformi
09:35 - 10:05 dvorana 17	<u>Ministarstvo zaštite okoliša i prirode</u> Projekt integracije u EU Natura 2000 (javni zajam, br. 80210-HR) Ana Kobašlić, voditeljica Službe Igor Kreitmeyer, koordinator, vanjski suradnik, JPP

	<p>Valentina Futač, stručnjakinja za financijsko upravljanje, vanjski suradnik, JPP Hrvoje Zemljčić, stručnjak za nadzor i izvještavanje, JPP</p>
<p>10:10 – 10:40 dvorana 17</p>	<p><u>Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode</u></p> <p>Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2 (javni zajam, br. 76400-HR i darovnica br. 92704)</p> <p>Ministarstvo poljoprivrede: Mijo Leko, voditelj Službe Haidi Trlaja, viši stručni savjetnik u Odjelu za financijsko praćenje projekata Hrvatske vode: Danko Holjević, zamjenik generalnog direktora Narcizo Dalsaso, voditelj JPP Branimir Filipović, zamjenik voditelja JPP Ministarstvo zaštite okoliša i prirode: Ivan Radić, viši stručni savjetnik, Služba za zaštitu mora i priobalja</p>
<p>10:45 – 11:10 dvorana 17</p>	<p><u>Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode</u></p> <p>Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom (darovnica br. 91967)</p> <p>Ministarstvo poljoprivrede: Mijo Leko, voditelj Službe Haidi Trlaja, viši stručni savjetnik u Odjelu za financijsko praćenje projekata Hrvatske vode: Danko Biondić, voditelj projekta Nataša Gecan, stručnjakinja za nabavu, JPP</p>
<p>11:15 – 11:45 dvorana 17</p>	<p><u>Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta</u></p> <p>Drugi projekt tehnologijskog razvoja (javni zajam, br. 82580-HR)</p> <p>Miljenka Kuhar, voditeljica Službe za znanstvene i tehnologijske projekte Darko Jureković, voditelj projekta, JPP</p>