

Izvjeshće o utrošenim i dobivenim sredstvima, stanje na dan 06.09.2012.
Spomenik hrvatske pobjede „Oluja 1995“ (cijene s PDV-om):

1. Ugovoreno:

• Projektni zadatak za natječaj	30.996,00 kn,
• Isplate članovima ocjenjivačkog suda za 1 natječaj.....	30.210,70 kn,
• Isplate članovima ocjenjivačkog suda za 2 natječaj	50.100,04 kn,
• 1.2. i 3. Nagrada ocj. suda kiparima	156.000,17 kn,
• Pravo građenja HŽ-u	25.036,35 kn,
• PGP i vodni doprinos za Trg	3.805,21 kn,
• Izrada projektne dokumentacije	294.585,00 kn,
• Izrada i montaža spomenika	1.808.100,00 kn,
• Geomehanički istražni radovi	23.726,70 kn,
• Radovi na uređenju Trga	4.405.976,70 kn,
• Dodatni radovi na uređenju Trga	898.603,31 kn,
• Usluge građevinskog nadzora	84.255,00 kn,
• Usluge projektantskog nadzora	75.460,50 kn,
• Usluge elektro nadzora	7.500,00 kn,
• Projektiranje PGP i RP razdjelnika	11.070,00 kn,
• <u>Projektiranje sustava tehničke zaštite</u>	<u>14.509,00 kn.</u>
	ukupno = 7.919.934,68 kn

2. Dobivena sredstva:

• Vlada RH (2010, 2011).....	2.800.000,00 kn,
• Županija ŠK	88.830,24 kn,
• FZOEU – sufinanciranje rasvjete Trga	284.937,07 kn,
• Donacije (pravne i fizičke osobe, direktne uplate)	1.387.885,12 kn,
• Humanitarna akcija – pozivi	400.465,68 kn,
• Ministarstvo branitelja	100.000,00 kn,
• <u>Udruge, korisnici potpora Ministarstva branitelja</u>	<u>96.800,00 kn.</u>
	ukupno = 5.158.918,11 kn

3. Uplaćena sredstva:

• Projektni zadatak za natječaj	30.996,00 kn,
• Isplate članovima ocjenjivačkog suda za 1 natječaj.....	30.210,70 kn,
• Isplate članovima ocjenjivačkog suda za 2 natječaj	50.100,04 kn,
• 1.2. i 3. Nagrada ocj. suda kiparima	156.000,17 kn,
• Pravo građenja HŽ-u	25.036,35 kn,
• PGP + vodni doprinos za Trg	3.805,21 kn,
• Geomehanički istražni radovi	23.726,70 kn,
• Izrada projektne dokumentacije	294.585,00 kn,
• Izrada i montaža spomenika	1.767.595,00 kn,
• Projektiranje GRP i RP	11.070,00 kn,
• Građevinski nadzor	84.255,00 kn,
• Projektantski nadzor	56.595,39 kn,
• Projektiranje sustava tehničke zaštite	14.509,00 kn,
• Usluge elektro nadzora	7.500,00 kn,
• <u>Izvođaču</u>	<u>3.007.943,04 kn.</u>
	ukupno = 5.564.027,60 kn

4. Dugovanja:

1. prema izvođaču = 2.284.209,12 kn
 2. prema proj.nadzoru = 18.865,13 kn,
 3. prema kiparu = 40.405,00 kn
- ukupno = 2.343.479,25 kn**