



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u svezi s člankom 10. točkom 11. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove (Narodne novine, br. 58/08), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj _____ godine donijela je:

ODLUKU o davanju suglasnosti na Poslovno i financijsko izvješće o radu Agencije za vodne putove za 2015. godinu

I

Daje se suglasnost na Poslovno i financijsko izvješće o radu Agencije za vodne putove za 2015. godinu koje je usvojilo Upravno vijeće Agencije na svojoj dvadesetoj sjednici u trećem sazivu (20/III), održanoj dana 11. travnja 2016. godine, Odlukom br. UV-16-02/01, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture pismenom Klasa:400-01/16-01/30; Urbroj:530-03-3-1-17-23 od 3. siječnja 2017. godine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: _____
Urbroj: _____
Zagreb, _____

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković

OBRAZLOŽENJE

Agencija za vodne putove je javna ustanova, koje je osnivač Republika Hrvatska, a osnovana je Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN-109/2007; 132/2007, 51A/2013 i 152/2014).

Osnovna zadaća i svrha djelovanja Agencije za vodne putove je upravljanje vodnim putovima Republike Hrvatske, obavljanjem javne službe, na temelju javnih ovlasti kojima se ostvaruje sigurnost plovidbe.

Javna služba obuhvaća poslove gradnje, tehničkog unapređenja i prometno tehnološke modernizacije vodnih putova, tehničkog održavanja vodnih putova i osposobljavanje vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe onespoboljenih zbog elementarnih nepogoda.

Financijska sredstva za obavljanje djelatnosti Agencije osiguravaju se u državnom proračunu i iz drugih izvora.

Poslovanje Agencije odvija se sukladno Uredbi o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove (NN-58/2008) i Statutu, te ostalim općim aktima.

Temeljem članka 10. spomenute Uredbe Upravno vijeće Agencije prihvaća Poslovno i financijsko izvješće o radu Agencije po proteku poslovne godine i o tome donosi Odluku, te to izvješće dostavlja Vladi Republike Hrvatske na SUGLASNOST.

Agencija za vodne putove dostavila je Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture „Poslovno i financijsko izvješće o radu Agencije za vodne putove za 2015. godinu“, koje je usvojilo Upravno vijeće Agencije na svojoj dvadesetoj sjednici u trećem sazivu Odlukom br: UV-16-02/01 od 11. travnja 2016. godine.

Rekapitulacija financijskog izvješća:

Za Agenciju za vodne putove je u državnom proračunu RH za 2015. godinu bilo namijenjeno ukupno **24.518.000 kn**. Realizirano je **18.860.498,24 kn** i to:

1. Redovan rad Agencije	5.951.895,30 kn
2. Obilježavanje unutar. vodnih putova	587.180,11 kn
3. Gradnja i tehničko održavanje vod. putova	6.733.212,39 kn
4. Održavanje servisa CRORIS	715.609,19 kn
5. Projekti OP promet i CEF	3.782.226,26 kn
6. Ostalo	809.765,80 kn
UKUPNO	18.860.498,24 kn

1. redovan rad Agencije.....5.951.895,30 kn

Sredstvima ove aktivnosti osigurane su redovite isplate plaća djelatnika Agencije, provođena su stručna usavršavanja djelatnika, plaćene su usluge osiguranja i redovita opskrba gorivom plovila Agencije, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja, kako poslovnih prostora tako i usluge održavanje plovila kojih je ukupno 4, što je omogućilo pravovremeno i učinkovito obavljanje redovne djelatnosti.

2. Obilježavanje unutarnjih vodnih putova..... 587.180,11 kn

Agencija radove obilježavanja vodnih putova provodi sama putem ekipa na plovilima za obilježavanje, a putem sklopljenih ugovora sa izvođačima, na koje se odnosi gore navedeni iznos utrošenih sredstava, vršila se nabava potrebnih novih oznaka na vodnim putovima, usluge popravaka oštećenih oznaka koje Agencija ne može sama obaviti i usluge najma plovila u slučaju kvara.

3. Gradnja i tehničko održavanje vodnih putova.....6.733.212,39 kn

Iskazanim sredstvima financirana je izrada projekata i studija, elaborata tehničkog čišćenja plovnog puta, koji su potrebni za redovno i kvalitetno izvođenje radova tehničkog održavanja plovnih putova, radovi tehničkog održavanja plovnih putova, radovi izgradnje regulacijskih građevina te usluge monitoringa budućeg višenamjenskog kanala Dunav-Sava i prokopa na rijeci Dravi.

4. Održavanje servisa CRORIS..... 715.609,19 kn

Agencija kao javna ustanova zadužena je za funkcioniranje i rad Riječnih informacijskih servisa (RIS-a), čije se održavanje obavljalo nabavom usluga održavanja i putem sklopljenog okvirnog sporazuma.

5. Projekti OP promet i CEF..... 3.782.226,26 kn

Agencija je tijekom 2015. godine kroz OP promet ugovorila provedbu potpune implementacije riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi, odnosno nabavila svu opremu te započela sa uslugama implementacije sustava na rijeci Savi. Trajanje ugovora za usluge implementacije je 15 mjeseci te je dovršetak projekta bio predviđen za studeni 2016. godine proračunom Agencije za vodne putove.

Kroz CEF 2014.-2020. Agencija je 01. srpnja 2015. godine započela sa realizacijom projekta FAIRway (Coordinated Deployment of the Fairway Rehabilitation and Maintenance Master Plan). Projekt predstavlja razradu koordiniranih nacionalnih ulaganja i operativnih planova rehabilitacije i održavanja plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovnih pritoka. Trajanje projekt je 5 godina.

6. Ostalo..... 809.765,80 kn


Sredstva se odnose na troškove izgradnje plovila u unutarnjoj plovidbi odnosno izgradnju pristana sa službena plovila u Davoru i opremanje pristana za službena plovila u Osijeku.

UKUPNO: 18.860.498,24 kn

Prema izloženom u Agenciji za vodne putove u 2015. godini realizirano je 76,93 % predviđenih sredstava, nerealizirana sredstva se odnose na projekt OP promet- potpuna implementacija riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi jer su provedbom postupaka javnih nabava, za usluge implementacije i usluge nadzora nad implementacijom RIS-a, dobivene ponude bile manje od procijenjenih vrijednosti nabava.

U Agenciji je trenutno zaposlenih 27 djelatnika, od toga 15 kao posada brodova za obilježavanje vodnih putova.

Predlažemo da se Poslovno i financijsko izvješće o radu Agencije za vodne putove za 2015. godinu uputi na sjednicu Vlade RH radi dobivanja SUGLASNOSTI budući da su se za isto stekle sve zakonske pretpostavke.



AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE

VUKOVAR, Parobrodarska 5.

Tel: 032/450-613, fax: 032/450-653

Naš broj: UV-16-02/01

ZAGREB: 11. travnja 2016.

Temeljem članka 10. točke 11. Uredbe o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove („Narodne novine“ br: 58/2008) Upravno vijeće Agencije za vodne putove na svojoj dvadesetoj sjednici u trećem sazivu (III/20) održanoj dana 11. travnja 2016. godine donijelo je slijedeću:

ODLUKU

Prihvaća se Poslovno i financijsko izvješće o radu Agencije za vodne putove za 2015. godinu i isto se dostavlja Vladi Republike Hrvatske na suglasnost.

Dostaviti: - Ministarstvu pomorstva, prometa i
infrastrukture, Sektor unutarnje
plovidbe

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE**

Kap. Janko Brnardić





AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE

VUKOVAR, Parobrodarska 5
Tel: 032-450-613, fax: 032-450-653

RA-16-02/01

POSLOVNO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015. GODINU

Vukovar, ožujak 2016.

UVOD

Upravno vijeće Agencije za vodne putove je na svojoj petnaestoj (III/15) Sjednici u trećem sazivu održanoj 15. prosinca 2014. godine, donijelo Odluku o usvajanju godišnjeg Plana rada Agencije za vodne putove za 2015. godinu te Financijskog plana Agencije za vodne putove za 2015.godinu, s projekcijama za 2016. i 2017. godinu. Na istoj sjednici usvojen je i Prijedlog godišnjeg programa rada, građenja, tehničkog unapređenja i prometno tehnološke modernizacije, te tehničkog održavanja vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe za 2015.god. te je isti upućen na usvajanje ministru pomorstva, prometa i infrastrukture. Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture 16. siječnja 2015.god. dao je suglasnost na isti Klasa:345-01/14-01/85 Ur.broj: 530-03-3-1-15-2.

Planom rada je bilo planirano izvršiti slijedeće:

1. Redovan rad Agencije
2. Tehničko održavanje plovnih putova
 - 2.1. Batimetrijsko snimanje i praćenje stanja plovnosti
 - 2.2. Održavanje vodnih putova
 - 2.3. Obilježavanje unutarnjih vodnih putova
 - 2.4. Održavanje do sada izvedenog servisa CRORIS
3. Građenje i uređenje vodnih putova
4. Periodična izvješća o stanju sigurnosti vodnih putova
5. Sastanci s nadležnim tijelima susjednih država
6. Program NEWADA duo
7. Edukacija i stručno usavršavanje zaposlenika
8. Ostale aktivnosti od značaja za plovne putove i ustroj Agencije.

IZVRŠENJE GODIŠNJEG PLANA RADA

1. Redovan rad Agencije.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i razvrstaju radnih mjesta- sistematizacijom Agencije za vodne putove, predviđeno je 55 radnih mjesta dok Agencija za vodne putove trenutno zapošljava 27 djelatnika. Od toga, Ured ravnatelja, pored ravnatelja, ima 3 djelatnika, Sektor razvoja i pripreme 6, od kojih su 3 djelatnika na poslovima podvodnog snimanja vodnih putova i obradi podataka, a Sektor operative, pored pomoćnika ravnatelja i 2 Rukovoditelja Službe, ima 15 djelatnika zaposlenih na poslovima obilježavanja i nadzora vodnih putova. Najmanja je popunjenost radnih mjesta u Sektoru razvoja i pripreme gdje je prema sistematizaciji predviđeno 19 radnih mjesta, a trenutno je popunjeno 6.

U prvoj polovini godine do mjeseca srpnja na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bila su tri polaznika, a od srpnja do kraja godine dva polaznika - stručna suradnika za razvoj informacijskih sustava i informatičke poslove u Vukovaru.

2. Tehničko održavanje plovni putova

2.1. Batimetrijsko snimanje i praćenje stanja plovnosti te izrada dokumentacije za potrebe održavanja

Služba za snimanje vodnih putova ima tri stalna djelatnika, a po potrebi u rad se uključuje i drugo tehničko osoblje Agencije.

U 2015. godini su nastavljene aktivnosti osposobljavanja djelatnika za batimetrijsko snimanje plovni putova. Edukacija će se morati kontinuirano obavljati zbog prilagodbe novim tehnologijama i geodetskim sustavima.

Uspješno su obavljena snimanja:

- redovno snimanje vodnog puta dionice Dunava od rkm 1295 do rkm 1433 (od Iloka do Batine) po evidencijskim profilima i na kritičnim dionicama prema odredbama Sporazuma o plovidbi vodnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju sklopljenim između Republike Hrvatske i Republike Srbije;
- akvatorij putničkog pristaništa u Batini za izradu elaborata tehničkog čišćenja prije i nakon obavljenih radova tehničkog čišćenja
- akvatorij putničkog pristaništa Vukovar;
- učestalo praćenje stanja u akvatoriju luke Nemetin i na ušću Drave u Dunav. Do kolovoza obavljeno sedam puta snimanje akvatorija luke Nemetin, a od kolovoza do kraja godine šest snimanja lokacije ušća Drave u Dunav. Obavljena su i snimanja dijelova plovni puta na kojima je izvršeno tehničko održavanje kinete plovni puta i akvatorija luke (ušće Drave u Dunav i akvatorij luke Nemetin, prije i poslije iskopa na mjestu iskopa i mjestu odlaganja).
- Dionica Save od km 210,8 do km 270,0 po evidencijskim profilima u dužini 70 km.
- dionice za izradu elaborata tehničkog održavanja na rijeci Savi (mjesto iskopa i mjesto odlaganja na lokaciji Lonja)

Služba za snimanje je u 2015. godini obavila ukupno 197,4 kilometara redovnih snimanja vodni putova po evidencijskim profilima za što su oprema i plovilo za snimanje korišteni 57 dana aktivno na terenu. Za ostala snimanja lokacija sa smetnjama u plovidbi i za potrebe izrade elaborata održavanja oprema i plovilo korišteni su još 25 dana aktivno na terenu.

Dio dokumentacije za potrebe održavanja izrađivala je Agencija na osnovu batimetrijskih snimanja, a najveći dio financijskih sredstava iz programa je utrošen na vanjske izvršitelje za izradu više studija utjecaja na ekološku mrežu i geodetska snimanja.

Realizacija usluga izrade tehničke dokumentacije i studija za potrebe održavanja vodni putova prikazana je u tabeli 1.

Tabela 1

PREGLED GODIŠNJEG PROGRAMA SNIMANJA VODNIH PUTOVA I IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ODRŽAVANJA za 2015. godinu					
Oznaka	Opis	Plan 2015	Izmjena i dopuna plana - rujan 2015.	Ostvareno	%-tak izvršenja
1.	2.	3.	4.	6.	7.
K810001					
4511	dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
	PROJEKTN A DOKUMENTACIJA I STUDIJE ZA POTREBE ODRŽAVANJA				
	- Na Dunavu	345.000,00	136.000,00	136.000,00	100,00%
	- Na Dravi	370.000,00	400.000,00	401.012,50	100,25%
	- Na Savi	170.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	- Na Kupi	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
		900.000,00	600 000,00	597.012,50	99,50%

2.2. Održavanje vodnih putova

Godišnjim programom radova definirani su i radovi održavanja vodnih putova, koji obuhvaćaju radove održavanja dubina vodnih putova te akvatorija luka i lučica, održavanje pera, pragova i sl. i obavljanje interventnih radova po nalogu inspekcije sigurnosti plovidbe. Ukupno je uklonjeno 79.071 m³ pretežno pijeska iz pojasa plovnih putova i akvatorija luka i pristaništa.

Tijekom 2015. ugovoreni su sljedeći radovi održavanja vodnih putova :

Na Dunavu:

1. Radovi tehničkog održavanja kinete plovnog puta rijeke Dunav te akvatorija luka i pristaništa na vodnom putu Dunava (Hidrogradnja d.o.o. Osijek)

Na Dravi:

1. Radovi interventnog uklanjanja nanosa iz dijela akvatorija bazenske luke Osijek (Luka Tranzit Osijek d.o.o)
2. Radovi tehničkog održavanja kinete plovnog puta rijeke Drave te akvatorija luka i pristaništa na vodnom putu Drave (Feliks regulacija d.o.o. Slavonski Brod)

Na Savi

1. Radovima hitnog uklanjanja nanosa iz plovnog puta rijeke Save na lokaciji Lonja (Brodsko posavina d.d. Sl.Brod)

Realizacija radova održavanja vodnih putova prikazana je u tabeli 2.i tabeli 3.

Tabela 2.

PROGRAM RADOVA ODRŽAVANJA VODNIH PUTOVA I OBJEKATA SIGURNOSTI PLOVIDBE ZA POBOLJŠANJE UVJETA PLOVIDBE I REDOVNOG ODRŽAVANJA AKVATORIJA NA LUČKIM PODRUČJIMA za 2015. godinu"					
Oznaka	Opis	Plan 2015.	izmjene i dopune rujn 2015.	Ostvareno	%-tak ostvarenja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K810001	Gradnja i tehničko održavanje plovnih putova unutarnjih voda				
	ODRŽAVANJE VODNIH PUTOVA				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
	na Dunavu	720.000,00	485.000,00	485.032,24	100,00%
	na Dravi	1.820.000,00	1.660.000,00	1.820.169,14	109,65%
	na Savi	1.535.000,00	620.000,00	622.388,75	100,39%
	na Kupi i Uni	140.000,00	0,00	0,00	-
	Ukupno :	4.215.000,00	2.765.000,00	2.927.590,13	105,88%

Tabela 3.

PREGLED LOKACIJA I RADOVA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA						
Vodni put	od km	do km	Kritična lokacija	Vrsta radova	Vrijeme radova	Količina iskopa
Dunav	1.425,00	1.425,70	Akvatorij pristaništa Batina	uklanjanje pijeska	kolovoz-rujan	14.921,92
Drava	13,00	13,44	Akvatorij bazenske luke Nemetin	uklanjanje pijeska	travanj - lipanja	39.502,92
Drava ušće	-0,30	0,15	ušće Drave u Dunav	uklanjanje pijeska	listopad	10.254,52
Sava	552,00	553,00	plićak Lonja	uklanjanje pijeska	srpanj-kolovoz	14.391,73
Ukupno:						79.071,09

Obilježavanje unutarnjih vodnih putova

Radovi obilježavanja obavljali su se uredno i pravovremeno. Nije bilo nikakvih nedostataka čime bi bila ugrožena sigurnost plovidbe. Usluge popravaka oštećenih oznaka i usluge korištenja čamca za obilježavanje u slučaju kvara plovila Agencije ugovorene su sa tvrtkama Hidrogradnja Osijek d.o.o. iz Osijeka za područje obilježavanja za Dunav i Dravu, a za Savu sa tvrtkom Feliks regulacija d.o.o. iz Slavonskog Broda. Sa istim tvrtkama sklopljeni su okvirni sporazumi za razdoblje od 2014.-2015.

Planovi obilježavanja usklađeni su s planovima Republike Srbije na vodnom putu Dunava i Mađarske na vodnom putu Drave. Planovi obilježavanja se usuglašavaju s nadležnim lučkim kapetanijama prilikom donošenja i prilikom promjena koje se odvijaju na plovnim putovima tijekom godine.

Obavljanje radova nadzirale su nadležne Lučke kapetanije, a usklađenost obilježavanja s Planom obilježavanja vršila je i inspekcija sigurnosti plovidbe.

Nakon što je 2014. godine obavljeno označavanje vodnog puta Kupe od Siska do Pokupskog kilometarskim oznakama na lokaciji svakog 5-og km, 2015. je obavljeno označavanje od pokupskog do Karlovca također na lokaciji svakog 5-tog km. U zoni gradova Siska i Karlovca vodni put je označen km oznakom na svakom kilometru.

Izvršenje programa obilježavanja unutarnjih vodnih putova u novčanim vrijednostima nalazi se u tabeli 4.

Tabela 4.

PROGRAM RADOVA OBILJEŽAVANJA I KONTROLE STANJA VODNIH PUTOVA za 2015. godinu					
Oznaka	Opis	Plan 2015	izmjene i dopune plana rujan 2015	Ostvareno	%-tak ostvarenja
1	2	3.	4	5	6
K810001	Gradnja i tehničko održavanje plovnih putova unutarnjih voda				
	Investicijsko održavanje sustava obilježavanja, znavljanje dotrajalih oznaka, radioničke usluge i sl.				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
	na Dunavu i Dravi	500.000,00	400.000,00	279.176,50	69,79%
	na Savi, Kupi i Uni	500.000,00	400 000,00	308 003,61	77,00%
	Ukupno	1.000.000,00	800.000,00	587.180,11	73,40%

2.4. Održavanje do sada izvedenog servisa CRORIS

Usluge održavanja i razvoja informacijskog i komunikacijskog sustava za program CRORIS su planirane kroz Godišnji program rada građenja, tehničkog unapređenja i prometno tehnološke modernizacije, te tehničkog održavanja vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe za 2015.godinu, a realizirani putem tvrtke RGO komunikacije d.o.o. Zagreb.

Obavljene su usluge održavanja postojeće informatičke i komunikacijske opreme i programa, te usluge razvoja i modernizacije postojećeg sustava CRORIS na Dravi i Dunavu.

Na vodnom putu Save je započeta implementacija sustava CRORIS putem Programa OP Promet, a projekt će biti završen do kraja 2016. godine.

Realizacija radova održavanja objekata, uređaja i opreme koji služi za riječne informacijske servise (CRORIS) prikazana je u tabeli 5.

Tabela 5.

PREGLED RADOVA ODRŽAVANJA OBJEKATA, UREĐAJA I OPREME (hardver i softver) KOJI SLUŽE ZA RIJEČNE INFORMACIJSKE SERVIS (CRORIS) plan za 2015.god.					
Oznaka	Opis	Plan 2015	Izmjena i dopuna plana - rujan 2015.	Ostvareno	%-tak izvršenja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
K810001					
	Održavanje uređaja i opreme sustava CRORIS	1.035.000,00	785.000,00	738.982,04	94,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	685.000,00	435.000,00	435.000,00	100,00%
3231	Usluge interneta	50.000,00	50.000,00	49.030,96	98,06%
3235	zakup i najam prostora	300.000,00	300.000,00	254.951,08	84,98%
4123	Licence	90.000,00	90.000,00	25.530,00	28,37%
4541	Postavljanje novih objekata, informacijskih i komunikac. Uređaja i opreme	300.000,00	300.000,00	280.609,19	93,54%
	UKUPNO SUSTAV CRORIS	1.425.000,00	1.175.000,00	1.045.121,23	88,95%

3. Građenje i uređenje vodnih putova

Godišnjim programom radova definirani su radovi gradnje i uređenja vodnih putova , koji obuhvaćaju:

1. izradu potrebne dokumentacije odnosno izradu podloga, projekata i studija potrebnih za izvođenje radova.
2. radove izgradnje vodnih putova i uređenja objekata sigurnosti plovidbe radi poboljšanja stanja plovnosti na postojećim vodnim putovima, te izgradnju i uređenje novih vodnih putova (dovršetak radova na proširenju i osiguranju prokopa na rijeci Dravi kod Nemetina)

Aktivnosti pripremnih radova za Višenamjenski kanal Dunav-Sava, za koje postoje ugovorne obveze, obavljale su se u okviru izrade podloga, projekata i studija, obzirom da Državnim proračunom nije bila osigurana pozicija za kanal Dunav-Sava.

Tabelarni prikaz realizacije radova građenja i uređenja vodnih putova dan je u tabeli 6.

Tabela 6.

PREGLED GODIŠNJEG PROGRAMA RADOVA GRAĐENJA I UREĐENJA VODNIH PUTOVA ZA 2015.GOD.					
oznaka	Izvor sredstava	Plan 2015	Izmjene i dopune plana - rujan 2015	Ostvareno	%-tak izvršenja
6550	Agencija za vodne putove				
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA				
	1. PROGRAM IZRADE PODLOGA PROJEKATA I STUDIJA za 2013. godinu				
4126	Agencija za vodne putove - ostala nematerijalna imovina	1.650.000,00	1.350.000,00	1.349.135,41	99,94%
	Na Dunavu	322.000,00	60.000,00	61.250,00	102,08%
	Na Dravi	678.000,00	390.000,00	389.250,00	99,81%
	Na Savi	0,00	0,00	6.135,41	100,00%
	Na Kupi i Uni	50.000,00	0,00	0,00	-
	Na Višenamjenskom kanalu Dunav - Sava	600.000,00	900.000,00	892.500,00	99,17%
4126	Ostali učesnici u financiranju	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Ukupno program izrade podloga, projekata i studija	1.700.000,00	1.400.000,00	1.349.135,41	96,37%
	2. PROGRAM IZGRADNJE VODNIH PUTOVA I UREĐENJA OBJEKTA SIGURNOSTI ZA POBOLJŠANJE UVJETA PLOVIDBE za 2013. godinu				
4214	ostali građevinski objekti				
	Na Dunavu - Uređenje vodnog puta dunava kod Sotina	400.000,00	200.000,00	188.988,74	94,49%
	Na Dravi - radovi proširenja i osiguranja prokopa na Dravi kod Memetina	1.300.000,00	1.500.000,00	1.442.208,73	94,95%
	Na Savi - Radovi uređenja privezišta za službena plovila R. Hrvatske u Davoru	200.000,00	200.000,00	228.276,88	114,14%
	Ukupno program izgradnje vodnih putova	1.900.000,00	1.900.000,00	1.859.474,35	96,92%
	SVEUKUPNO	3.600.000,00	3.300.000,00	3.190.609,76	96,69%

Tijekom godine se radilo na konceptijskom rješenju za poboljšanje plovnosti Drave od ušća u Dunav do Nemetina i to ,po prvi puta, sukladno Platina priručniku dobre prakse u održivom planiranju vodnih putova. Radilo se i na proširenju i osiguranju prokopa na Dravi kod Nemetina. Ovim zahvatom stekli su se uvjeti za zatvaranje bazena akvatorija Luke, što je bio preduvjet za zatvaranje bazena, a Hrvatske vode su kroz svoj program realizirale podizanje pregrade na uzvodnom dijelu bazenske luke.

4. Program 3111 - Priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

U 2015. godini provodila su se dva projekta koji se financiraju iz fondova EU. To su projekti:

- T 810051 OP Promet – Implementacija RIS-a na rijeci Savi koji se počeo realizirati u rujnu 2015, a planira se dovršiti u studenom 2016. Ugovorena vrijednost radova je 5.701.043,00 kuna. Opremu je isporučio Končar elektronika i informatika d.d., radove izvodi RGO komunikacije d.o.o., a nadzor provodi iC consulenti iz Beča.
- K 810052 CEF 2014.-2020.- FAIRway Hrvatska - koordinirana provedba Master plana za rehabilitaciju i održavanje plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovniha pritoka koji je započet krajem 2015. godine i trajat će 5 godina. U okviru projekta se predviđa i nabava opreme za realizaciju samog projekta što obuhvaća nabavu broda za obilježavanje, motornog čamca, opreme za hidrografske snimanje, a potrebno je u suradnji s Državnim hidrometeorološkim zavodom postaviti dodatne četiri vodomjerne postaje na Dunavu. Projekt zahtjeva učestala hidrografska snimanja Dunava i odgovarajuću obradu temeljem koje će se predlagati daljnja rješenja za unapređenje plovnog puta na Dunavu.

Pregled realiziranih aktivnosti programa financiranih iz EU fondova prikazana je u tabeli 7.

Tabela 7.

PREGLED PROGRAMA 3111 - 'PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA za 2015. godinu						
Oznaka	Opis	Plan 2015	Izmjena i dopuna plana - rujan 2015.	Ugovoreno	Ostvareno	%-tak izvršenja
1	2	3	4		5	6
T810051	OP Promet	7.750.000,00	7.750.000,00	3.760.609,00	3.761.042,12	48,53%
1	Implementacija RIS-a na rijeci Savi		3.760.609,00	3.760.609,00	3.761.042,12	100,01%
	RGO komunikacije			1 070 150,00	1 070 150,00	100,00%
	- Agencija za vodne putove 15 %			160 522,50	160 522,50	100,00%
	- Srestva EU 85 %			909 627,50	909 627,50	100,00%
	iC consulenti - nadzor			335 209,00	335 642,12	100,13%
	- Agencija za vodne putove 100 %			335 209,00	160 900,27	48,00%
	Končar elektronika i informatika			2 355 250,00	2 355 250,00	100,00%
	- Agencija za vodne putove 15 %			353 287,50	353 287,50	100,00%
	- Srestva EU 85 %			2 001 962,50	2 001 962,50	100,00%
2.	Projekt uređenja vodnog puta rijeke Save od Brčkog do Siska		3.989.391,00	projekt suspendiran	0,00	-
K 810052	CEF 2014.-2020.- FAIRway Hrvatska - koordinirana provedba Master plana za rehabilitaciju i održavanje plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovniha pritoka	0,00	181.000,00	21.184,14	21.184,14	11,70%
	Ukupno program 3111:	7.750.000,00	7.931.000,00	3.781.793,14	3.782.226,26	47,69%

U odnosu na ugovorene iznose, programi financirani iz EU fondova su izvršeni s 47,69 %. Manji postotak realizacije je zbog suspenzije projekta Uređenja vodnog puta Save od Brčkog do Siska, ostali projekti su izvršeni s 100 % u odnosu na ugovorena sredstva.

5. Periodična izvješća o stanju sigurnosti plovni putova

Tijekom 2015. godine Agencija za vodne putove je Sektoru unutarnje plovidbe Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture dostavljala periodična izvješća o stanju sigurnosti vodnih putova, a Lučkim kapetanijama redovna tjedna izvješća o stanju plovni oznaka na vodnim putovima. Izvješće o stanju plovnosti na međunarodnim dionicama vodnih putova je sačinjeno kao zasebno izvješće.

6. Sastanci s nadležnim tijelima susjednih država

- s Mađarskom

Sukladno odredbi članka 4. stavak 3. Sporazuma između Vlade SFRJ i Vlade Narodne Republike Mađarske o plovidbi na rijeci Dravi (Beograd 11. lipnja 1975.), a koji je preuzet sukcesijom (NN – MU broj 13/97) i na odgovarajući način se primjenjuje u Republici Hrvatskoj, ugovorne strane preko svojih ovlaštenih stručnih organizacija, radi sigurnosti plovidbe usklađuju i utvrđuju način obilježavanja i godišnje planove obilježavanja za cijeli plovni put rijeke Drave.

Obilježavanje se provodi sukladno Pravilniku o načinu obilježavanja plovni put rijeke Drave (Budimpešta, 8. listopada 1976) koji je također preuzet sukcesijom (NN-MU 13/97)

Slijedom navedenih akata, održan je redovni godišnji sastanak ovlaštenih stručni tijela, Agencije za vodni putove i Regionalne mađarske vodoprivrede iz Pečuha (DDVIZIG), uz prisustvo nadležni tijela sigurnosti plovidbe obiju država na kojem su usvojena izvješća o aktivnostima obilježavanja u 2014. godini i prihvaćeni planovi obilježavanja za 2015. godinu za cijeli plovni put Drave. Sastanak je održan u Vukovaru 31. 03. 2015. Također je dana 27.05.2015. obavljen zajednički obilazak radi kontrole obilježenosti dionice Drave od Barča u km 155 do Dravasabolča u km 80 u organizaciji mađarske strane.

- s Bosnom i Hercegovinom

S Bosnom i Hercegovinom je sklopljen UGOVOR između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovni putovima unutarnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju (Zagreb, 20. veljače 2004) kao i Pravilnik o načinu obilježavanja plovni put rijeke Save i Une (Sarajevo, 14. veljače 2007.), NN – MU br. 9/09)

Nadležno pravno tijelo za obilježavanje plovni putova Save i Une u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, a nadležna pravna osoba ovlaštena za obilježavanje u Republici Hrvatskoj je Agencija za vodni putove. Tijekom 2015. nije održan nijedan sastanak, niti Međudržavne komisije niti mješovitih potkomisija.

- s Republikom Srbijom

S Republikom Srbijom sklopljen je SPORAZUM između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi vodnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju (Beograd 13.listopada 2009.), Također je donesen Pravilnik o o obilježavanju zajedničkog vodnog puta rijeke Dunav od rkm 1433,1 do rkm 1295,5 (Veliko Gradište, 31.ožujka -01. travnja 2011.) kao i Pravilnik o održavanju vodnog puta (Zagreb,12. ožujka 2014.), Agencija za vodne putove je nadležna pravna osoba ovlaštena za provođenje obilježavanja i održavanja vodnog puta na Dunavu u Republici Hrvatskoj.

Tijekom 2015. nije održan nijedan sastanak, niti Međudržavne komisije niti mješovitih potkomisija.

Stručne službe Agencije za vodne putove i Direkcije za plovne puteve – Plovput Beograd učestalo surađuju radi realiziranja planova obilježavanja koji se međusobno usklađuju, a realizira se i zajedničko hidrografsko snimanje na Dunavu koje je 2015. godine na dijelu obavljala hrvatska strana.

Također je obavljena kontrola plovnog puta Dunava i obilježenosti od strane Agencije, Direkcije za plovne putove i nadležnih tijela sigurnosti plovidbe obiju država u zajedničkom obilasku koje je obavljeno brodom „Vučedolska golubica“ od Batine do Iloka.

7. Učešće u radu tijela vezanih uz mrežu europskih plovnih putova

Predstavnici Agencije za vodne putove tokom 2015.godine sudjelovali su aktivno u više važnih tijela i konferencija vezanih uz mrežu europskih plovnih putova, a vrijedi istaknuti neke od njih:

- EUSDR (Strategija EU za Podunavsku regiju), AVP sudjeluje u prioritetnoj osi A1 – mobilnost i vodni putovi kao tijelo imenovano od strane RH za provođenje zaključaka i strateških ciljeva usuglašanih kroz ovu prioritetnu os. Godišnje se održavaju dva do tri sastanka upravnog odbora, najčešće u Beču i Bruxellesu.
- U sklopu rada Dunavske komisije, međunarodne organizacije čiji rad su poduprle Vlade podunavskih zemalja, sa sjedištem u Budimpešti, Hrvatska ima svojeg predstavnika iz Agencije za vodne putove u potkomisiji za tehnička pitanja plovidbe i vodnih putova te najmanje dvaput godišnje se održavaju sjednice potkomisije.
- U sklopu rada Savske komisije predstavnici Agencije za vodne putove sudjeluju u radu Radne grupe za plovidbu
- Predstavnici AVP sudjeluju aktivno i u radu tzv. Joint Statement - zajedničke izjave tri najvažnije podunavske komisije – ICPDR (Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav), Dunavske komisije i Savske komisije koja se jednom godišnje sastaje u jednom od tri sjedišta ovih komisija (Beč, Budimpešta, Zagreb), a 2015. godine održano je zasjedanje u Beču.
- Tijekom 2015. godine Agencija za vodne putove je dobila poziv da se pridruži INE (Inland navigation Europe), jedinstvenoj platformi nacionalnih i regionalnih administracija vodnih putova, poduprtoj od strane EK. Upravno vijeće AVP na

sjednici u Rujnu 2015. odobrilo je da se AVP priključi INE, a očekuje se da će AVP biti primljena u ovu organizaciju u svibnju 2016.

- Predstavnici Agencije za vodne putove tokom 2015.godine su sudjelovali i u radu Platina 2 projekta – platforme za provedbu paketa mjera NAIADES II koji je EK osigurala radi provođenja mjera unapređenja mreže plovni putova u Europi. Od dva godišnja sastanka dionika projekta, tijekom 2015. AVP je imala predstavnika u jednom.
- Predstavnik sudjeluje redovito na sastancima dionika TENT – T Rajnsko – dunavskog koridora (najmanje 2 x godišnje u Bruxellesu) te što je osobito važno, ima predstavnika i u radnoj grupi za vodne putove toga koridora čime je u prilici direktno utjecati na strategiju razvoja vodnih putova na imenovanom koridoru, što i otvara mogućnosti za financiranje budućih infrastrukturnih projekata iz europskih fondova (npr. plovni put r. Save, kanal Dunav-Sava itd.)
- Agencija za vodne putove je u 2015.godini, zajedno sa još 6 sličnih administracija vodnih putova iz podunavskih zemalja, aplicirala projekt Fairway Danube na CEF (Connecting Europe Facility) instrument EK za financiranje studija i radova iz područja prometne politike. Komponenta AVP bit će financirana s 85% iz EU fondova i iznositi će oko 2,3 milijuna EUR u periodu 2015-2020. Cilj projekta je uklanjanje „uskih grla“ na vodnom putu rijeke Dunav.
- Premda je projekt NEWADA Duo koji je imao cilj umrežiti administracije vodnih putova u podunavskim zemljama završio u 2014.g., kao jedan od rezultata i naslijeđa tog vrlo uspješnog projekta jest osnivanje Board of Directors (vijeća direktora) administracija koji se jednom godišnje sastaje kako bi raspravilo tekuće problematike. Tijekom 2015. sastanak je održan u svibnju u Beogradu.

8. Edukacija i stručno usavršavanje zaposlenika

Tijekom 2015.godine djelatnici Agencije su sudjelovali na više seminara i edukacija.

9. Ostale aktivnosti od značaja za vodne putove i ustroj Agencije.

Agencija za vodne putove je u 2015. godini dovršila izradu pristana za potrebe plovila za obilježavanje i ophodnju plovnog puta Drave koji je lociran na vezu kod Hrvatskih voda u Osijeku. Također je izgrađen pristan za plovilo za obilježavanje i ophodnju na Savi na području nadležnosti Lučke kapetanije Slavonski Brod. Pristan se nalazi na vezu u Davoru.

Agencija je temeljem zakonske obveze dala niz suglasnosti za obavljanje građevinskih radova na vodotocima koji imaju utjecaja na vodne putove.

Također je sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji kao i Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda izdala niz dokumenata za gradnju objekata koji mogu imati utjecaja na plovne putove od kojih je znatan dio u upravnom postupku:

- mišljenja
- posebni uvjeti za izradu tehničke dokumentacije

- potvrde glavnog projekta
- potvrde za legalizaciju objekata (posebno na koridoru budućeg kanala Dunav-Sava)
- rješenja o odbijanju zahtjeva
- prijedloga na izrade prostornih planova
- suglasnosti na prostorne planove

ZAKLJUČAK

Agencija za vodne putove je, sukladno financijskim mogućnostima, izvršila najveći dio aktivnosti predviđenih za 2015. godinu.

U provođenju Programa radova uređenja i tehničkog održavanja postoje poteškoće u realizaciji. Problem je što su radovi na vodotocima uvjetovani vodostajem, tako da uvijek postoji određena vjerojatnost da vodostaji u tijeku ugovornog razdoblja budu nepovoljni za obavljanje hidrotehničkih radova. Isto tako, radovi održavanja su prema mjerama zaštite prirode pripisanim rješenjima o glavnoj ocjeni vremenski ograničeni na razdoblje od kolovoza do ožujka kada prevladavaju niski vodostaji i zimsko razdoblje.

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE
OD 1.SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015.**

Prihodi:					
Konto	Opis	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Planirano u 2015.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ostvareno u izvještajnom razdoblju/ planirano
632	Pomoći od međ.org.te instit. i tijela EU	0	5.766.000	2.914.681	50,5
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0	0	912.718	-
6324	Kapitalne pomoći od institucija EU	0		2.001.963	-
633	Pomoći iz proračuna	0	0	0	-
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0	0	0	-
634	Pomoći od ost subj unutar opće države	0	100.000	0	0,0
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata	0	0	0	-
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata	0	0	0	-
652	Prihodi po posebnim propisima	43.202	0	5.381	-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	43.202	0	5.381	-
671	Prihodi iz proračuna	19.129.263	18.652.000	15.928.645	85,4
6711	Prihod za fin rashoda poslovanja	11.276.766	0	10.705.481	-
6712	Prihod za nabavu nefin imovine	7.852.497	0	5.223.164	-
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	0	-
683	Ostali prihodi	0	0	290	-
6831	Ostali prihodi	0	0	290	-
Ukupno prihodi:		19.172.465	24.518.000	18.848.997	76,9

Rashodi:					
Rashodi poslovanja:					
Konto	Opis	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Planirano u 2015	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ostvareno u izvještajnom razdoblju/ planirano
311	Plaće	2.744.977	2.905.000	2.642.701	91,0
3111	Plaće za redovan rad	2.744.977	2.900.000	2.642.701	91,1
3113	plaće za prekovremeni rad	0	0	0	0,0
3114	plaće za poseban uvjete rada	0	5.000	0	0,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.410	50.000	20.497	41,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.410	50.000	20.497	41,0
313	Doprinosi na plaće	456.263	522.000	454.766	87,1
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	406.853	464.000	409.619	88,3
3133	Doprinosi za obvezno osig u slučaju nezaposlenosti	49.410	58.000	45.147	77,8
321	Naknade troškova zaposlenima	706.649	826.000	634.482	76,8
3211	Službena putovanja	261.359	331.000	162.167	49,0
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu, ...	415.224	450.000	418.494	93,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.224	40.000	53.087	132,7
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	842	5.000	734	14,7
322	Rashodi za materijal i energiju	947.745	1.141.800	789.002	69,1
3221	Uredski materijal i ostali mat rashodi	48.394	58.000	47.511	81,9
3222	Materijal i sirovine	0	5.000	0	0,0
3223	Energija	740.696	960.800	561.540	58,4
3224	Materijal i dijelovi za tek i invest održavanje	71.852	50.000	82.627	165,3
3225	Sitni inventar i auto gume	56.287	38.000	67.343	177,2
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.516	30.000	29.981	99,9
323	Rashodi za usluge	5.949.695	10.133.000	6.658.784	65,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	156.072	180.000	165.877	92,2
3232	Usluge tekućeg i invest održavanja	4.699.618	4.510.000	4.368.259	96,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	56.969	50.000	52.778	113,9
3234	Komunalne usluge	14.354	15.000	10.737	95,7
3235	Zakupnine i najamnine	319.293	505.000	417.567	63,2
3236	Zdravstvene i vet usluge	4.202	15.000	3.722	28,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	574.872	1.000.000	438.375	57,5
3238	Računalne usluge	25.067	3.722.000	1.096.232	0,7
3239	Ostale usluge	99.248	136.000	105.237	73,0
324	Naknade troškova osob. izvan radnog odnosa	31.804	10.000	18.508	185,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.804	10.000	18.508	185,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	448.505	617.000	446.356	72,3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	299.156	330.000	336.065	101,8
3292	Premije osiguranja	70.350	105.000	59.769	56,9
3293	Reprezentacija	67.869	60.000	28.769	47,9
3294	Članarine i norme	0	2.000	0	0,0
3295	Pristojbe i naknade	10.650	25.000	4.029	16,1
3296	Troškovi sudskih postupaka	0	5.000	0	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480	90.000	17.724	19,7
343	Ostali financijski rashodi	2.759	13.200	443	3,4
3431	Bankarske usluge i usl platnog prometa	135	3.600	0	0,0
3433	Zatezne kamate	353	3.600	443	12,3
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.271	6.000	0	0,0
383	Kazne, penali i naknade štete	0	10.000	0	0,0
3835	Ostale kazne	0	10.000	0	0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	20.000	0	0,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	10.000	0	0,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0	10.000	0	0,0
386	Kapitalne pomoći	0	100.000	0	0,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama	0	100.000	0	0,0
3	Rashodi poslovanja:	11.305.807	16.348.000	11.665.539	71,4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:					
Konto	Opis	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Planirano u 2015	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ostvareno u izvještajnom razdoblju/ planirano
412	Nematerijalna imovina	1.685.843	1.530.000	1.382.346	90,3
4123	Licence	83 787	130 000	33 211	
4126	Ostala nematerijalna imovina	1 602 056	1 400 000	1 349 135	96,4
421	Građevinski objekti	4.977.963	1.900.000	1.859.474	97,9
4212	Poslovni objekti	0	0	0	0,0
4214	Ostali građevinski objekti	4 977 963	1 900 000	1 859 474	97,9
422	Postrojenja i oprema	213.535	3.170.000	2.455.886	77,5
4221	Uredska oprema i namještaj	21 957	20 000	18 029	90,1
4222	Komunikacijska oprema	122 488	3 090 000	2 355 250	76,2
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20 000		0,0
4225	Instrumenti uređaji i strojevi	19 390	20 000	47 833	239,2
4227	Uređaji, strojevi i opre za ost namjene	49 700	20 000	34 774	173,9
423	Prijevozna sredstva	335.415	650.000	649.799	100,0
4233	Prijevozna sredstva u riječnom prom	335 415	650 000	649 799	100,0
426	Nemat.proizvedena imovina	7.125	20.000	0	0,0
4262	Ulag u računalne programe	7 125	20 000	0	0,0
451	Dodatna ulaganja na građ objekt	601.930	600.000	597.012	99,5
4511	Dodatna ulaganja u građ objekte	601 930	600 000	597 012	99,5
454	Dod ulag za ost nefin imovinu	30.686	300.000	280.609	93,5
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefin imovinu	30 686	300 000	280 609	93,5
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine:	7.852.497	8.170.000	7.225.126	88,4
Ukupno rashodi:		19.158.304	24.518.000	18.890.665	77,0

Rekapitulacija

Opis	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Planirano u 2015	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Ostvareno u izvještajnom razdoblju/ planirano
UKUPNO PRIHODI	19.172.465	24.518.000	18.848.997	76,9
UKUPNO RASHODI	19.158.304	24.518.000	18.890.665	77,0
Višak prihoda	14 161			-
Manjak prihoda i primitaka			-41 668	-
Višak prihoda preneseni	173 928		188 089	-
Manjak prihoda preneseni				-
Višak prihoda i primitaka	188 089		146 421	-
Manjak prihoda i primitaka				-
				-
Rezultat	188.089		146.421	-

Na podskupini 323 - rashodi za usluge, manje je izvršeno u odnosu na planirano zbog kašnjenja ugovaranja projekta razvoja Riječnih informacijskih servisa na rijeci Savi u projektu OP promet uslijed žalbenih postupaka. Odstupanje od planiranih sredstava je iz razloga što su prilikom provedenih postupaka javne nabave dobivene ponude čija je vrijednost bila ispod procijenjenih vrijednosti nabave, a koje su određena prema sličnim sustavima u EU.

Ravnatelj:
Zrinko Zvoncak, dipl.pec.

